

Notificação nº. 03/2024

Catalão (GO), de 30 de Setembro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.

DOUGLAS RIBEIRO MARTINS

Representante legal

Moura Campos Construtora Ltda.

CNPJ nº 35.634.968/0001-54

Assunto: Notificação referente a construção da sede da central de abastecimento – CEASA, no Município de Catalão – GO.

O Secretário Municipal de Transportes de Catalão, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, como também nas disposições contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, notifica a empresa Moura Campos Construtora Ltda, inscrita no CNPJ nº 35.634.968/0001-54, referente ao atraso da execução da obra de acordo com o cronograma físico financeiro contratado.

A referida obra teve início no dia 03/07/2023, logo após assinatura de contrato (Nº120/2023) firmado entre as partes, com serviços e prazos estipulados em projeto e cronograma físico financeiro para conclusão da obra. A data limite para conclusão da construção do CEASA 02/07/2024.

Em 04/07/2024 o Município de Catalão aceita primeira solicitação de prorrogação de prazo até 03/09/2024.

Nesta data empresa Moura Campos não consegue cumprir novo contrato e consequentemente o cronograma físico financeiro estipulado, quando houve nova solicitação de aditivo de prazo, sendo acordado em reuniões onde a empresa Moura Campos assume o compromisso de finalizar a obra com novo cronograma estipulado e acordado até 31/12/2024 no segundo contrato aditivado nº120/2023.

Em visita realizada in loco no dia 30 de setembro de 2024, foi constatado através de aferições realizadas pela fiscalização da Prefeitura de Catalão que a referida obra encontra-se em atraso em relação ao novo cronograma físico financeiro contratado.

Tabela 1: PLANILHA CRONOGRAMA REMANESCENTE ADITIVADO E CONTRATADO

CONTRATO: 120/2023

CONT. REMANECENTE + ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO.

Início do Contrato:

04/09/2024

CONTRATADA: MOURA CAMPOS CONSTRUTORA LTDA.

Término do Contrato:



31/12/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (CEASA) NO MUNICÍPIO DE CATALÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONTRATADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 34.264,12	0,63%
2	GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES					R\$ -	0,00%
3	GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 5.083,37	0,09%
4	GRUPO DE SERVIÇO: 167- FUNDAÇÕES E SONDAgens					R\$ -	0,00%
5	GRUPO DE SERVIÇO: 168- ESTRUTURA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 416.139,17	7,66%
6	GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 376.266,36	6,92%
7	GRUPO DE SERVIÇO: 170 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 147.228,71	2,71%
8	GRUPO DE SERVIÇO: 171- ILUMINAÇÃO EXTERNA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 215.508,91	3,97%
9	GRUPO DE SERVIÇO: 172- SPDA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 93.790,44	1,73%
10	GRUPO DE SERVIÇO: 173- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 178.625,83	3,29%
11	GRUPO DE SERVIÇO: 174- INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 10.961,82	0,20%
12	GRUPO DE SERVIÇO: 175 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 19.446,71	0,36%
13	GRUPO DE SERVIÇO: 176- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 59.984,13	1,10%
14	GRUPO DE SERVIÇO: 177- IMPERMEABILIZAÇÃO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 3.557,49	0,07%
15	GRUPO DE SERVIÇO: 178 - ESTRUTURAS METÁLICAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 808.763,03	14,88%
16	GRUPO DE SERVIÇO: 179- COBERTURAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 369.942,48	6,81%
17	GRUPO DE SERVIÇO: 180- ESQUADRIAS DE MADEIRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 8.215,20	0,15%
18	GRUPO DE SERVIÇO: 181- ESQUADRIAS DE METÁLICAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 105.506,91	1,94%
19	GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDE	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 110.811,23	2,04%
20	GRUPO DE SERVIÇO: 183 - FORROS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 4.893,37	0,09%
21	GRUPO DE SERVIÇO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 458.659,11	8,44%
22	GRUPO DE SERVIÇO: 185- FERRAGENS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 4.757,45	0,09%
23	GRUPO DE SERVIÇO: 186- PINTURA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 176.244,30	3,24%
24	GRUPO DE SERVIÇO: 187 - DIVERSOS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 267.097,83	4,92%
25	GRUPO DE SERVIÇO: 100002 - PAVIMENTAÇÃO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 509.768,24	9,38%
26	GRUPO DE SERVIÇO: 100004 - DRENAGEM	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 276.831,34	5,09%
27	GRUPO DE SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 633.942,54	11,67%
28	GRUPO DE SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 94.851,85	1,75%
29	GRUPO DE SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 42.858,47	0,79%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 5.434.000,41	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
TOTAL DE EXECUÇÃO		R\$ 1.358.500,10	R\$ 1.358.500,10	R\$ 1.358.500,10	R\$ 1.358.500,10		
TOTAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO		R\$ 1.358.500,10	R\$ 2.717.000,21	R\$ 4.075.500,31	R\$ 5.434.000,41		

Tabela 2: PLANILHA CRONOGRAMA REMANESCENTE EXECUTADO

 PREFEITURA DE CATALÃO Cidade que sonha e faz.		 Moura Campos construtora					
CONTRATO: 120/2023		CONT. REMANESCENTE + ADITIVO					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO.		Início do Contrato:		04/09/2024			
CONTRATADA: MOURA CAMPOS CONSTRUTORA LTDA.		Término do Contrato:		31/12/2024			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (CEASA) NO MUNICÍPIO DE CATALÃO							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR DO SERVIÇO	%DO SERVIÇO
1	GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 34.264,12	0,63%
2	GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES					R\$ -	0,00%
3	GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 5.083,37	0,09%
4	GRUPO DE SERVIÇO: 167- FUNDAÇÕES E SONDAJENS					R\$ -	0,00%
5	GRUPO DE SERVIÇO: 168- ESTRUTURA	37,97%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 416.139,17	7,66%
6	GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 376.266,36	6,92%
7	GRUPO DE SERVIÇO: 170 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 147.228,71	2,74%
8	GRUPO DE SERVIÇO: 171- ILUMINAÇÃO EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 215.508,91	3,97%
9	GRUPO DE SERVIÇO: 172- SPDA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 93.790,44	1,73%
10	GRUPO DE SERVIÇO: 173- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 178.625,83	3,29%
11	GRUPO DE SERVIÇO: 174- INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 10.961,82	0,20%
12	GRUPO DE SERVIÇO: 175 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 19.446,71	0,36%
13	GRUPO DE SERVIÇO: 176- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 59.984,13	1,10%
14	GRUPO DE SERVIÇO: 177- IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.557,49	0,07%
15	GRUPO DE SERVIÇO: 178 - ESTRUTURAS METÁLICAS	4,22%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 808.763,03	14,88%
16	GRUPO DE SERVIÇO: 179- COBERTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 369.942,48	6,81%
17	GRUPO DE SERVIÇO: 180- ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.215,20	0,15%
18	GRUPO DE SERVIÇO: 181- ESQUADRIAS DE METALICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 105.506,91	1,94%
19	GRUPO DE SERVIÇO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 110.811,23	2,04%
20	GRUPO DE SERVIÇO: 183- FORROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.893,37	0,09%
21	GRUPO DE SERVIÇO: 184- REVESTIMENTO DE PISO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 458.659,11	8,44%
22	GRUPO DE SERVIÇO: 185- FERRAGENS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.757,45	0,09%
23	GRUPO DE SERVIÇO: 186- PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 176.244,30	3,24%
24	GRUPO DE SERVIÇO: 187- DIVERSOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 267.097,83	4,92%
25	GRUPO DE SERVIÇO: 100002 - PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 509.768,24	9,38%
26	GRUPO DE SERVIÇO: 100004 - DRENAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 276.831,34	5,09%
27	GRUPO DE SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 633.942,54	11,67%
28	GRUPO DE SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 94.851,85	1,75%
29	GRUPO DE SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 42.858,47	0,79%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 5.434.000,41	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO		3,87%	3,87%	3,87%	3,87%		
TOTAL DE EXECUÇÃO		R\$ 210.427,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO		R\$ 210.427,12	R\$ 210.427,12	R\$ 210.427,12	R\$ 210.427,12		

Após apresentação das tabelas 1 e 2, fica claro que a empresa Moura Campos não apresenta fatos que evidenciam a capacidade de execução da referida obra, sendo necessário esta notificação por parte do Município, tendo em vista os prejuízos financeiros e temporais em caso de necessidade de elaboração de novo processo licitatório. De acordo com a tabela 2, apenas 3,87 % do valor dos serviços estipulados em contrato foram executados, sendo que no cronograma contratado a empresa Moura Campos assumiu o compromisso de executar 25% dos serviços para o mês 1 do cronograma (setembro 2024).

Sendo assim, o município de Catalão notifica a empresa Moura Campos para o distrato do contrato 120/2023 por motivo de não cumprimento de execução da obra para o mês 1 do cronograma até 30/09/2024, quando vence o prazo firmado desta etapa, sendo necessário aplicação das medidas cabíveis estipuladas em contrato, podendo até optar pela rescisão unilateral por parte da Prefeitura de Catalão.

Atenciosamente,

Luis Severo Braga Gomides
Secretário de Transportes de Infraestrutura