



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 OBJETO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARCANJO (PRAÇA DO IPANEMA)
 PROCESSO 2024004204
 ENDEREÇO RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS
 TABELAS TABELA GOINFRA - TABELA T226 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/10/2023
 TABELA SINAPI - PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024
 DATA 31 DE JANEIRO DE 2024

| ITEM | SERVIÇOS | DURAÇÃO | | | | | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 136.476,26 | 38,70% | 15,30% | 13,80% | 17,80% | 14,40% |
| | | R\$ 170.226,84 | R\$ 65.877,79 | R\$ 26.044,71 | R\$ 23.491,30 | R\$ 30.300,38 | R\$ 24.512,66 |
| 2 | TRANSPORTES | R\$ 11.977,42 | 22,00% | 17,90% | 18,50% | 21,30% | 20,30% |
| | | R\$ 14.939,43 | R\$ 3.286,68 | R\$ 2.674,16 | R\$ 2.763,80 | R\$ 3.182,10 | R\$ 3.032,70 |
| 3 | SERVICO EM TERRA | R\$ 27.567,40 | 62,00% | 25,00% | 13,00% | | |
| | | R\$ 34.384,82 | R\$ 21.318,59 | R\$ 8.596,20 | R\$ 4.470,03 | R\$ - | R\$ - |
| 4 | FUNDACOES E SONDA GENS | R\$ 1.458,44 | | 12,00% | 75,00% | 13,00% | |
| | | R\$ 1.819,12 | R\$ - | R\$ 218,29 | R\$ 1.364,34 | R\$ 236,49 | R\$ - |
| 5 | ESTRUTURA | R\$ 24.352,59 | | | 50,00% | 45,00% | 5,00% |
| | | R\$ 30.374,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.187,50 | R\$ 13.668,75 | R\$ 1.518,75 |
| 6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | R\$ 151.185,77 | | 13,00% | 24,00% | 32,00% | 31,00% |
| | | R\$ 188.574,01 | R\$ - | R\$ 24.514,62 | R\$ 45.257,76 | R\$ 60.343,68 | R\$ 58.457,94 |
| 7 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA | R\$ 4.105,57 | | 5,00% | 82,00% | 13,00% | |
| | | R\$ 5.120,87 | R\$ - | R\$ 256,04 | R\$ 4.199,12 | R\$ 665,71 | R\$ - |
| 8 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | R\$ 7.167,88 | 5,00% | 35,00% | 55,00% | 5,00% | |
| | | R\$ 8.940,50 | R\$ 447,03 | R\$ 3.129,18 | R\$ 4.917,28 | R\$ 447,03 | R\$ - |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 10.253,27 | | | 100,00% | | |
| | | R\$ 12.788,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.788,90 | R\$ - | R\$ - |
| 10 | ESTRUTURAS METALICAS | R\$ 172.161,42 | | 10,00% | 80,00% | 10,00% | |
| | | R\$ 214.736,94 | R\$ - | R\$ 21.473,69 | R\$ 171.789,56 | R\$ 21.473,69 | R\$ - |
| 11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | R\$ 554,58 | | | | | 100,00% |
| | | R\$ 691,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 691,73 |
| 12 | REVESTIMENTO DE PISO | R\$ 266.448,21 | | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% |
| | | R\$ 332.340,85 | R\$ - | R\$ 66.468,17 | R\$ 132.936,34 | R\$ 99.702,25 | R\$ 33.234,08 |
| 13 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | R\$ 77.604,87 | 21,00% | 19,00% | 21,00% | 19,00% | 20,00% |
| | | R\$ 96.796,55 | R\$ 20.327,28 | R\$ 18.391,35 | R\$ 20.327,28 | R\$ 18.391,35 | R\$ 19.359,31 |
| 14 | REVESTIMENTO DE PAREDE | R\$ 4.542,42 | | 51,00% | 49,00% | | |
| | | R\$ 5.665,76 | R\$ - | R\$ 2.889,54 | R\$ 2.776,22 | R\$ - | R\$ - |
| 15 | PINTURA | R\$ 77.943,30 | | | 5,00% | 40,00% | 55,00% |
| | | R\$ 97.218,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.860,93 | R\$ 38.887,47 | R\$ 53.470,27 |
| 16 | DIVERSOS | R\$ 309.473,30 | | | 20,00% | 20,00% | 60,00% |
| | | R\$ 385.898,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 77.179,72 | R\$ 77.179,72 | R\$ 231.539,17 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| PERCENTUAL GLOBAL MENSAL | 6,95% | 10,91% | 32,76% | 22,77% | 26,60% |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO | 6,95% | 17,86% | 50,62% | 73,40% | 100,00% |
| VALOR MENSAL | R\$ 111.257,35 | R\$ 174.655,95 | R\$ 524.310,06 | R\$ 364.478,62 | R\$ 425.816,63 |
| VALOR ACUMULADO | R\$ 111.257,35 | R\$ 285.913,30 | R\$ 810.223,36 | R\$ 1.174.701,98 | R\$ 1.600.518,61 |

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 CREA 7455/D-GO