



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - UBSF MARIA CAROLINA DE MESQUITA NETTO
 Rua 96 esq. com Rua 103, nº 850, Bairro Castelo Branco, Catalão - GO
 333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
 SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO / ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) - FEVEREIRO/2026
 SETOP-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				MÊS				TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO		Valor da etapa	% da obra	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.096,74	2,86%	70,00%	30,00%			100,00%
2	TRANSPORTES	R\$ 2.274,61	1,27%	60,00%	40,00%			100,00%
3	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 10.699,80	6,00%	40,00%	60,00%			100,00%
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.797,30	6,05%			100,00%		100,00%
5	ALVENARIA E DIVISÓRIA	R\$ 9.000,65	5,04%		100,00%			100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.535,49	0,86%	50,00%	50,00%			100,00%
7	COBERTURAS	R\$ 8.716,05	4,88%	60,00%	40,00%			100,00%
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 2.689,16	1,51%			50,00%	50,00%	100,00%
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 15.528,02	8,70%			50,00%	50,00%	100,00%
10	VIDROS	R\$ 699,90	0,39%	100,00%				100,00%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS	R\$ 49.456,21	27,71%		50,00%	50,00%		100,00%
12	PINTURA	R\$ 40.400,60	22,64%		20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
13	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 9.905,03	5,55%				100,00%	100,00%
14	DIVERSOS	R\$ 11.676,93	6,54%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Total		R\$ 178.476,47	100,00%	R\$ 18.828,91	R\$ 57.841,01	R\$ 55.633,34	R\$ 46.173,20	
Total c/ BDI		R\$ 218.794,30	100,00%	R\$ 23.082,36	R\$ 70.907,30	R\$ 68.200,92	R\$ 56.603,73	
PORCENTAGEM				10,55%	32,41%	31,17%	25,87%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 23.082,36	R\$ 93.989,66	R\$ 162.190,57	R\$ 218.794,30	
PORCENTAGEM CONCLUÍDA				10,55%	42,96%	74,13%	100,00%	

ELABORADO POR:

LORRANNY PEREIRA DA SILVA
 CREA: 1021148571D-GO