



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II	Referências: GOINFRA - T258 - 06/2024 SINAPI - 10/2024 - GO SETOP MG - 07/2024 SEINFRA CE - 028.1 ORSE - 07/2024	B.D.I. 24,62%	ENCARGOS SOCIAIS ONERADO () DESONERADO (x) Data 25/10/2024
ENDEREÇO: RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOÃO C. NETO s/m², BAIRRO PRIMAVERA, CATALÃO/GO			

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO										
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS				
1	RELATÓRIO TÉCNICO	R\$ 798,35										100,00%
		R\$ 994,90										R\$ 994,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.161,99	62,51%	6,24%	6,25%	6,26%	6,27%	6,28%	6,28%	6,19%		
		R\$ 73.727,67	R\$ 46.087,17	R\$ 4.600,61	R\$ 4.607,98	R\$ 4.615,35	R\$ 4.622,73	R\$ 4.630,10	R\$ 4.563,74			
3	TRANSPORTES	R\$ 2.871,85	66,44%	5,37%	5,38%	5,39%	5,40%	5,41%	6,61%			
		R\$ 3.578,90	R\$ 2.377,82	R\$ 192,19	R\$ 192,54	R\$ 192,90	R\$ 193,26	R\$ 193,62	R\$ 236,57			
4	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 33.402,08	80,01%	11,99%	8,00%							
		R\$ 41.625,67	R\$ 33.304,70	R\$ 4.990,92	R\$ 3.330,05							
5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 529.643,34	2,40%	21,90%	23,40%	29,55%	18,40%	4,35%				
		R\$ 660.041,53	R\$ 15.841,00	R\$ 144.549,10	R\$ 154.449,72	R\$ 195.042,27	R\$ 121.447,64	R\$ 28.711,81	R\$ -			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.416,46		88,00%			12,00%					
		R\$ 9.242,39	R\$ -	R\$ 8.133,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.109,09	R\$ -	R\$ -			
7	COBERTURA	R\$ 146.635,25				20,00%	70,00%	10,00%				
		R\$ 182.736,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.547,37	R\$ 127.915,79	R\$ 18.273,68	R\$ -			
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 250.741,59			5,00%	20,00%	33,00%	32,00%	10,00%			
		R\$ 312.474,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.623,71	R\$ 62.494,83	R\$ 103.116,48	R\$ 99.991,73	R\$ 31.247,42			
9	ESQUADRIAS	R\$ 126.600,54			10,00%	8,00%	3,00%	64,00%	15,00%			
		R\$ 157.769,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.776,96	R\$ 12.621,57	R\$ 4.733,09	R\$ 100.972,54	R\$ 23.665,44			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 72.386,23	2,20%	4,00%	10,00%	9,00%	14,00%	28,80%	32,00%			
		R\$ 90.207,72	R\$ 1.984,57	R\$ 3.608,31	R\$ 9.020,77	R\$ 8.118,69	R\$ 12.629,08	R\$ 25.979,82	R\$ 28.866,47			
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 105.498,11	1,00%	3,00%	7,00%	20,00%	13,00%	45,00%	11,00%			
		R\$ 131.471,74	R\$ 1.314,72	R\$ 3.944,15	R\$ 9.203,02	R\$ 26.294,35	R\$ 17.091,33	R\$ 59.162,29	R\$ 14.461,89			
12	PCIP	R\$ 1.947,04						5,00%	95,00%			
		R\$ 2.426,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,32	R\$ 2.305,08			
13	REDE DE GAS MEDICINAIS	R\$ 63.094,69					31,00%	43,00%	26,00%			
		R\$ 78.628,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.374,87	R\$ 33.810,30	R\$ 20.443,44			
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 63.989,16					2,00%	8,00%	90,00%			
		R\$ 79.743,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.594,87	R\$ 6.379,46	R\$ 71.768,96			
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 25.998,97						30,00%	70,00%			
		R\$ 32.399,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.719,97	R\$ 22.679,94			
16	PINTURA	R\$ 39.404,05				5,00%	6,00%	32,00%	57,00%			
		R\$ 49.105,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.455,27	R\$ 2.946,32	R\$ 15.713,70	R\$ 27.990,04			
17	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 69.251,11			5,00%	4,00%	12,00%	10,00%	69,00%			
		R\$ 86.300,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.315,04	R\$ 3.452,03	R\$ 10.356,09	R\$ 8.630,07	R\$ 59.547,51			
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 117.509,40	5,50%	7,81%	10,07%	16,05%	21,23%	22,85%	16,49%			
		R\$ 146.440,21	R\$ 8.054,21	R\$ 11.436,98	R\$ 14.746,53	R\$ 23.503,65	R\$ 31.089,26	R\$ 33.461,59	R\$ 24.147,99			
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			5,09%	8,48%	10,81%	17,55%	21,66%	20,84%	15,56%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			5,09%	13,58%	24,39%	41,94%	63,60%	84,44%	100,00%			
VALOR MENSAL		R\$	108.964,18	R\$ 181.455,55	R\$ 231.266,32	R\$ 375.338,29	R\$ 463.219,88	R\$ 445.752,01	R\$ 332.919,39			
VALOR ACUMULADO		R\$	108.964,18	R\$ 290.419,74	R\$ 521.686,06	R\$ 897.024,35	R\$ 1.360.244,23	R\$ 1.805.996,25	R\$ 2.138.915,63			

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO