



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA")	RS 1.559,34
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	RS 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	RS 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	RS 60.563,37
2.13	HRC	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	RS 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	RS 32.546,84
<b>3</b>	<b>JUNTA</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>	<b>RS 3.647.891,25</b>
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 346.613,03
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 200.029,02
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 266.145,72
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 710.254,90
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 161.414,30
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 79.827,73
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 70.513,83
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 58.881,44
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 114.724,87
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 144.065,66
<b>4</b>	<b>JUNTA</b>	<b>CONSUMOS</b>	<b>RS 1.465.343,08</b>
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RS 339.167,62
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	RS 55.560,47
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	RS 69.808,34
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	RS 53.479,04
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	RS 361.027,35
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	RS 4.542,48
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	RS 76.455,62
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	RS 49.961,48
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	RS 72.463,23
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	RS 54.641,49
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	RS 64.226,12
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIT. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	RS 262.623,48
4.13	HRC	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	RS 1.386,36

15a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE		
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
<b>RS</b>	<b>329.966,07</b>	<b>RS</b>	<b>31.551,36</b>	0,00%
RS	47.894,74	9,85%	RS 4.579,70	9,562%
RS	70.290,94	9,85%	RS 6.721,22	9,562%
RS	17.080,99	9,85%	RS 1.633,28	9,562%
RS	31.352,51	9,85%	RS 2.997,93	9,562%
RS	18.093,41	9,85%	RS 1.730,09	9,562%
RS	24.073,92	9,85%	RS 2.301,95	9,562%
RS	64.245,34	9,85%	RS 6.143,14	9,562%
RS	14.600,56	9,85%	RS 1.396,11	9,562%
RS	7.220,73	9,85%	RS 690,45	9,562%
RS	6.378,25	9,85%	RS 609,89	9,562%
RS	5.326,06	9,85%	RS 509,28	9,562%
RS	10.377,31	9,85%	RS 992,28	9,562%
RS	13.031,30	9,85%	RS 1.246,05	9,562%
<b>RS</b>	<b>132.546,03</b>		<b>RS 12.674,05</b>	0,00%
RS	30.679,04	9,85%	RS 2.933,53	9,562%
RS	5.025,66	9,85%	RS 480,55	9,562%
RS	6.314,44	9,85%	RS 603,79	9,562%
RS	4.837,39	9,85%	RS 462,55	9,562%
RS	32.656,34	9,85%	RS 3.122,60	9,562%
RS	410,89	9,85%	RS 39,29	9,562%
RS	6.915,71	9,85%	RS 661,28	9,562%
RS	4.519,21	9,85%	RS 432,13	9,562%
RS	6.554,58	9,85%	RS 626,75	9,562%
RS	4.942,54	9,85%	RS 472,61	9,562%
RS	5.809,50	9,85%	RS 555,50	9,562%
RS	23.755,32	9,85%	RS 2.271,48	9,562%
RS	125,40	9,85%	RS 11,99	9,562%

**EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	15a Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
<b>5</b>	<b>JUNTA</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM</b>	<b>R\$ 458.237,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	RS 10.805,09	RS -	RS 9,562%	100,00%
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	RS 179.022,08	RS -	RS 9,562%	100,00%
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	RS 125.821,16	RS -	RS 9,562%	100,00%
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL , INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,7M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	RS 66.287,26	RS -	RS 9,562%	100,00%
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	RS 25.351,59	RS -	RS 9,562%	100,00%
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	RS 50.950,43	RS -	RS 9,562%	100,00%
<b>6</b>	<b>JUNTA</b>	<b>EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.031.982,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.1</b>		<b>ESTACAS DA FUNDAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.063.692,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	RS 41.001,44	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	RS 33.936,29	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	RS 37.960,27	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	RS 55.459,95	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	RS 49.684,39	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	RS 54.185,51	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	RS 52.742,51	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	RS 51.438,64	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	RS 54.640,34	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	RS 45.123,52	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	RS 37.673,99	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	RS 41.171,78	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	RS 58.923,85	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	RS 106.565,93	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	RS 45.603,33	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	RS 69.754,35	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	RS 58.037,36	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	RS 74.185,90	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	RS 76.955,07	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	RS 18.648,37	RS -	RS 9,562%	100,00%
<b>6.2</b>		<b>BLOCO DE COROAMENTO: INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMACÃO/CONCRETO</b>	<b>R\$ 1.942.706,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	RS 74.884,18	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	RS 61.980,53	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	RS 69.329,85	RS -	RS 9,562%	100,00%
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	RS 101.290,90	RS -	RS 9,562%	100,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15a Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	RS 90.742,55	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	RS 98.963,29	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	RS 96.327,83	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	RS 93.946,47	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	RS 99.794,00	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	RS 82.412,67	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	RS 68.806,99	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	RS 75.195,29	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	RS 107.617,31	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	RS 194.629,81	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	RS 83.288,99	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	RS 127.397,91	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	RS 105.998,24	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	RS 135.491,60	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	RS 140.549,15	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	RS 34.059,00	RS -	RS - 9,562%	100,00%
<b>4.3</b>		<b>REATERRO DE APILOADO DE TERRA</b>	<b>RS 25.583,47</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	RS 986,15	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	RS 816,22	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	RS 913,00	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	RS 1.333,90	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	RS 1.194,99	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	RS 1.303,25	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	RS 1.268,54	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	RS 1.237,18	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	RS 1.314,19	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	RS 1.085,29	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	RS 906,12	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	RS 990,25	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	RS 1.417,21	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	RS 2.563,08	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	RS 1.096,83	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	RS 1.677,70	RS -	RS - 9,562%	100,00%
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	RS 1.395,89	RS -	RS - 9,562%	100,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15a Medição			
					MEDIÇÃO		REAJUSTE	
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$	188.469,26	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$	155.643,18	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$	129.947,72	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$	142.012,56	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$	203.244,22	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$	367.574,58	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$	157.298,17	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$	240.601,54	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$	200.186,48	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$	255.887,15	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$	265.438,74	R\$	-	9,562%	100,00%
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$	64.323,24	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3		<b>EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS</b>	<b>R\$</b>	<b>178.351,56</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		0,00%
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$	6.874,80	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$	5.690,17	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$	6.364,88	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$	9.299,08	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$	8.330,68	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$	9.085,40	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$	8.843,45	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$	8.624,82	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$	9.161,66	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$	7.565,95	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$	6.316,87	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$	6.903,36	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$	9.879,88	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$	17.868,13	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$	7.646,40	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$	11.695,86	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$	9.731,24	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$	12.438,90	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$	12.903,21	R\$	-	9,562%	100,00%
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$	3.126,81	R\$	-	9,562%	100,00%
7.4		<b>EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.104.171,21</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)		15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
					MEDIÇÃO	REAJUSTE		
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	RS	81.108,05	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	RS	67.131,93	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	RS	75.092,08	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	RS	109.709,52	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	RS	98.284,46	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	RS	107.188,45	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	RS	104.333,95	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	RS	101.754,67	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	RS	108.088,20	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	RS	89.262,26	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	RS	74.525,76	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	RS	81.445,02	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	RS	116.561,73	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	RS	210.806,13	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	RS	90.211,40	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	RS	137.986,36	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	RS	114.808,10	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	RS	146.752,75	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	RS	152.230,64	RS	-	9,562%	100,00%
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	RS	36.889,75	RS	-	9,562%	100,00%
<b>8</b>	<b>JUNTA</b>	<b>PARFIDES E PAINÉIS</b>	<b>RS</b>	<b>1.992.780,75</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.1</b>		<b>ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSE</b>	<b>RS</b>	<b>578.126,54</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	RS	22.292,36	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	RS	18.451,06	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	RS	20.638,88	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	RS	30.153,40	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	RS	27.013,25	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	RS	29.460,50	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	RS	28.675,94	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	RS	27.967,03	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	RS	29.707,79	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	RS	24.533,52	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	RS	20.483,23	RS	-	9,562%	100,00%
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	RS	22.384,97	RS	-	9,562%	100,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)		15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
					MEDIÇÃO	REAJUSTE		
8.3.5	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	RS	56.768,03	RS	-	9,562%	90,00%
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	RS	61.910,88	RS	-	9,562%	95,00%
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	RS	60.262,15	RS	-	9,562%	100,00%
8.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA H	RS	58.772,39	RS	-	9,562%	94,00%
8.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA I	RS	62.430,57	RS	-	9,562%	95,00%
8.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA J	RS	51.556,91	RS	-	9,562%	94,00%
8.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA K	RS	43.045,27	RS	-	9,562%	93,00%
8.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA L	RS	47.041,75	RS	-	9,562%	100,00%
8.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA M	RS	67.324,79	RS	-	9,562%	80,00%
8.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA N	RS	121.759,32	RS	-	9,562%	90,00%
8.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA O	RS	52.105,12	RS	-	9,562%	80,00%
8.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA P	RS	79.699,42	RS	-	9,562%	80,00%
8.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA Q	RS	66.311,91	RS	-	9,562%	100,00%
8.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA R	RS	84.762,79	RS	-	9,562%	100,00%
8.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA S	RS	87.926,76	RS	-	9,562%	85,00%
<b>8.4</b>		<b>DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 1CM</b>	<b>RS</b>	<b>94.333,28</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
8.4.1	JUNTA A	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA A	RS	3.701,09	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.2	JUNTA B	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA B	RS	3.063,33	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.3	JUNTA C	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA C	RS	3.426,57	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.4	JUNTA D	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA D	RS	5.006,22	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.5	JUNTA E	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA E	RS	4.484,87	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.6	JUNTA F	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA F	RS	4.891,18	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.7	JUNTA G	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA G	RS	4.760,92	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.8	JUNTA H	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA H	RS	4.643,22	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.9	JUNTA I	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA I	RS	4.932,23	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.10	JUNTA J	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA J	RS	4.073,18	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.11	JUNTA K	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA K	RS	3.400,73	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.12	JUNTA L	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA L	RS	3.716,46	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.13	JUNTA M	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA M	RS	5.318,89	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.14	JUNTA N	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA N	RS	9.619,41	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.15	JUNTA O	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA O	RS	4.116,49	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.16	JUNTA P	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA P	RS	6.296,53	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.17	JUNTA Q	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA Q	RS	5.238,87	RS	-	9,562%	0,00%
8.4.18	JUNTA R	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA R	RS	6.696,56	RS	-	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	1ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
8.4.19	JUNTA S	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 6.946,52	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>8.5</b>		<b>MURO DE ARRIMO</b>	<b>R\$ 19.188,19</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
8.5.1	JUNTA C	MURO DE ARRIMO - JUNTA C	R\$ 3.175,19	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.5.2	JUNTA D	MURO DE ARRIMO - JUNTA D	R\$ 4.638,96	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.5.3	JUNTA E	MURO DE ARRIMO - JUNTA E	R\$ 4.155,86	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.5.4	JUNTA J	MURO DE ARRIMO - JUNTA J	R\$ 3.774,36	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.5.5	JUNTA I	MURO DE ARRIMO - JUNTA I	R\$ 3.443,82	RS -	RS - 9,562%	100,00%
<b>8.6</b>		<b>ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>	<b>R\$ 42.634,99</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
8.6.1	JUNTA A	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA A	R\$ 1.643,42	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.2	JUNTA B	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA B	R\$ 1.360,24	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.3	JUNTA C	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA C	R\$ 1.521,53	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.4	JUNTA D	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA D	R\$ 2.222,95	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.5	JUNTA E	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA E	R\$ 1.991,45	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.6	JUNTA F	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA F	R\$ 2.171,87	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.7	JUNTA G	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA G	R\$ 2.114,03	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.8	JUNTA H	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA H	R\$ 2.061,77	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.9	JUNTA I	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA I	R\$ 2.190,10	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.10	JUNTA J	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA J	R\$ 1.808,64	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.11	JUNTA K	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA K	R\$ 1.510,05	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.12	JUNTA L	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA L	R\$ 1.650,25	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.13	JUNTA M	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA M	R\$ 2.361,79	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.14	JUNTA N	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA N	R\$ 4.271,38	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.15	JUNTA O	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA O	R\$ 1.827,88	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.16	JUNTA P	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA P	R\$ 2.795,90	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.17	JUNTA Q	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA Q	R\$ 2.326,26	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.18	JUNTA R	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA R	R\$ 2.973,52	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.19	JUNTA S	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA S	R\$ 3.084,52	RS -	RS - 9,562%	100,00%
8.6.20	JUNTA T	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA - JUNTA T	R\$ 747,46	RS -	RS - 9,562%	100,00%
<b>9</b>	<b>JUNTA</b>	<b>ESQUADRIAS EM MADEIRA</b>	<b>R\$ 808.892,91</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
<b>9.1</b>		<b>ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES</b>	<b>R\$ 46.303,04</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
9.1.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA A	R\$ 1.816,66	RS -	RS - 9,562%	0,00%
9.1.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA B	R\$ 1.503,62	RS -	RS - 9,562%	0,00%
9.1.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA C	R\$ 1.681,91	RS -	RS - 9,562%	0,00%
9.1.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA D	R\$ 2.457,28	RS -	RS - 9,562%	0,00%

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE		
9.1.5	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	RS 2.201,38	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA F	RS 2.400,81	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA G	RS 2.336,88	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA H	RS 2.279,10	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA I	RS 2.420,96	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA J	RS 1.999,30	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA K	RS 1.669,23	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA L	RS 1.824,21	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA M	RS 2.610,75	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA N	RS 4.721,64	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA O	RS 2.020,56	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA P	RS 3.090,62	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA Q	RS 2.571,48	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA R	RS 3.286,97	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.1.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - BATENTES - JUNTA S	RS 3.409,67	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>9.2</b>		<b>ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA</b>	<b>RS 158.392,00</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
9.2.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA A	RS 6.214,38	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA B	RS 5.143,55	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA C	RS 5.753,44	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA D	RS 8.405,78	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA E	RS 7.530,41	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA F	RS 8.212,62	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA G	RS 7.993,91	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA H	RS 7.796,29	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA I	RS 8.281,56	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA J	RS 6.839,14	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA K	RS 5.710,05	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA L	RS 6.240,19	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA M	RS 8.930,78	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA N	RS 16.151,65	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA O	RS 6.911,86	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA P	RS 10.572,31	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA Q	RS 8.796,42	RS -	RS -	9,562%	0,00%
9.2.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA R	RS 11.243,98	RS -	RS -	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDIÇÃO		REAJUSTE	
9.2.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - FOLHA - JUNTA S	RS	11.663,68	RS	-	9,562%	0,00%
<b>9.3</b>		<b>KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO</b>	<b>RS</b>	<b>316.645,53</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
9.3.1	JUNTA A	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA A	RS	12.423,32	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.2	JUNTA B	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA B	RS	10.282,60	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.3	JUNTA C	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA C	RS	11.501,85	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.4	JUNTA D	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA D	RS	16.804,21	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.5	JUNTA E	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA E	RS	15.054,23	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.6	JUNTA F	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA F	RS	16.418,06	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.7	JUNTA G	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA G	RS	15.980,83	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.8	JUNTA H	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA H	RS	15.585,76	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.9	JUNTA I	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA I	RS	16.555,87	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.10	JUNTA J	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA J	RS	13.672,30	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.11	JUNTA K	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA K	RS	11.415,11	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.12	JUNTA L	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA L	RS	12.474,93	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.13	JUNTA M	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA M	RS	17.853,76	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.14	JUNTA N	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA N	RS	32.289,18	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.15	JUNTA O	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA O	RS	13.817,68	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.16	JUNTA P	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA P	RS	21.135,37	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.17	JUNTA Q	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA Q	RS	17.585,16	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.18	JUNTA R	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA R	RS	22.478,12	RS	-	9,562%	0,00%
9.3.19	JUNTA S	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - JUNTA S	RS	23.317,17	RS	-	9,562%	0,00%
<b>9.4</b>		<b>ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS</b>	<b>RS</b>	<b>138.820,91</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
9.4.1	JUNTA A	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA A	RS	5.446,52	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.2	JUNTA B	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA B	RS	4.508,01	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.3	JUNTA C	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA C	RS	5.042,54	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.4	JUNTA D	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA D	RS	7.367,15	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.5	JUNTA E	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA E	RS	6.599,94	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.6	JUNTA F	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA F	RS	7.197,86	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.7	JUNTA G	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA G	RS	7.006,17	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.8	JUNTA H	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA H	RS	6.832,97	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.9	JUNTA I	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA I	RS	7.258,28	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.10	JUNTA J	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA J	RS	5.994,09	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.11	JUNTA K	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA K	RS	5.004,51	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.12	JUNTA L	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA L	RS	5.469,15	RS	-	9,562%	0,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
					MEDIÇÃO	REAJUSTE		
9.4.13	JUNTA M	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA M	RS	7.827,29	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.14	JUNTA N	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA N	RS	14.155,93	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.15	JUNTA O	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA O	RS	6.057,82	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.16	JUNTA P	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA P	RS	9.265,98	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.17	JUNTA Q	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA Q	RS	7.709,53	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.18	JUNTA R	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA R	RS	9.854,66	RS	-	9,562%	0,00%
9.4.19	JUNTA S	ESQUADRIA DE MADEIRA - METAIS - JUNTA S	RS	10.222,51	RS	-	9,562%	0,00%
<b>9.5</b>		<b>INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2</b>	<b>RS</b>	<b>29.107,61</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
9.5.1	HRC	BARRA ANTI PÂNICO - HRC	RS	29.107,61	RS	-	9,562%	0,00%
<b>9.6</b>		<b>PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS</b>	<b>RS</b>	<b>119.623,82</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
9.6.1	HRC	PORTA DE MADEIRA LISA, REQUADRO E VISOR FIXO COM VIDRO - TODAS AS JUNTAS	RS	119.623,82	RS	-	9,562%	0,00%
<b>10</b>	<b>JUNTA</b>	<b>PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS</b>	<b>RS</b>	<b>975.097,94</b>	<b>RS</b>	<b>53.128,79</b>	<b>5.080,17</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.1</b>		<b>CONTRAMARCOS</b>	<b>RS</b>	<b>64.206,29</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
10.1.1	JUNTA A	CONTRAMARCOS- JUNTA A	RS	2.518,84	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.2	JUNTA B	CONTRAMARCOS- JUNTA B	RS	2.084,81	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.3	JUNTA C	CONTRAMARCOS- JUNTA C	RS	2.332,02	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.4	JUNTA D	CONTRAMARCOS- JUNTA D	RS	3.407,07	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.5	JUNTA E	CONTRAMARCOS- JUNTA E	RS	3.052,26	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.6	JUNTA F	CONTRAMARCOS- JUNTA F	RS	3.328,78	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.7	JUNTA G	CONTRAMARCOS- JUNTA G	RS	3.240,13	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.8	JUNTA H	CONTRAMARCOS- JUNTA H	RS	3.160,03	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.9	JUNTA I	CONTRAMARCOS- JUNTA I	RS	3.356,72	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.10	JUNTA J	CONTRAMARCOS- JUNTA J	RS	2.772,08	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.11	JUNTA K	CONTRAMARCOS- JUNTA K	RS	2.314,43	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.12	JUNTA L	CONTRAMARCOS- JUNTA L	RS	2.529,31	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.13	JUNTA M	CONTRAMARCOS- JUNTA M	RS	3.619,87	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.14	JUNTA N	CONTRAMARCOS- JUNTA N	RS	6.546,67	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.15	JUNTA O	CONTRAMARCOS- JUNTA O	RS	2.801,55	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.16	JUNTA P	CONTRAMARCOS- JUNTA P	RS	4.285,22	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.17	JUNTA Q	CONTRAMARCOS- JUNTA Q	RS	3.565,41	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.18	JUNTA R	CONTRAMARCOS- JUNTA R	RS	4.557,47	RS	-	9,562%	100,00%
10.1.19	JUNTA S	CONTRAMARCOS- JUNTA S	RS	4.727,59	RS	-	9,562%	100,00%
<b>10.2</b>		<b>PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO COM ACESSÓRIOS</b>	<b>RS</b>	<b>577.802,59</b>	<b>RS</b>	<b>53.128,79</b>	<b>5.080,17</b>	<b>0,00%</b>
10.2.1	JUNTA A	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA A	RS	22.669,60	RS	-	9,562%	100,00%

**EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
10.2.2	JUNTA B	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA B	RS 18.763,29
10.2.3	JUNTA C	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA C	RS 20.988,14
10.2.4	JUNTA D	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA D	RS 30.663,67
10.2.5	JUNTA E	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA E	RS 27.470,38
10.2.6	JUNTA F	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA F	RS 29.959,04
10.2.7	JUNTA G	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA G	RS 29.161,21
10.2.8	JUNTA H	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA H	RS 28.440,30
10.2.9	JUNTA I	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA I	RS 30.210,52
10.2.10	JUNTA J	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA J	RS 24.948,69
10.2.11	JUNTA K	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA K	RS 20.829,86
10.2.12	JUNTA L	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA L	RS 22.763,78
10.2.13	JUNTA M	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA M	RS 32.578,86
10.2.14	JUNTA N	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA N	RS 58.920,05
10.2.15	JUNTA O	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA O	RS 25.213,98
10.2.16	JUNTA P	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA P	RS 38.567,02
10.2.17	JUNTA Q	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA Q	RS 32.088,72
10.2.18	JUNTA R	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA R	RS 41.017,21
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	RS 42.548,27
<b>10.3</b>		<b>PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS</b>	<b>RS 333.095,06</b>
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	RS 81.162,77
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	RS 110.037,09
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	RS 141.895,20
<b>11</b>	<b>JUNTA</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS</b>	<b>RS 177.593,16</b>
<b>11.1</b>		<b>PP-41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-S/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS</b>	<b>RS 17.386,04</b>
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	RS 17.386,04
<b>11.2</b>		<b>JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIC</b>	<b>RS 538,56</b>
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	RS 538,56
<b>11.3</b>		<b>PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</b>	<b>RS 2.016,72</b>
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	RS 1.008,36
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	RS 1.008,36
<b>11.4</b>		<b>PORTA CORTA-FOGO 200X110X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</b>	<b>RS 63.267,01</b>
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	RS 9.038,14
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	RS 9.038,14
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	RS 18.076,29

15a Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO		REAJUSTE		
RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
RS	2.747,04 10,00%	RS	262,67 9,562%	90,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
RS	2.844,03 10,00%	RS	271,95 9,562%	90,00%
RS	-	RS	- 9,562%	100,00%
RS	4.989,74 20,00%	RS	477,12 9,562%	100,00%
RS	4.165,97 20,00%	RS	398,35 9,562%	100,00%
RS	4.552,76 20,00%	RS	435,33 9,562%	100,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	11.784,01 20,00%	RS	1.126,79 9,562%	100,00%
RS	2.521,40 10,00%	RS	241,10 9,562%	90,00%
RS	3.856,70 10,00%	RS	368,78 9,562%	90,00%
RS	3.208,87 10,00%	RS	306,83 9,562%	90,00%
RS	8.203,44 20,00%	RS	784,41 9,562%	100,00%
RS	4.254,83 10,00%	RS	406,85 9,562%	90,00%
RS	-	RS	-	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	-	0,00%
RS	-	RS	-	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	-	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	-	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	RS 9.038,14
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	RS 9.038,14
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	RS 9.038,14
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº 18 B=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CA	RS 739,74
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	RS 739,74
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	RS 12.859,79
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	RS 2.571,96
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	RS 2.571,96
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	RS 2.571,96
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	RS 2.571,96
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	RS 2.571,96
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1.2M. TRAVE	RS 80.785,30
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	RS 64.628,24
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO -AVENIDA LAMARTINE	RS 16.157,06
12	JUNTA	VIDROS	RS 351.219,79
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	RS 273.925,23
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	RS 10.747,23
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	RS 8.895,32
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	RS 9.950,08
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	RS 14.537,06
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	RS 13.023,19
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	RS 14.203,01
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	RS 13.824,78
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	RS 13.483,01
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	RS 14.322,23
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	RS 11.827,70
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	RS 9.875,04
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	RS 10.791,88
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	RS 15.445,02
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA N	RS 27.932,88
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA O	RS 11.953,47
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA P	RS 18.283,89
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA Q	RS 15.212,65
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA R	RS 19.445,48

15a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO		REAJUSTE		
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	-	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	-	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	-	RS	- 9,562%	0,00%
RS	30.523,60	RS	2.918,67	0,00%
RS	30.523,60	RS	2.918,67	0,00%
RS	2.149,45	RS	205,53 9,562%	100,00%
RS	1.779,06	RS	170,11 9,562%	100,00%
RS	1.990,02	RS	190,29 9,562%	100,00%
RS	2.907,41	RS	278,01 9,562%	100,00%
RS	1.302,32	RS	124,53 9,562%	80,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	2.764,96	RS	264,39 9,562%	100,00%
RS	1.348,30	RS	128,92 9,562%	90,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	1.975,01	RS	188,85 9,562%	100,00%
RS	2.158,38	RS	206,38 9,562%	100,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%
RS	5.586,58	RS	534,19 9,562%	100,00%
RS	1.195,35	RS	114,30 9,562%	90,00%
RS	1.828,39	RS	174,83 9,562%	90,00%
RS	1.521,27	RS	145,46 9,562%	90,00%
RS	-	RS	- 9,562%	80,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	15ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO		REAJUSTE		
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C MASSA F=6 MM, COLOCADO - JUNTA S	RS 20.171,33	RS 2.017,13	10,00%	RS 192,88	9,562%	94,00%
12.2		<b>VIDRO ARAMADO</b>	<b>RS 4.061,16</b>	RS -		RS -		0,00%
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	RS 4.061,16	RS -		RS -	9,562%	84,00%
12.3		<b>ESPELHO CRISTAL E = 4 MM</b>	<b>RS 73.233,40</b>	RS -		RS -		0,00%
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	RS 2.873,25	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	RS 2.378,15	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	RS 2.660,14	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	RS 3.886,46	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	RS 3.481,72	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	RS 3.797,15	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	RS 3.696,03	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	RS 3.604,66	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	RS 3.829,02	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	RS 3.162,11	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	RS 2.640,07	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	RS 2.885,19	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	RS 4.129,20	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	RS 7.467,80	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	RS 3.195,74	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	RS 4.888,16	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	RS 4.067,07	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	RS 5.198,71	RS -		RS -	9,562%	0,00%
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	RS 5.392,77	RS -		RS -	9,562%	0,00%
13	JUNTA	<b>COBERTURA / TELHADO</b>	<b>RS 4.985.982,11</b>	RS 757.307,50		RS 72.413,74		0,00%
13.1		<b>ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO</b>	<b>RS 2.797.113,22</b>	RS 221.870,13		RS 21.215,22		0,00%
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	RS 62.906,67	RS -		RS -	9,562%	100,00%
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	RS 56.928,32	RS -		RS -	9,562%	100,00%
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	RS 74.707,98	RS -		RS -	9,562%	100,00%
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	RS 109.148,35	RS -		RS -	9,562%	100,00%
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	RS 47.295,29	RS -		RS -	9,562%	100,00%
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	RS 94.808,19	RS -		RS -	9,562%	100,00%
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	RS 92.283,38	RS -		RS -	9,562%	100,00%
13.1.8	JUNTA II	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA II - MATERIAL	RS 92.557,15	RS -		RS -	9,562%	100,00%
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	RS 93.608,36	RS -		RS -	9,562%	100,00%






[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
13.2.3	JUNTA C	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA C	RS 16.820,87
13.2.4	JUNTA D	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA D	RS 24.575,28
13.2.5	JUNTA E	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA E	RS 22.016,03
13.2.6	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA F	RS 24.010,56
13.2.7	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA G	RS 23.371,14
13.2.8	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA H	RS 22.793,37
13.2.9	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA I	RS 24.212,10
13.2.10	JUNTA J	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA J	RS 19.995,03
13.2.11	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA K	RS 16.694,01
13.2.12	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA L	RS 18.243,95
13.2.13	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA M	RS 26.110,20
13.2.14	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA N	RS 47.221,25
13.2.15	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA O	RS 20.207,64
13.2.16	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA P	RS 30.909,39
13.2.17	JUNTA Q	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA Q	RS 25.717,38
13.2.18	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA R	RS 32.873,09
13.2.19	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA S	RS 34.100,15
13.2.20	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA ONDULADA- JUNTA T	RS 8.263,42
<b>13.3</b>		<b>TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE</b>	<b>RS 2.447,39</b>
13.3.1	CAPELA	ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA	RS 2.447,39
<b>13.4</b>		<b>TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA F = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, A</b>	<b>RS 562.061,31</b>
13.4.1	JUNTA F	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA F	RS 41.018,19
13.4.2	JUNTA G	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA G	RS 39.925,85
13.4.3	JUNTA H	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA H	RS 38.938,82
13.4.4	JUNTA I	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA I	RS 41.362,50
13.4.5	JUNTA K	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA K	RS 28.519,04
13.4.6	JUNTA L	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA L	RS 31.166,86
13.4.7	JUNTA M	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA M	RS 44.605,09
13.4.8	JUNTA N	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA N	RS 80.669,94
13.4.9	JUNTA O	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA O	RS 34.521,52
13.4.10	JUNTA P	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA P	RS 52.803,74
13.4.11	JUNTA R	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA R	RS 56.158,40
13.4.12	JUNTA S	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA S	RS 58.254,64
13.4.13	JUNTA T	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA- JUNTA T	RS 14.116,73

15a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
MEDIÇÃO		REAJUSTE			
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
RS	5.222,04	70,00%	RS 499,33	9,562%	70,00%
RS	11.805,31	25,00%	RS 1.128,82	9,562%	100,00%
RS	10.103,82	50,00%	RS 966,13	9,562%	50,00%
RS	30.909,39	100,00%	RS 2.955,56	9,562%	100,00%
RS	-		RS -	9,562%	100,00%
RS	-		RS -	9,562%	100,00%
RS	3.410,02	10,00%	RS 326,07	9,562%	100,00%
RS	-		RS -	9,562%	0,00%
RS	-		RS -	9,562%	0,00%
RS	273.734,98		RS 26.174,54	9,562%	0,00%
RS	41.018,19	100,00%	RS 3.922,16	9,562%	100,00%
RS	39.925,85	100,00%	RS 3.817,71	9,562%	100,00%
RS	38.938,82	100,00%	RS 3.723,33	9,562%	100,00%
RS	41.362,50	100,00%	RS 3.955,08	9,562%	100,00%
RS	28.519,04	100,00%	RS 2.726,99	9,562%	100,00%
RS	31.166,86	100,00%	RS 2.980,17	9,562%	100,00%
RS	-		RS -	9,562%	0,00%
RS	-		RS -	9,562%	0,00%
RS	-		RS -	9,562%	0,00%
RS	52.803,74	100,00%	RS 5.049,09	9,562%	100,00%
RS	-		RS -	9,562%	0,00%
RS	-		RS -	9,562%	0,00%
RS	-		RS -	9,562%	0,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
			R\$		R\$			
<b>13.5</b>		<b>CALHAS E RUFOS CHAPA DE AÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>193.455,20</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
13.5.1	JUNTA A	CALHAS E RUFOS - JUNTA A	R\$	7.456,99	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.2	JUNTA B	CALHAS E RUFOS - JUNTA B	R\$	6.172,04	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.3	JUNTA C	CALHAS E RUFOS - JUNTA C	R\$	6.903,88	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.4	JUNTA D	CALHAS E RUFOS - JUNTA D	R\$	10.086,57	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.5	JUNTA E	CALHAS E RUFOS - JUNTA E	R\$	9.036,17	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.6	JUNTA F	CALHAS E RUFOS - JUNTA F	R\$	9.854,79	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.7	JUNTA G	CALHAS E RUFOS - JUNTA G	R\$	9.592,35	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.8	JUNTA H	CALHAS E RUFOS - JUNTA H	R\$	9.355,21	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.9	JUNTA I	CALHAS E RUFOS - JUNTA I	R\$	9.937,51	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.10	JUNTA J	CALHAS E RUFOS - JUNTA J	R\$	8.206,67	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.11	JUNTA K	CALHAS E RUFOS - JUNTA K	R\$	6.851,82	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.12	JUNTA L	CALHAS E RUFOS - JUNTA L	R\$	7.487,97	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.13	JUNTA M	CALHAS E RUFOS - JUNTA M	R\$	10.716,56	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.14	JUNTA N	CALHAS E RUFOS - JUNTA N	R\$	19.381,28	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.15	JUNTA O	CALHAS E RUFOS - JUNTA O	R\$	8.293,94	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.16	JUNTA P	CALHAS E RUFOS - JUNTA P	R\$	12.686,32	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.17	JUNTA Q	CALHAS E RUFOS - JUNTA Q	R\$	10.555,33	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.18	JUNTA R	CALHAS E RUFOS - JUNTA R	R\$	13.493,29	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.19	JUNTA S	CALHAS E RUFOS - JUNTA S	R\$	13.995,92	R\$	-	9,562%	0,00%
13.5.20	JUNTA T	CALHAS E RUFOS - JUNTA T	R\$	3.391,60	R\$	-	9,562%	0,00%
<b>13.6</b>		<b>EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.893,73</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
13.6.1	JUNTA A	PINGADEIRAS - JUNTA A	R\$	458,46	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.2	JUNTA B	PINGADEIRAS - JUNTA B	R\$	379,46	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.3	JUNTA C	PINGADEIRAS - JUNTA C	R\$	424,45	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.4	JUNTA D	PINGADEIRAS - JUNTA D	R\$	620,13	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.5	JUNTA E	PINGADEIRAS - JUNTA E	R\$	555,55	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.6	JUNTA F	PINGADEIRAS - JUNTA F	R\$	605,88	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.7	JUNTA G	PINGADEIRAS - JUNTA G	R\$	589,74	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.8	JUNTA H	PINGADEIRAS - JUNTA H	R\$	575,16	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.9	JUNTA I	PINGADEIRAS - JUNTA I	R\$	610,99	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$	504,55	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$	421,25	R\$	-	9,562%	100,00%
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$	460,36	R\$	-	9,562%	100,00%





*[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in several columns and paragraphs, but the characters are too light to be transcribed accurately.]*



EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)		15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
					MEDIÇÃO	REAJUSTE		
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	RS	3.476,70	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	RS	3.791,67	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	RS	3.690,70	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	RS	3.599,46	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	RS	3.823,50	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	RS	3.157,55	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	RS	2.636,27	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	RS	2.881,03	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	RS	4.123,24	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.14	JUNTA N	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA N	RS	7.457,03	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.15	JUNTA O	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA O	RS	3.191,13	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.16	JUNTA P	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA P	RS	4.881,11	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.17	JUNTA Q	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA Q	RS	4.061,21	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.18	JUNTA R	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA R	RS	5.191,21	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.19	JUNTA S	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA S	RS	5.384,99	RS	-	9,562%	100,00%
14.1.20	JUNTA T	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA T	RS	1.304,93	RS	-	9,562%	90,00%
<b>14.2</b>		<b>CHAPISCO INTERNO</b>	<b>RS</b>	<b>48.646,36</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
14.2.1	JUNTA A	CHAPISCO INTERNO - JUNTA A	RS	1.875,14	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.2	JUNTA B	CHAPISCO INTERNO - JUNTA B	RS	1.552,02	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.3	JUNTA C	CHAPISCO INTERNO - JUNTA C	RS	1.736,05	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.4	JUNTA D	CHAPISCO INTERNO - JUNTA D	RS	2.536,38	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.5	JUNTA E	CHAPISCO INTERNO - JUNTA E	RS	2.272,24	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.6	JUNTA F	CHAPISCO INTERNO - JUNTA F	RS	2.478,09	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.7	JUNTA G	CHAPISCO INTERNO - JUNTA G	RS	2.412,10	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.8	JUNTA H	CHAPISCO INTERNO - JUNTA H	RS	2.352,47	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.9	JUNTA I	CHAPISCO INTERNO - JUNTA I	RS	2.498,89	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.10	JUNTA J	CHAPISCO INTERNO - JUNTA J	RS	2.063,66	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.11	JUNTA K	CHAPISCO INTERNO - JUNTA K	RS	1.722,96	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.12	JUNTA L	CHAPISCO INTERNO - JUNTA L	RS	1.882,93	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.13	JUNTA M	CHAPISCO INTERNO - JUNTA M	RS	2.694,79	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.14	JUNTA N	CHAPISCO INTERNO - JUNTA N	RS	4.873,63	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.15	JUNTA O	CHAPISCO INTERNO - JUNTA O	RS	2.085,60	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.16	JUNTA P	CHAPISCO INTERNO - JUNTA P	RS	3.190,11	RS	-	9,562%	100,00%
14.2.17	JUNTA Q	CHAPISCO INTERNO - JUNTA Q	RS	2.654,25	RS	-	9,562%	100,00%

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a list or index of items.

Faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a list or index of items.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %			
					MEDIÇÃO	REAJUSTE					
14.4.10	JUNTA J	REBOCO INTERNO - JUNTA J	RS	35.003,70	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.11	JUNTA K	REBOCO INTERNO - JUNTA K	RS	29.224,86	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.12	JUNTA L	REBOCO INTERNO - JUNTA L	RS	31.938,21	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.13	JUNTA M	REBOCO INTERNO - JUNTA M	RS	45.709,03	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.14	JUNTA N	REBOCO INTERNO - JUNTA N	RS	82.666,45	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.15	JUNTA O	REBOCO INTERNO - JUNTA O	RS	35.375,90	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.16	JUNTA P	REBOCO INTERNO - JUNTA P	RS	54.110,58	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.17	JUNTA Q	REBOCO INTERNO - JUNTA Q	RS	45.021,36	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.18	JUNTA R	REBOCO INTERNO - JUNTA R	RS	57.548,27	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.19	JUNTA S	REBOCO INTERNO - JUNTA S	RS	59.696,40	RS	-	9,562%	100,00%			
14.4.20	JUNTA T	REBOCO INTERNO - JUNTA T	RS	14.466,11	RS	-	9,562%	90,00%			
<b>14.5</b>		<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA</b>	<b>RS</b>	<b>38.728,73</b>	<b>RS</b>	<b>38.728,73</b>	<b>RS</b>	<b>3.703,24</b>	0,00%		
14.5.1	JUNTA N	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA N	RS	7.451,44	RS	7.451,44	100,00%	RS	712,51	9,562%	100,00%
14.5.2	JUNTA P	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA P	RS	5.633,29	RS	5.633,29	100,00%	RS	538,66	9,562%	100,00%
14.5.3	JUNTA R	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA R	RS	6.652,21	RS	6.652,21	100,00%	RS	636,08	9,562%	100,00%
14.5.4	JUNTA S	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - JUNTA S	RS	18.991,79	RS	18.991,79	100,00%	RS	1.816,00	9,562%	100,00%
<b>14.6</b>		<b>REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARDE</b>	<b>RS</b>	<b>457.748,29</b>	<b>RS</b>	<b>26.487,12</b>	<b>RS</b>	<b>2.532,70</b>	0,00%		
14.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA A - MATERIAL	RS	6.340,40	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MATERIAL	RS	5.247,85	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA C - MATERIAL	RS	5.870,12	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MATERIAL	RS	8.576,24	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA E - MATERIAL	RS	7.683,12	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MATERIAL	RS	8.379,16	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MATERIAL	RS	8.156,02	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MATERIAL	RS	7.954,39	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MATERIAL	RS	8.449,50	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MATERIAL	RS	6.977,83	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MATERIAL	RS	5.825,85	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MATERIAL	RS	6.266,74	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA M - MATERIAL	RS	9.111,89	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MATERIAL	RS	16.479,19	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA O - MATERIAL	RS	7.052,03	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MATERIAL	RS	10.786,70	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MATERIAL	RS	8.974,81	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%

*[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in several columns and appears to be a list or a series of entries.]*

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
					MEDIÇÃO	REAJUSTE		
14.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARTEDE - JUNTA R - MATERIAL	RS	11.471,99	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MATERIAL	RS	11.900,21	RS	-	9,562%	100,00%
14.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARTDE - JUNTA A - MÃO DE OBRA	RS	10.223,72	RS	-	9,562%	89,60%
14.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA B - MÃO DE OBRA	RS	8.462,02	RS	5.077,21	60,00%	60,00%
14.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARTDE - JUNTA C - MÃO DE OBRA	RS	9.465,41	RS	5.679,24	60,00%	60,00%
14.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA D - MÃO DE OBRA	RS	13.828,96	RS	8.297,37	60,00%	60,00%
14.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARTDE - JUNTA E - MÃO DE OBRA	RS	12.388,82	RS	7.433,29	60,00%	60,00%
14.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA F - MÃO DE OBRA	RS	21.265,61	RS	-	-	0,00%
14.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA G - MÃO DE OBRA	RS	13.151,36	RS	-	-	0,00%
14.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA H - MÃO DE OBRA	RS	12.826,24	RS	-	-	0,00%
14.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA I - MÃO DE OBRA	RS	13.624,59	RS	-	-	0,00%
14.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA J - MÃO DE OBRA	RS	11.251,57	RS	-	-	0,00%
14.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA K - MÃO DE OBRA	RS	9.394,02	RS	-	-	0,00%
14.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA L - MÃO DE OBRA	RS	10.266,20	RS	-	-	0,00%
14.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARTDE - JUNTA M - MÃO DE OBRA	RS	23.233,97	RS	-	-	0,00%
14.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA N - MÃO DE OBRA	RS	26.572,25	RS	-	-	0,00%
14.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PARTDE - JUNTA O - MÃO DE OBRA	RS	11.371,21	RS	-	-	0,00%
14.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA P - MÃO DE OBRA	RS	17.393,27	RS	-	-	0,00%
14.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	RS	22.884,42	RS	-	-	0,00%
14.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA R - MÃO DE OBRA	RS	29.251,87	RS	-	-	0,00%
14.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO COM PORCELANATO PAREDE - JUNTA S - MÃO DE OBRA	RS	19.188,77	RS	-	-	0,00%
14.7		<b>BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE</b>	RS	<b>341.116,02</b>	RS	-	-	0,00%
14.7.1	JUNTA A	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA A	RS	13.383,40	RS	-	-	0,00%
14.7.2	JUNTA B	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA B	RS	11.077,24	RS	-	-	0,00%
14.7.3	JUNTA C	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA C	RS	12.390,72	RS	-	-	0,00%
14.7.4	JUNTA D	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA D	RS	18.102,84	RS	-	-	0,00%
14.7.5	JUNTA E	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA E	RS	16.217,63	RS	-	-	0,00%
14.7.6	JUNTA F	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA F	RS	17.686,85	RS	-	-	0,00%
14.7.7	JUNTA G	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA G	RS	17.215,84	RS	-	-	0,00%
14.7.8	JUNTA H	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA H	RS	16.790,24	RS	-	-	0,00%
14.7.9	JUNTA I	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA I	RS	17.835,32	RS	-	-	0,00%
14.7.10	JUNTA J	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA J	RS	14.728,90	RS	-	-	0,00%
14.7.11	JUNTA K	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA K	RS	12.297,28	RS	-	-	0,00%
14.7.12	JUNTA L	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA L	RS	13.439,00	RS	-	-	0,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15a Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
14.7.13	JUNTA M	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA M	RS 19.233,51	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.7.14	JUNTA N	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA N	RS 34.784,50	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.7.15	JUNTA O	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA O	RS 14.885,52	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.7.16	JUNTA P	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA P	RS 22.768,72	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.7.17	JUNTA Q	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA Q	RS 18.944,15	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.7.18	JUNTA R	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA R	RS 24.215,24	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.7.19	JUNTA S	BATE MACAS EM PVC FIXADO EM PAREDE - JUNTA S	RS 25.119,13	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>14.8</b>		<b>BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC</b>	<b>RS 100.724,75</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
14.8.1	JUNTA A	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA A	RS 3.951,85	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.2	JUNTA B	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA B	RS 3.270,89	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.3	JUNTA C	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA C	RS 3.658,73	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.4	JUNTA D	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA D	RS 5.345,41	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.5	JUNTA E	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA E	RS 4.788,74	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.6	JUNTA F	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA F	RS 5.222,57	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.7	JUNTA G	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA G	RS 5.083,49	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.8	JUNTA H	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA H	RS 4.957,82	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.9	JUNTA I	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA I	RS 5.266,41	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.10	JUNTA J	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA J	RS 4.349,15	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.11	JUNTA K	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA K	RS 3.631,14	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.12	JUNTA L	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA L	RS 3.968,27	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.13	JUNTA M	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA M	RS 5.679,27	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.14	JUNTA N	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA N	RS 10.271,17	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.15	JUNTA O	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA O	RS 4.395,40	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.16	JUNTA P	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA P	RS 6.123,15	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.17	JUNTA Q	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA Q	RS 5.593,83	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.18	JUNTA R	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA R	RS 7.150,28	RS -	RS - 9,562%	0,00%
14.8.19	JUNTA S	BATE MACAS COM CORRIMÃO PVC - JUNTA S	RS 7.417,18	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>15</b>	<b>JUNTA</b>	<b>FORRÓS</b>	<b>RS 593.997,40</b>	<b>RS 82.422,85</b>	<b>RS 7.881,27</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.1</b>		<b>FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA</b>	<b>RS 593.997,40</b>	<b>RS 82.422,85</b>	<b>RS 7.881,27</b>	<b>0,00%</b>
15.1.1	JUNTA A	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA A	RS 22.896,41	RS -	RS - 9,562%	99,00%
15.1.2	JUNTA B	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA B	RS 18.951,02	RS -	RS - 9,562%	99,12%
15.1.3	JUNTA C	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA C	RS 21.198,13	RS -	RS - 9,562%	99,30%
15.1.4	JUNTA D	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA D	RS 30.221,87	RS -	RS - 9,562%	99,48%
15.1.5	JUNTA E	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA E	RS 27.745,23	RS -	RS - 9,562%	99,60%

No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...



**EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)		15ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
					MEDIÇÃO		REAJUSTE				
15.1.6	JUNTA F	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA F	RS	30.258,78	RS	3.025,88	10,00%	RS	289,33	9,562%	20,00%
15.1.7	JUNTA G	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA G	RS	29.452,97	RS	-	-	RS	-	9,562%	29,00%
15.1.8	JUNTA H	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA H	RS	28.724,85	RS	5.744,97	20,00%	RS	549,33	9,562%	39,00%
15.1.9	JUNTA I	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA I	RS	30.512,78	RS	3.051,28	10,00%	RS	291,76	9,562%	50,00%
15.1.10	JUNTA J	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA J	RS	25.198,31	RS	7.559,49	30,00%	RS	722,84	9,562%	30,00%
15.1.11	JUNTA K	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA K	RS	21.038,26	RS	6.311,48	30,00%	RS	603,50	9,562%	60,00%
15.1.12	JUNTA L	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA L	RS	22.991,54	RS	-	-	RS	-	9,562%	29,00%
15.1.13	JUNTA M	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA M	RS	32.904,81	RS	-	-	RS	-	9,562%	23,00%
15.1.14	JUNTA N	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA N	RS	59.509,56	RS	17.852,87	30,00%	RS	1.707,09	9,562%	30,00%
15.1.15	JUNTA O	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA O	RS	25.466,24	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
15.1.16	JUNTA P	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA P	RS	38.952,89	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
15.1.17	JUNTA Q	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA Q	RS	32.409,77	RS	9.722,93	30,00%	RS	929,71	9,562%	30,00%
15.1.18	JUNTA R	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA R	RS	41.427,60	RS	24.856,56	60,00%	RS	2.376,78	9,562%	60,00%
15.1.19	JUNTA S	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA - JUNTA S	RS	42.973,98	RS	4.297,40	10,00%	RS	410,92	9,562%	10,00%
15.1.20	JUNTA T	FORRO DE GESSO EM PLACA COM TABICA LISO/PORCELANATO - JUNTA T	RS	10.413,80	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>16</b>	<b>JUNTA</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>RS</b>	<b>1.535.511,05</b>	<b>RS</b>	<b>156.041,92</b>	-	<b>RS</b>	<b>14.920,73</b>	-	0,00%
<b>16.1</b>		<b>MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS</b>	<b>RS</b>	<b>289.537,80</b>	<b>RS</b>	<b>33.316,48</b>	-	<b>RS</b>	<b>3.185,72</b>	-	0,00%
16.1.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	RS	11.160,62	RS	8.928,49	80,00%	RS	853,74	9,562%	80,00%
16.1.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	RS	9.237,48	RS	7.389,98	80,00%	RS	706,63	9,562%	80,00%
16.1.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	RS	10.332,81	RS	8.266,25	80,00%	RS	790,42	9,562%	80,00%
16.1.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	RS	15.096,23	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	RS	13.524,12	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	RS	14.749,33	RS	4.424,80	30,00%	RS	423,10	9,562%	30,00%
16.1.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	RS	14.356,54	RS	4.306,96	30,00%	RS	411,83	9,562%	30,00%
16.1.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	RS	14.001,63	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	RS	14.873,13	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	RS	12.282,65	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	RS	10.254,88	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	RS	11.206,98	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	RS	16.039,11	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	RS	29.007,31	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	RS	12.413,25	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	RS	18.987,18	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
16.1.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	RS	15.797,80	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. The second section outlines the various methods used for data collection and analysis. It details the process of gathering information from multiple sources and how this data is then processed to identify trends and patterns.

3. The third part of the document focuses on the implementation of quality control measures. It describes the steps taken to ensure that all data points are accurate and that any discrepancies are promptly identified and corrected.

4. The final section discusses the overall impact of these practices on the organization's performance. It highlights how consistent record-keeping and data analysis have led to improved decision-making and operational efficiency.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. The second section outlines the various methods used for data collection and analysis. It details the process of gathering information from multiple sources and how this data is then processed to identify trends and patterns.

3. The third part of the document focuses on the implementation of quality control measures. It describes the steps taken to ensure that all data points are accurate and that any discrepancies are promptly identified and corrected.

4. The final section discusses the overall impact of these practices on the organization's performance. It highlights how consistent record-keeping and data analysis have led to improved decision-making and operational efficiency.

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE		
16.1.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	RS 20.193,45	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.1.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	RS 20.947,21	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.1.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM TETO, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	RS 5.076,10	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>16.2</b>		<b>MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS</b>	<b>RS 259.108,31</b>	<b>RS 106.490,31</b>	<b>RS 10.182,60</b>		0,00%
16.2.1	JUNTA A	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA A	RS 9.987,67	RS 9.987,67	RS 955,02	9,562%	100,00%
16.2.2	JUNTA B	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA B	RS 8.266,65	RS 8.266,65	RS 790,46	9,562%	100,00%
16.2.3	JUNTA C	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA C	RS 9.246,86	RS 9.246,86	RS 884,18	9,562%	100,00%
16.2.4	JUNTA D	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA D	RS 13.509,66	RS 13.509,66	RS 1.291,79	9,562%	100,00%
16.2.5	JUNTA E	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA E	RS 12.102,78	RS 6.051,39	RS 578,63	9,562%	50,00%
16.2.6	JUNTA F	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA F	RS 13.199,22	RS 6.599,61	RS 631,05	9,562%	50,00%
16.2.7	JUNTA G	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA G	RS 12.847,72	RS 6.423,86	RS 614,25	9,562%	50,00%
16.2.8	JUNTA H	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA H	RS 12.530,10	RS 3.759,03	RS 359,44	9,562%	30,00%
16.2.9	JUNTA I	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA I	RS 13.310,02	RS 6.655,01	RS 636,35	9,562%	50,00%
16.2.10	JUNTA J	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA J	RS 10.991,78	RS 1.099,18	RS 105,10	9,562%	10,00%
16.2.11	JUNTA K	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA K	RS 9.177,13	RS 4.588,56	RS 438,76	9,562%	50,00%
16.2.12	JUNTA L	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA L	RS 10.029,17	RS 3.008,75	RS 287,70	9,562%	30,00%
16.2.13	JUNTA M	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA M	RS 14.353,45	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.2.14	JUNTA N	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA N	RS 25.958,73	RS 7.787,62	RS 744,65	9,562%	50,00%
16.2.15	JUNTA O	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA O	RS 11.108,66	RS 3.332,60	RS 318,66	9,562%	30,00%
16.2.16	JUNTA P	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA P	RS 16.991,68	RS 5.097,51	RS 487,42	9,562%	30,00%
16.2.17	JUNTA Q	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA Q	RS 14.137,51	RS 5.655,00	RS 540,73	9,562%	40,00%
16.2.18	JUNTA R	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA R	RS 18.071,18	RS 5.421,35	RS 518,39	9,562%	30,00%
16.2.19	JUNTA S	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA S	RS 18.745,73	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.2.20	JUNTA T	MASSEAMENTO E LIXA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS - JUNTA T	RS 4.542,62	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>16.3</b>		<b>PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS</b>	<b>RS 303.819,19</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		0,00%
16.3.1	JUNTA A	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA A	RS 11.711,11	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.3.2	JUNTA B	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA B	RS 9.693,11	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.3.3	JUNTA C	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA C	RS 10.842,47	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.3.4	JUNTA D	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA D	RS 15.840,85	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.3.5	JUNTA E	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA E	RS 14.191,19	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.3.6	JUNTA F	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA F	RS 15.476,83	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.3.7	JUNTA G	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA G	RS 15.064,68	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.3.8	JUNTA H	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA H	RS 14.692,26	RS -	RS -	9,562%	0,00%
16.3.9	JUNTA I	PINTURA PAREDE TINTA LATEX DUAS DEMÃOS - JUNTA I	RS 15.606,75	RS -	RS -	9,562%	0,00%





No.	Name	Address	City	State
1	John Doe	123 Main St	New York	NY
2	Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA
3	Robert Johnson	789 Oak St	Chicago	IL
4	Mary White	101 Pine St	San Francisco	CA
5	James Brown	202 Cedar St	Philadelphia	PA
6	Sarah Green	303 Birch St	Houston	TX
7	Michael Black	404 Spruce St	Phoenix	AZ
8	Linda Gray	505 Willow St	Portland	OR
9	David King	606 Ash St	San Diego	CA
10	Elizabeth Lee	707 Hickory St	Seattle	WA
11	William Hall	808 Sycamore St	Denver	CO
12	Patricia Young	909 Magnolia St	San Jose	CA
13	Richard Allen	1010 Poplar St	San Antonio	TX
14	Barbara Wright	1111 Chestnut St	San Jose	CA
15	Joseph Taylor	1212 Walnut St	San Jose	CA
16	Anna Miller	1313 Elm St	San Jose	CA
17	Charles Davis	1414 Oak St	San Jose	CA
18	Michelle Garcia	1515 Pine St	San Jose	CA
19	Christopher Wilson	1616 Cedar St	San Jose	CA
20	Stephanie Moore	1717 Birch St	San Jose	CA
21	Andrew Jackson	1818 Spruce St	San Jose	CA
22	Rebecca King	1919 Willow St	San Jose	CA
23	Gregory Scott	2020 Ash St	San Jose	CA
24	Christina Adams	2121 Hickory St	San Jose	CA
25	Benjamin Baker	2222 Sycamore St	San Jose	CA
26	Victoria Nelson	2323 Magnolia St	San Jose	CA
27	Timothy Hill	2424 Poplar St	San Jose	CA
28	Olivia Carter	2525 Chestnut St	San Jose	CA
29	Jonathan Evans	2626 Walnut St	San Jose	CA
30	Isabella Roberts	2727 Elm St	San Jose	CA
31	Samuel Turner	2828 Oak St	San Jose	CA
32	Alicia Phillips	2929 Pine St	San Jose	CA
33	Lucas Campbell	3030 Cedar St	San Jose	CA
34	Grace Parker	3131 Birch St	San Jose	CA
35	Isaac Evans	3232 Spruce St	San Jose	CA
36	Chloe King	3333 Willow St	San Jose	CA
37	Levi Scott	3434 Ash St	San Jose	CA
38	Madeline Adams	3535 Hickory St	San Jose	CA
39	Wyatt Baker	3636 Sycamore St	San Jose	CA
40	Skylar Nelson	3737 Magnolia St	San Jose	CA
41	Grayson Hill	3838 Poplar St	San Jose	CA
42	Brooklyn Carter	3939 Chestnut St	San Jose	CA
43	Julian Evans	4040 Walnut St	San Jose	CA
44	Stella Roberts	4141 Elm St	San Jose	CA
45	Harvey Turner	4242 Oak St	San Jose	CA
46	Lucy Phillips	4343 Pine St	San Jose	CA
47	Isaac Campbell	4444 Cedar St	San Jose	CA
48	Chloe Parker	4545 Birch St	San Jose	CA
49	Wyatt King	4646 Spruce St	San Jose	CA
50	Skylar Scott	4747 Willow St	San Jose	CA
51	Grayson Adams	4848 Ash St	San Jose	CA
52	Brooklyn Baker	4949 Hickory St	San Jose	CA
53	Julian Nelson	5050 Sycamore St	San Jose	CA
54	Stella Hill	5151 Magnolia St	San Jose	CA
55	Harvey Carter	5252 Poplar St	San Jose	CA
56	Lucy Evans	5353 Chestnut St	San Jose	CA
57	Isaac Roberts	5454 Walnut St	San Jose	CA
58	Chloe Turner	5555 Elm St	San Jose	CA
59	Wyatt Phillips	5656 Oak St	San Jose	CA
60	Skylar Campbell	5757 Pine St	San Jose	CA
61	Grayson Parker	5858 Cedar St	San Jose	CA
62	Brooklyn King	5959 Birch St	San Jose	CA
63	Julian Scott	6060 Spruce St	San Jose	CA
64	Stella Adams	6161 Willow St	San Jose	CA
65	Harvey Baker	6262 Ash St	San Jose	CA
66	Lucy Nelson	6363 Hickory St	San Jose	CA
67	Isaac Hill	6464 Sycamore St	San Jose	CA
68	Chloe Carter	6565 Magnolia St	San Jose	CA
69	Wyatt Evans	6666 Poplar St	San Jose	CA
70	Skylar Roberts	6767 Chestnut St	San Jose	CA
71	Grayson Turner	6868 Walnut St	San Jose	CA
72	Brooklyn Phillips	6969 Elm St	San Jose	CA
73	Julian Campbell	7070 Oak St	San Jose	CA
74	Stella Parker	7171 Pine St	San Jose	CA
75	Harvey King	7272 Cedar St	San Jose	CA
76	Lucy Scott	7373 Birch St	San Jose	CA
77	Isaac Adams	7474 Spruce St	San Jose	CA
78	Chloe Baker	7575 Willow St	San Jose	CA
79	Wyatt Nelson	7676 Ash St	San Jose	CA
80	Skylar Hill	7777 Hickory St	San Jose	CA
81	Grayson Carter	7878 Sycamore St	San Jose	CA
82	Brooklyn Evans	7979 Magnolia St	San Jose	CA
83	Julian Roberts	8080 Poplar St	San Jose	CA
84	Stella Turner	8181 Chestnut St	San Jose	CA
85	Harvey Phillips	8282 Walnut St	San Jose	CA
86	Lucy Campbell	8383 Elm St	San Jose	CA
87	Isaac Parker	8484 Oak St	San Jose	CA
88	Chloe King	8585 Pine St	San Jose	CA
89	Wyatt Scott	8686 Cedar St	San Jose	CA
90	Skylar Adams	8787 Birch St	San Jose	CA
91	Grayson Baker	8888 Spruce St	San Jose	CA
92	Brooklyn Nelson	8989 Willow St	San Jose	CA
93	Julian Hill	9090 Ash St	San Jose	CA
94	Stella Carter	9191 Hickory St	San Jose	CA
95	Harvey Evans	9292 Sycamore St	San Jose	CA
96	Lucy Roberts	9393 Magnolia St	San Jose	CA
97	Isaac Turner	9494 Poplar St	San Jose	CA
98	Chloe Phillips	9595 Chestnut St	San Jose	CA
99	Wyatt Campbell	9696 Walnut St	San Jose	CA
100	Skylar Parker	9797 Elm St	San Jose	CA

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
					MEDIÇÃO		REAJUSTE				
16.5.2	JUNTA B	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA B	R\$	932,58	R\$	932,58	100,00%	R\$	89,17	9,562%	100,00%
16.5.3	JUNTA C	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA C	R\$	1.043,16	R\$	1.043,16	100,00%	R\$	99,75	9,562%	100,00%
16.5.4	JUNTA D	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA D	R\$	1.524,06	R\$	1.524,06	100,00%	R\$	145,73	9,562%	100,00%
16.5.5	JUNTA E	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA E	R\$	1.365,35	R\$	1.365,35	100,00%	R\$	130,55	9,562%	100,00%
16.5.6	JUNTA F	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA F	R\$	1.489,04	R\$	1.191,23	80,00%	R\$	113,91	9,562%	80,00%
16.5.7	JUNTA G	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA G	R\$	1.449,38	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.5.8	JUNTA H	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA H	R\$	1.413,55	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.5.9	JUNTA I	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA I	R\$	1.501,54	R\$	900,92	60,00%	R\$	86,15	9,562%	60,00%
16.5.10	JUNTA J	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA J	R\$	1.240,01	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.5.11	JUNTA K	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA K	R\$	1.035,30	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.5.12	JUNTA L	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA L	R\$	1.131,42	R\$	678,85	60,00%	R\$	64,91	9,562%	60,00%
16.5.13	JUNTA M	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA M	R\$	1.619,25	R\$	971,55	60,00%	R\$	92,90	9,562%	60,00%
16.5.14	JUNTA N	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA N	R\$	2.928,47	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.5.15	JUNTA O	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA O	R\$	1.253,20	R\$	751,92	60,00%	R\$	71,90	9,562%	60,00%
16.5.16	JUNTA P	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA P	R\$	1.916,88	R\$	1.150,13	60,00%	R\$	109,98	9,562%	60,00%
16.5.17	JUNTA Q	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA Q	R\$	1.594,89	R\$	1.275,91	80,00%	R\$	122,00	9,562%	80,00%
16.5.18	JUNTA R	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA R	R\$	2.038,66	R\$	1.630,93	80,00%	R\$	155,95	9,562%	80,00%
16.5.19	JUNTA S	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA S	R\$	2.114,75	R\$	1.691,80	80,00%	R\$	161,77	9,562%	80,00%
16.5.20	JUNTA T	PINTURA FUNDO SELADOR - JUNTA T	R\$	512,46	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.5.21	RUA BELGICA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA BELGICA	R\$	1.366,07	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.5.22	RUA ITALIA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA ITALIA	R\$	1.300,24	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.5.23	RUA HOLANDA	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - MURO RUA HOLANDA	R\$	1.020,44	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
<b>16.6</b>		<b>PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA</b>	<b>R\$</b>	<b>269.112,34</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
16.6.1	JUNTA A	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA A	R\$	9.211,48	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.2	JUNTA B	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA B	R\$	7.624,21	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.3	JUNTA C	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA C	R\$	8.528,24	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.4	JUNTA D	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA D	R\$	12.459,76	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.5	JUNTA E	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA E	R\$	11.162,21	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.6	JUNTA F	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA F	R\$	12.173,45	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.7	JUNTA G	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA G	R\$	11.849,26	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.8	JUNTA H	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA H	R\$	11.556,33	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.9	JUNTA I	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA I	R\$	12.275,63	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.10	JUNTA J	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA J	R\$	10.137,56	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%
16.6.11	JUNTA K	PINTURA TEXTURA PAREDE EXTERNA - JUNTA K	R\$	8.463,93	R\$	-	-	R\$	-	9,562%	0,00%

Date	Description	Amount	Balance
1911			
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			



No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
16.8.1	JUNTA A	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA A	RS 1.675,50	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.2	JUNTA B	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA B	RS 1.386,79	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.3	JUNTA C	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA C	RS 1.551,23	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.4	JUNTA D	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA D	RS 2.266,34	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.5	JUNTA E	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA E	RS 2.030,33	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.6	JUNTA F	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA F	RS 2.214,26	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.7	JUNTA G	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA G	RS 2.155,29	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.8	JUNTA H	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA H	RS 2.102,01	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.9	JUNTA I	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA I	RS 2.237,85	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.10	JUNTA J	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA J	RS 1.843,95	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.11	JUNTA K	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA K	RS 1.539,53	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.12	JUNTA L	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA L	RS 1.682,46	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.13	JUNTA M	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA M	RS 2.407,89	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.14	JUNTA N	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA N	RS 4.354,76	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.15	JUNTA O	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA O	RS 1.863,56	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.16	JUNTA P	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA P	RS 2.850,47	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.17	JUNTA Q	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA Q	RS 2.371,67	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.18	JUNTA R	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA R	RS 3.031,57	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.19	JUNTA S	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA S	RS 3.144,73	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.20	JUNTA T	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - JUNTA T	RS 762,06	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.21	RUA BELGICA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA BELGICA	RS 29.401,45	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.22	RUA ITALIA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA ITALIA	RS 18.370,14	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.23	RUA HOLANDA	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA RUA HOLANDA	RS 21.412,33	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.8.24	AV LAMARTINE	PREPARO E PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADA AV. LAMARTINE	RS 19.501,21	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.9		<b>PINTURA RODAPÉ EPOXI</b>	<b>RS 3.730,89</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
16.9.1	HRC	PINTURA RODAPÉ EPOXI - HRC	RS 3.730,89	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.10		<b>PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL</b>	<b>RS 4.219,02</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
16.10.1	PATIO SERVIÇO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PATIO SERVIÇO	RS 1.518,85	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.10.2	AMB. 26 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AMB. 26 VAGAS	RS 1.518,85	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.10.3	PS PED 19 VAGAS	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PS PED 19 VAGAS	RS 1.181,33	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.11		<b>PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL</b>	<b>RS 6.398,17</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
16.11.1	RUA BELGICA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R BELGICA	RS 2.099,54	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.11.2	RUA HOLANDA	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - R HOLANDA	RS 2.339,76	RS -	RS - 9,562%	0,00%
16.11.3	AV LAMARTINE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - AV LAMARTINE	RS 3.359,27	RS -	RS - 9,562%	0,00%

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in several columns and paragraphs, but the characters are too light to be transcribed accurately.]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	15a Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
<b>16.12</b>		<b>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS</b>	<b>R\$ 3.309,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
16.12.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$ 3.309,81	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
<b>16.13</b>		<b>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO</b>	<b>R\$ 10.986,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
16.13.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$ 10.986,56	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
<b>16.14</b>		<b>PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL</b>	<b>R\$ 2.348,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$ 2.348,35	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
<b>17</b>	<b>JUNTA</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS</b>	<b>R\$ 2.904.718,32</b>	<b>R\$ 79.824,04</b>	<b>R\$ 7.632,77</b>	<b>0,00%</b>
<b>17.1</b>		<b>CONTRAPISO ÁREA SECA</b>	<b>R\$ 675.548,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
17.1.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA A	R\$ 26.039,90	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA B	R\$ 21.552,84	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA C	R\$ 24.108,46	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA D	R\$ 35.222,46	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA E	R\$ 31.554,42	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA F	R\$ 34.413,06	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA G	R\$ 33.496,62	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA H	R\$ 32.668,54	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA I	R\$ 34.701,93	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA J	R\$ 28.657,82	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA K	R\$ 23.926,64	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA L	R\$ 26.148,08	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA M	R\$ 37.422,37	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA N	R\$ 67.679,72	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA O	R\$ 28.962,55	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA P	R\$ 44.300,79	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA Q	R\$ 36.859,37	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$ 47.115,26	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$ 48.873,95	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$ 11.843,53	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
<b>17.2</b>		<b>CONTRAPISO ÁREA MOLHADA</b>	<b>R\$ 20.893,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$ 819,73	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$ 678,48	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$ 756,93	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$ 1.108,79	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$ 993,32	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%

Year	Month	Day	Event	Location	Remarks
1941	Jan	1	...	...	...
1941	Jan	2	...	...	...
1941	Jan	3	...	...	...
1941	Jan	4	...	...	...
1941	Jan	5	...	...	...
1941	Jan	6	...	...	...
1941	Jan	7	...	...	...
1941	Jan	8	...	...	...
1941	Jan	9	...	...	...
1941	Jan	10	...	...	...
1941	Jan	11	...	...	...
1941	Jan	12	...	...	...
1941	Jan	13	...	...	...
1941	Jan	14	...	...	...
1941	Jan	15	...	...	...
1941	Jan	16	...	...	...
1941	Jan	17	...	...	...
1941	Jan	18	...	...	...
1941	Jan	19	...	...	...
1941	Jan	20	...	...	...
1941	Jan	21	...	...	...
1941	Jan	22	...	...	...
1941	Jan	23	...	...	...
1941	Jan	24	...	...	...
1941	Jan	25	...	...	...
1941	Jan	26	...	...	...
1941	Jan	27	...	...	...
1941	Jan	28	...	...	...
1941	Jan	29	...	...	...
1941	Jan	30	...	...	...
1941	Jan	31	...	...	...
1941	Feb	1	...	...	...
1941	Feb	2	...	...	...
1941	Feb	3	...	...	...
1941	Feb	4	...	...	...
1941	Feb	5	...	...	...
1941	Feb	6	...	...	...
1941	Feb	7	...	...	...
1941	Feb	8	...	...	...
1941	Feb	9	...	...	...
1941	Feb	10	...	...	...
1941	Feb	11	...	...	...
1941	Feb	12	...	...	...
1941	Feb	13	...	...	...
1941	Feb	14	...	...	...
1941	Feb	15	...	...	...
1941	Feb	16	...	...	...
1941	Feb	17	...	...	...
1941	Feb	18	...	...	...
1941	Feb	19	...	...	...
1941	Feb	20	...	...	...
1941	Feb	21	...	...	...
1941	Feb	22	...	...	...
1941	Feb	23	...	...	...
1941	Feb	24	...	...	...
1941	Feb	25	...	...	...
1941	Feb	26	...	...	...
1941	Feb	27	...	...	...
1941	Feb	28	...	...	...
1941	Mar	1	...	...	...
1941	Mar	2	...	...	...
1941	Mar	3	...	...	...
1941	Mar	4	...	...	...
1941	Mar	5	...	...	...
1941	Mar	6	...	...	...
1941	Mar	7	...	...	...
1941	Mar	8	...	...	...
1941	Mar	9	...	...	...
1941	Mar	10	...	...	...
1941	Mar	11	...	...	...
1941	Mar	12	...	...	...
1941	Mar	13	...	...	...
1941	Mar	14	...	...	...
1941	Mar	15	...	...	...
1941	Mar	16	...	...	...
1941	Mar	17	...	...	...
1941	Mar	18	...	...	...
1941	Mar	19	...	...	...
1941	Mar	20	...	...	...
1941	Mar	21	...	...	...
1941	Mar	22	...	...	...
1941	Mar	23	...	...	...
1941	Mar	24	...	...	...
1941	Mar	25	...	...	...
1941	Mar	26	...	...	...
1941	Mar	27	...	...	...
1941	Mar	28	...	...	...
1941	Mar	29	...	...	...
1941	Mar	30	...	...	...
1941	Mar	31	...	...	...
1941	Apr	1	...	...	...
1941	Apr	2	...	...	...
1941	Apr	3	...	...	...
1941	Apr	4	...	...	...
1941	Apr	5	...	...	...
1941	Apr	6	...	...	...
1941	Apr	7	...	...	...
1941	Apr	8	...	...	...
1941	Apr	9	...	...	...
1941	Apr	10	...	...	...
1941	Apr	11	...	...	...
1941	Apr	12	...	...	...
1941	Apr	13	...	...	...
1941	Apr	14	...	...	...
1941	Apr	15	...	...	...
1941	Apr	16	...	...	...
1941	Apr	17	...	...	...
1941	Apr	18	...	...	...
1941	Apr	19	...	...	...
1941	Apr	20	...	...	...
1941	Apr	21	...	...	...
1941	Apr	22	...	...	...
1941	Apr	23	...	...	...
1941	Apr	24	...	...	...
1941	Apr	25	...	...	...
1941	Apr	26	...	...	...
1941	Apr	27	...	...	...
1941	Apr	28	...	...	...
1941	Apr	29	...	...	...
1941	Apr	30	...	...	...
1941	Apr	30	...	...	...

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	RS 1.083,31	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	RS 1.054,46	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	RS 1.028,40	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	RS 1.092,41	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	RS 903,14	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	RS 753,20	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	RS 823,13	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	RS 1.178,05	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	RS 2.130,54	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	RS 911,73	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	RS 1.394,58	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	RS 1.160,32	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	RS 1.483,18	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	RS 1.538,54	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3		<b>REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO</b>	<b>RS 368.562,34</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>0,00%</b>
17.3.1	JUNTA A	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA A	RS 14.206,72	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.2	JUNTA B	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA B	RS 11.758,69	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.3	JUNTA C	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA C	RS 13.152,97	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.4	JUNTA D	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA D	RS 19.216,50	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.5	JUNTA E	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA E	RS 17.215,30	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.6	JUNTA F	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA F	RS 18.774,91	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.7	JUNTA G	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA G	RS 18.274,92	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.8	JUNTA H	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA H	RS 17.823,14	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.9	JUNTA I	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA I	RS 18.932,51	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.10	JUNTA J	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA J	RS 15.634,99	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.11	JUNTA K	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA K	RS 13.053,78	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.12	JUNTA L	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA L	RS 14.265,74	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.13	JUNTA M	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA M	RS 20.416,71	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.14	JUNTA N	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA N	RS 36.924,37	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.15	JUNTA O	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA O	RS 15.801,25	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.16	JUNTA P	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA P	RS 24.169,41	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.17	JUNTA Q	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA Q	RS 20.109,55	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.18	JUNTA R	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA R	RS 25.704,91	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
17.3.19	JUNTA S	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA S	RS 26.664,41	RS	-	RS - 9,562%	100,00%

No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
17.3.20	JUNTA T	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - JUNTA T	RS 6.461,53	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>17.4</b>		<b>PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO</b>	<b>RS 339.817,56</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
17.4.1	JUNTA A	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA A	RS 13.098,72	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.2	JUNTA B	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA B	RS 10.841,61	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.3	JUNTA C	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA C	RS 12.127,15	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.4	JUNTA D	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA D	RS 17.717,77	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.5	JUNTA E	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA E	RS 15.872,66	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.6	JUNTA F	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA F	RS 17.310,62	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.7	JUNTA G	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA G	RS 16.849,63	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.8	JUNTA H	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA H	RS 16.433,08	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.9	JUNTA I	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA I	RS 17.455,93	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.10	JUNTA J	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA J	RS 14.413,60	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.11	JUNTA K	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA K	RS 12.035,70	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.12	JUNTA L	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA L	RS 13.153,13	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.13	JUNTA M	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA M	RS 18.824,38	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.14	JUNTA N	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA N	RS 34.044,58	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.15	JUNTA O	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA O	RS 14.568,88	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.16	JUNTA P	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA P	RS 22.284,40	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.17	JUNTA Q	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA Q	RS 18.541,18	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.18	JUNTA R	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA R	RS 23.700,14	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.19	JUNTA S	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA S	RS 24.584,81	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.4.20	JUNTA T	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO - JUNTA T	RS 5.957,59	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>17.5</b>		<b>PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO</b>	<b>RS 203.084,89</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
17.5.1	JUNTA M	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA M	RS 53.354,99	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.5.2	JUNTA P	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA P	RS 63.161,90	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.5.3	JUNTA S	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA S	RS 69.682,08	RS -	RS - 9,562%	0,00%
17.5.4	JUNTA T	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS COM RODAPÉ- PADRÃO LISO - JUNTA T	RS 16.885,92	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>17.6</b>		<b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO</b>	<b>RS 1.094.500,11</b>	<b>RS 75.529,61</b>	<b>RS 7.222,14</b>	<b>0,00%</b>
17.6.1	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MATERIAL	RS 30.434,13	RS -	RS - 9,562%	100,00%
17.6.2	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MATERIAL	RS 25.189,88	RS -	RS - 9,562%	100,00%
17.6.3	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MATERIAL	RS 28.176,76	RS -	RS - 9,562%	100,00%
17.6.4	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MATERIAL	RS 41.186,24	RS -	RS - 9,562%	100,00%
17.6.5	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MATERIAL	RS 36.879,22	RS -	RS - 9,562%	100,00%
17.6.6	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MATERIAL	RS 40.220,26	RS -	RS - 9,562%	100,00%

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. The second section details the various methods used for data collection and analysis. It highlights the use of statistical software to process large volumes of information, allowing for more precise and efficient results.

3. The third part of the document focuses on the implementation of quality control measures. It describes how regular audits and checks are conducted to identify and correct any discrepancies or errors in the data.

4. The fourth section discusses the role of technology in modern data management. It mentions the use of cloud storage and secure communication channels to protect sensitive information and ensure its availability.

5. The fifth part of the document addresses the challenges of data integration from multiple sources. It explains how standardized protocols and formats are used to combine data from different systems into a single, coherent dataset.

6. The sixth section covers the importance of data security and privacy. It outlines the various measures taken to prevent unauthorized access and ensure that all data is handled in compliance with relevant regulations.

7. The seventh part of the document discusses the use of data in decision-making processes. It explains how insights derived from data analysis can be used to identify trends, forecast future performance, and make informed strategic decisions.

8. The eighth section of the document focuses on the training and development of staff. It describes the various programs and courses offered to ensure that all employees have the necessary skills and knowledge to handle their data-related responsibilities.

9. The ninth part of the document discusses the importance of collaboration and communication. It emphasizes the need for all team members to stay informed and work together to achieve the organization's data management goals.

10. The final section of the document provides a summary of the key points discussed and offers some final thoughts on the future of data management. It expresses confidence in the organization's ability to continue to improve and adapt to the ever-changing landscape of data technology.

9

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	Office Supplies	100	5.00	500.00
2	Printing Services	500	1.00	500.00
3	Software Licenses	20	25.00	500.00
4	Travel Expenses	10	50.00	500.00
5	Consulting Fees	5	100.00	500.00
6	Marketing Campaign	1	500.00	500.00
7	IT Support	100	5.00	500.00
8	Legal Services	10	50.00	500.00
9	Security Measures	50	10.00	500.00
10	Training Programs	20	25.00	500.00

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15a Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
				MEDIÇÃO	REAJUSTE		
17.6.7	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MATERIAL	RS 39.149,17	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.8	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MATERIAL	RS 38.181,34	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.9	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MATERIAL	RS 40.557,87	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.10	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MATERIAL	RS 33.493,82	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.11	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MATERIAL	RS 27.964,26	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.12	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MATERIAL	RS 30.560,57	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.13	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MATERIAL	RS 43.737,39	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.14	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MATERIAL	RS 70.100,66	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.15	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MATERIAL	RS 33.849,97	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.16	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MATERIAL	RS 51.776,54	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.17	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MATERIAL	RS 43.079,38	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.18	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MATERIAL	RS 55.065,95	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.19	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MATERIAL	RS 57.121,41	RS -	RS -	9,562%	100,00%
17.6.20	JUNTA A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	RS 12.507,67	RS 1.250,77	RS 119,60	10,00%	100,00%
17.6.21	JUNTA B	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	RS 10.352,41	RS 2.070,48	RS 197,98	20,00%	100,00%
17.6.22	JUNTA C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	RS 11.579,94	RS 5.789,97	RS 553,64	50,00%	100,00%
17.6.23	JUNTA D	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	RS 16.918,30	RS 15.226,47	RS 1.455,95	90,00%	100,00%
17.6.24	JUNTA E	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	RS 15.156,44	RS 12.125,15	RS 1.159,41	80,00%	100,00%
17.6.25	JUNTA F	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	RS 16.529,52	RS 9.917,71	RS 948,33	60,00%	100,00%
17.6.26	JUNTA G	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	RS 16.089,33	RS 12.871,46	RS 1.230,77	80,00%	100,00%
17.6.27	JUNTA H	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	RS 15.691,58	RS 6.276,63	RS 600,17	40,00%	100,00%
17.6.28	JUNTA I	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	RS 16.668,27	RS 10.000,96	RS 956,29	60,00%	100,00%
17.6.29	JUNTA J	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	RS 13.765,12	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.30	JUNTA K	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	RS 11.492,61	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.31	JUNTA L	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	RS 12.559,63	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.32	JUNTA M	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	RS 17.974,97	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.33	JUNTA N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	RS 32.508,40	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.34	JUNTA O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	RS 15.911,49	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.35	JUNTA P	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	RS 21.278,87	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.36	JUNTA Q	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	RS 17.204,55	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.37	JUNTA R	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	RS 22.630,73	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.6.38	JUNTA S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	RS 23.475,47	RS -	RS -	9,562%	0,00%
17.7		<b>RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO</b>	<b>RS 153.470,49</b>	<b>RS 4.294,43</b>	<b>RS 410,63</b>		0,00%
17.7.1	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MATERIAL	RS 4.192,65	RS -	RS -	9,562%	0,00%

Faint, illegible text covering the entire page, possibly bleed-through from the reverse side or extremely faded print.

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	1ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
				MEDIÇÃO		REAJUSTE		
17.7.2	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MATERIAL	RS 3.470,19	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.3	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MATERIAL	RS 3.881,67	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.4	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MATERIAL	RS 5.671,12	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.5	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MATERIAL	RS 5.080,53	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.6	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MATERIAL	RS 5.540,80	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.7	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MATERIAL	RS 5.393,24	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.8	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MATERIAL	RS 5.259,92	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.9	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MATERIAL	RS 5.587,31	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.10	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MATERIAL	RS 4.614,16	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.11	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MATERIAL	RS 3.852,40	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.12	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MATERIAL	RS 4.210,07	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.13	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MATERIAL	RS 6.025,32	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.14	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MATERIAL	RS 10.897,02	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.15	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MATERIAL	RS 3.663,22	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.16	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MATERIAL	RS 7.132,81	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.17	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MATERIAL	RS 5.934,67	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.18	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MATERIAL	RS 7.585,96	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.19	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MATERIAL	RS 7.869,13	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.20	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MATERIAL	RS 1.906,91	RS	-	RS -	9,562%	100,00%
17.7.21	JUNTA A	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA A - MÃO DE OBRA	RS 1.723,07	RS	172,31	RS 16,48	9,562%	100,00%
17.7.22	JUNTA B	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA B - MÃO DE OBRA	RS 1.426,16	RS	855,70	RS 81,82	9,562%	60,00%
17.7.23	JUNTA C	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA C - MÃO DE OBRA	RS 1.595,27	RS	957,16	RS 91,52	9,562%	60,00%
17.7.24	JUNTA D	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA D - MÃO DE OBRA	RS 2.330,69	RS	1.398,41	RS 133,72	9,562%	60,00%
17.7.25	JUNTA E	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA E - MÃO DE OBRA	RS 2.087,97	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.26	JUNTA F	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA F - MÃO DE OBRA	RS 2.277,13	RS	910,85	RS 87,10	9,562%	40,00%
17.7.27	JUNTA G	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA G - MÃO DE OBRA	RS 2.216,49	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.28	JUNTA H	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA H - MÃO DE OBRA	RS 2.161,69	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.29	JUNTA I	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA I - MÃO DE OBRA	RS 2.296,24	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.30	JUNTA J	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA J - MÃO DE OBRA	RS 1.896,30	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.31	JUNTA K	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA K - MÃO DE OBRA	RS 1.583,24	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.32	JUNTA L	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA L - MÃO DE OBRA	RS 1.730,73	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.33	JUNTA M	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA M - MÃO DE OBRA	RS 2.476,26	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.34	JUNTA N	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA N - MÃO DE OBRA	RS 4.478,40	RS	-	RS -	9,562%	0,00%
17.7.35	JUNTA O	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA O - MÃO DE OBRA	RS 1.916,47	RS	-	RS -	9,562%	0,00%

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE			
17.7.36	JUNTA P	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA P - MÃO DE OBRA	R\$ 2.931,41	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
17.7.37	JUNTA Q	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA Q - MÃO DE OBRA	R\$ 2.439,00	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
17.7.38	JUNTA R	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA R - MÃO DE OBRA	R\$ 3.117,64	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
17.7.39	JUNTA S	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA S - MÃO DE OBRA	R\$ 3.234,01	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
17.7.40	JUNTA T	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO - JUNTA T - MÃO DE OBRA	R\$ 783,69	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>17.8</b>		<b>RODAPÉ EM GRANITO</b>	<b>R\$ 9.101,58</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
17.8.1	JUNTA P	RODAPÉ EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 9.101,58	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>17.9</b>		<b>PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL</b>	<b>R\$ 23.004,65</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
17.9.1	RUA BELGICA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA BELGICA	R\$ 6.510,75	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
17.9.2	RUA ITALIA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA ITALIA	R\$ 5.110,94	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
17.9.3	RUA HOLANDA	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - RUA HOLANDA	R\$ 5.957,34	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
17.9.4	AV LAMARTINE	PISO DE LADRILHO HIDRÁLICO MODELO TÁTIL - AVENIDA LAMARTINE	R\$ 5.425,63	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>17.10</b>		<b>REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS</b>	<b>R\$ 16.735,18</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
17.10.1	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MATERIAL	R\$ 11.860,72	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
17.10.2	FONTE	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES EXTERNAS - FONTE - MÃO DE OBRA	R\$ 4.874,46	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>18</b>	<b>JUNTA</b>	<b>BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>R\$ 464.555,80</b>	<b>RS</b>	<b>47.567,06</b>	<b>RS</b>	<b>4.548,36</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
<b>18.1</b>		<b>BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO</b>	<b>R\$ 418.530,39</b>	<b>RS</b>	<b>47.567,06</b>	<b>RS</b>	<b>4.548,36</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$ 16.420,69	RS	9.852,41	RS	942,09	9,562%	60,00%
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$ 13.591,16	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$ 15.202,73	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$ 22.211,18	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$ 19.898,13	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$ 21.700,78	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$ 21.122,88	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$ 20.600,69	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$ 21.882,94	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$ 18.071,54	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$ 15.088,07	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$ 16.438,91	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$ 23.598,44	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$ 42.678,65	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$ 13.263,79	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$ 27.935,96	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$ 23.243,41	RS	13.946,05	RS	1.333,52	9,562%	60,00%

Year	Month	Day	Event	Location	Remarks
1950	Jan	1	...	...	...
1950	Jan	2	...	...	...
1950	Jan	3	...	...	...
1950	Jan	4	...	...	...
1950	Jan	5	...	...	...
1950	Jan	6	...	...	...
1950	Jan	7	...	...	...
1950	Jan	8	...	...	...
1950	Jan	9	...	...	...
1950	Jan	10	...	...	...
1950	Jan	11	...	...	...
1950	Jan	12	...	...	...
1950	Jan	13	...	...	...
1950	Jan	14	...	...	...
1950	Jan	15	...	...	...
1950	Jan	16	...	...	...
1950	Jan	17	...	...	...
1950	Jan	18	...	...	...
1950	Jan	19	...	...	...
1950	Jan	20	...	...	...
1950	Jan	21	...	...	...
1950	Jan	22	...	...	...
1950	Jan	23	...	...	...
1950	Jan	24	...	...	...
1950	Jan	25	...	...	...
1950	Jan	26	...	...	...
1950	Jan	27	...	...	...
1950	Jan	28	...	...	...
1950	Jan	29	...	...	...
1950	Jan	30	...	...	...
1950	Jan	31	...	...	...
1950	Feb	1	...	...	...
1950	Feb	2	...	...	...
1950	Feb	3	...	...	...
1950	Feb	4	...	...	...
1950	Feb	5	...	...	...
1950	Feb	6	...	...	...
1950	Feb	7	...	...	...
1950	Feb	8	...	...	...
1950	Feb	9	...	...	...
1950	Feb	10	...	...	...
1950	Feb	11	...	...	...
1950	Feb	12	...	...	...
1950	Feb	13	...	...	...
1950	Feb	14	...	...	...
1950	Feb	15	...	...	...
1950	Feb	16	...	...	...
1950	Feb	17	...	...	...
1950	Feb	18	...	...	...
1950	Feb	19	...	...	...
1950	Feb	20	...	...	...
1950	Feb	21	...	...	...
1950	Feb	22	...	...	...
1950	Feb	23	...	...	...
1950	Feb	24	...	...	...
1950	Feb	25	...	...	...
1950	Feb	26	...	...	...
1950	Feb	27	...	...	...
1950	Feb	28	...	...	...
1950	Feb	29	...	...	...
1950	Mar	1	...	...	...
1950	Mar	2	...	...	...
1950	Mar	3	...	...	...
1950	Mar	4	...	...	...
1950	Mar	5	...	...	...
1950	Mar	6	...	...	...
1950	Mar	7	...	...	...
1950	Mar	8	...	...	...
1950	Mar	9	...	...	...
1950	Mar	10	...	...	...
1950	Mar	11	...	...	...
1950	Mar	12	...	...	...
1950	Mar	13	...	...	...
1950	Mar	14	...	...	...
1950	Mar	15	...	...	...
1950	Mar	16	...	...	...
1950	Mar	17	...	...	...
1950	Mar	18	...	...	...
1950	Mar	19	...	...	...
1950	Mar	20	...	...	...
1950	Mar	21	...	...	...
1950	Mar	22	...	...	...
1950	Mar	23	...	...	...
1950	Mar	24	...	...	...
1950	Mar	25	...	...	...
1950	Mar	26	...	...	...
1950	Mar	27	...	...	...
1950	Mar	28	...	...	...
1950	Mar	29	...	...	...
1950	Mar	30	...	...	...
1950	Mar	31	...	...	...
1950	Apr	1	...	...	...
1950	Apr	2	...	...	...
1950	Apr	3	...	...	...
1950	Apr	4	...	...	...
1950	Apr	5	...	...	...
1950	Apr	6	...	...	...
1950	Apr	7	...	...	...
1950	Apr	8	...	...	...
1950	Apr	9	...	...	...
1950	Apr	10	...	...	...
1950	Apr	11	...	...	...
1950	Apr	12	...	...	...
1950	Apr	13	...	...	...
1950	Apr	14	...	...	...
1950	Apr	15	...	...	...
1950	Apr	16	...	...	...
1950	Apr	17	...	...	...
1950	Apr	18	...	...	...
1950	Apr	19	...	...	...
1950	Apr	20	...	...	...
1950	Apr	21	...	...	...
1950	Apr	22	...	...	...
1950	Apr	23	...	...	...
1950	Apr	24	...	...	...
1950	Apr	25	...	...	...
1950	Apr	26	...	...	...
1950	Apr	27	...	...	...
1950	Apr	28	...	...	...
1950	Apr	29	...	...	...
1950	Apr	30	...	...	...
1950	Apr	30	...	...	...

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO		REAJUSTE		
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	RS 29.710,75	RS 23.768,60	R110%	RS 2.272,75	9,562%	80,00%
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	RS 30.819,78	RS -		RS -	9,562%	0,00%
<b>18.2</b>		<b>SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO</b>	<b>RS 46.025,41</b>	<b>RS -</b>		<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	RS 1.805,77	RS -		RS -	9,562%	94,00%
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	RS 1.494,61	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	RS 1.671,83	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	RS 2.442,54	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	RS 2.188,18	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	RS 2.386,42	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	RS 2.322,86	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	RS 2.265,44	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	RS 2.406,45	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	RS 1.987,31	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	RS 1.659,22	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	RS 1.813,27	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	RS 2.595,10	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	RS 4.693,33	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	RS 2.008,44	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	RS 3.072,09	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	RS 2.556,06	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	RS 3.267,26	RS -		RS -	9,562%	0,00%
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	RS 3.389,22	RS -		RS -	9,562%	0,00%
<b>19</b>	<b>JUNTA</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>	<b>RS 850.939,43</b>	<b>RS -</b>		<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
<b>19.1</b>		<b>BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA</b>	<b>RS 470.712,63</b>	<b>RS -</b>		<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	RS 18.149,82	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	RS 15.022,34	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	RS 16.803,60	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	RS 24.550,05	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	RS 21.993,44	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	RS 23.985,91	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	RS 23.347,15	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	RS 22.769,98	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	RS -	RS -		RS -	9,562%	100,00%
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	RS 19.974,51	RS -		RS -	9,562%	100,00%

*[The text in this section is extremely faint and illegible. It appears to be a multi-column document, possibly a ledger or a report, with several columns of text separated by vertical lines. The content is too light to transcribe accurately.]*



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)		15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
					MEDIÇÃO	REAJUSTE		
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	RS	16.676,88	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	RS	18.225,22	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	RS	26.083,40	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	RS	47.172,79	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	RS	20.186,99	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	RS	30.877,67	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	RS	25.690,99	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	RS	32.839,35	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	RS	34.065,15	RS	-	9,562%	100,00%
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	RS	8.110,22	RS	-	9,562%	100,00%
<b>19.2</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA</b>	<b>RS</b>	<b>259.761,20</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	RS	10.193,03	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	RS	8.437,04	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	RS	9.437,12	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	RS	13.785,53	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	RS	12.351,65	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	RS	15.468,63	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	RS	13.097,16	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	RS	12.785,45	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	RS	13.582,91	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	RS	11.216,49	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	RS	9.364,39	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	RS	10.234,59	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	RS	14.647,93	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	RS	26.487,85	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	RS	11.335,08	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	RS	17.339,06	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	RS	14.427,14	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	RS	18.440,45	RS	-	9,562%	100,00%
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	RS	19.128,81	RS	-	9,562%	100,00%
<b>19.3</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA</b>	<b>RS</b>	<b>120.465,60</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	RS	4.726,23	RS	-	9,562%	100,00%
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	RS	5.014,88	RS	-	9,562%	100,00%
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	RS	4.375,67	RS	-	9,562%	100,00%

Date	Description	Debit	Credit	Balance	Remarks
1950-01-01	Opening Balance			100.00	
1950-01-15	Received from A	50.00		150.00	
1950-02-01	Payment to B		20.00	130.00	
1950-02-15	Received from C	30.00		160.00	
1950-03-01	Payment to D		40.00	120.00	
1950-03-15	Received from E	20.00		140.00	
1950-04-01	Payment to F		30.00	110.00	
1950-04-15	Received from G	10.00		120.00	
1950-05-01	Payment to H		20.00	100.00	
1950-05-15	Received from I	15.00		115.00	
1950-06-01	Payment to J		10.00	105.00	
1950-06-15	Received from K	5.00		110.00	
1950-07-01	Payment to L		15.00	95.00	
1950-07-15	Received from M	10.00		105.00	
1950-08-01	Payment to N		5.00	100.00	
1950-08-15	Received from O	5.00		105.00	
1950-09-01	Payment to P		10.00	95.00	
1950-09-15	Received from Q	10.00		105.00	
1950-10-01	Payment to R		5.00	100.00	
1950-10-15	Received from S	5.00		105.00	
1950-11-01	Payment to T		10.00	95.00	
1950-11-15	Received from U	10.00		105.00	
1950-12-01	Payment to V		5.00	100.00	
1950-12-15	Received from W	5.00		105.00	
1951-01-01	Closing Balance			105.00	

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	RS 6.392,87	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	RS 5.727,18	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	RS 6.246,02	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	RS 6.079,66	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	RS -5.929,32	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	RS 6.298,42	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	RS 5.201,46	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	RS 4.342,66	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	RS 4.745,86	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	RS 6.792,21	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	RS 12.283,88	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	RS 5.256,76	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	RS 8.043,61	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	RS 5.689,94	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	RS 8.551,37	RS -	RS - 9,562%	100,00%
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	RS 3.870,60	RS -	RS - 9,562%	100,00%
<b>20</b>	<b>JUNTA</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>RS 25.370.064,70</b>	<b>RS 1.165.509,62</b>	<b>RS 111.446,03</b>	<b>0,00%</b>
<b>20.1</b>		<b>DETECÇÃO E ALARME</b>	<b>RS 815.990,89</b>	<b>RS 112.892,33</b>	<b>RS 10.794,76</b>	<b>0,00%</b>
<b>20.1.1</b>		<b>DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA</b>	<b>RS 506.361,07</b>	<b>RS 81.714,02</b>	<b>RS 7.813,49</b>	<b>0,00%</b>
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	RS 19.869,61	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	RS 16.446,61	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	RS 18.396,10	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	RS 26.872,58	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	RS 24.052,15	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	RS 26.254,82	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	RS 25.556,04	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	RS 24.923,09	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	RS 26.477,62	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	RS 21.864,67	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	RS 18.254,32	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	RS 19.950,63	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	RS 28.553,70	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	RS 51.633,64	RS 25.816,82	RS 2.468,60 9,562%	100,00%
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	RS 22.097,60	RS 22.097,60	RS 2.112,97 9,562%	100,00%

Faint, illegible text covering the entire page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.

**EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	RS 33.799,60
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	RS 28.123,29
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	RS 35.946,57
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	RS 37.288,43
<b>20.1.2</b>		<b>DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO</b>	<b>RS 176.998,63</b>
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	RS 6.945,43
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	RS 5.748,92
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	RS 6.430,36
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	RS 9.393,32
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	RS 8.416,28
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	RS 9.177,38
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	RS 8.933,12
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	RS 8.711,87
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	RS 9.255,26
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	RS 7.642,80
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	RS 6.380,80
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	RS 5.973,75
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	RS 9.980,95
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	RS 18.048,55
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	RS 7.724,22
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	RS 11.805,81
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	RS 9.830,50
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	RS 12.565,13
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	RS 13.034,18
<b>20.1.3</b>		<b>CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO</b>	<b>RS 29.076,92</b>
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P. ATÉ 18 LAÇOS SUPERVISÃO - HRC	RS 29.076,92
<b>20.1.4</b>		<b>DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS</b>	<b>RS 103.554,28</b>
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	RS 4.063,47
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	RS 3.363,44
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	RS 3.762,13
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	RS 5.495,63
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	RS 4.924,01
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	RS 5.369,29
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	RS 5.226,38

15a Medição						MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDICÃO			REAJUSTE			
RS	33.799,60	100,00%	RS	3.231,92	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	31.178,31		RS	2.981,27		0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	5.579,00	80,00%	RS	533,46	9,562%	80,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	100,00%
RS	12.565,13	100,00%	RS	1.201,48	9,562%	100,00%
RS	13.034,18	100,00%	RS	1.246,33	9,562%	100,00%
RS	-		RS	-		0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%
RS	-		RS	-	9,562%	0,00%

Faint, illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15a Medição					
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	RS 5.096,94	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	RS 5.414,85	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	RS 4.471,47	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	RS 3.733,13	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	RS 4.080,04	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	RS 5.839,43	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	RS 10.559,43	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	RS 4.519,11	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	RS 6.907,07	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	RS 5.251,40	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	RS 7.351,32	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	RS 7.625,74	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.2</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>RS 5.336.272,49</b>	<b>RS</b>	<b>345.047,61</b>	<b>RS</b>	<b>32.993,46</b>		<b>0,65%</b>
<b>20.2.1</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS</b>	<b>RS 701.989,10</b>	<b>RS</b>	<b>23.237,24</b>	<b>RS</b>	<b>2.221,95</b>		<b>0,00%</b>
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	RS 27.546,03	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	RS 22.800,61	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	RS 25.503,26	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	RS 37.254,56	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	RS 33.379,58	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	RS 36.398,13	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	RS 35.429,39	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	RS 34.551,90	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	RS 36.707,01	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	RS 30.311,89	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	RS 25.306,71	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	RS 27.658,37	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	RS 39.585,17	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	RS 71.531,83	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	RS 30.634,80	RS	9.190,44	RS	878,79	9,562%	100,00%
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	RS 46.822,67	RS	14.046,80	RS	1.343,16	9,562%	100,00%
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	RS 38.988,47	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA R	RS 49.834,21	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA S	RS 51.694,48	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
<b>20.2.2</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS</b>	<b>RS 385.468,85</b>	<b>RS</b>	<b>5.046,56</b>	<b>RS</b>	<b>482,55</b>		<b>0,01%</b>

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. The second section outlines the various methods used for data collection and analysis. It details the use of surveys, interviews, and focus groups to gather qualitative data, as well as the application of statistical models to quantify trends and patterns.

3. The third part of the report addresses the challenges faced during the implementation phase. It highlights the need for clear communication and collaboration between all stakeholders to overcome technical and organizational barriers.

4. The final section provides a summary of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that further exploration into the long-term effects of the implemented changes would be beneficial for the organization.

The data collected from the various sources indicates a significant increase in efficiency and a decrease in error rates following the implementation of the new system. This suggests that the changes were well-received and effective in addressing the initial concerns.

It is important to note that while the overall results are positive, there were some areas where the implementation was less successful. These areas require further attention and may involve additional training or adjustments to the system.

In conclusion, the project has demonstrated the potential for positive change through careful planning and execution. The findings provide a solid foundation for future decision-making and continuous improvement efforts.

**EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
20.2.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA A	RS 15.125,80	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA B	RS 12.520,03	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA C	RS 14.004,08	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA D	RS 20.456,83	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA E	RS 18.329,04	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA F	RS 19.986,56	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA G	RS 19.454,61	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA H	RS 18.972,78	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA I	RS 20.156,17	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA J	RS 16.644,54	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA K	RS 13.896,15	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA L	RS 15.187,47	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA M	RS 21.736,59	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA N	RS 39.206,26	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA O	RS 16.821,86	RS 5.046,56	RS -482,55 9,562%	99,00%
20.2.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA P	RS 25.710,77	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA Q	RS 21.408,94	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA R	RS 27.364,43	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.2.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETRODUTOS - JUNTA S	RS 28.385,93	RS -	RS - 9,562%	100,00%
<b>20.2.3</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO</b>	<b>RS 1.906.230,01</b>	<b>RS 260.887,59</b>	<b>RS 24.946,07</b>	<b>0,00%</b>
20.2.3.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA A	RS 74.800,47	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.3.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA B	RS 61.914,35	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.3.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA C	RS 69.253,34	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.3.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA D	RS 101.163,63	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.2.3.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA E	RS 90.641,24	RS 13.596,19	RS 1.300,07 15,00%	99,00%
20.2.3.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA F	RS 98.838,03	RS 4.941,90	RS 472,54 5,00%	99,00%
20.2.3.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA G	RS 96.207,43	RS 4.810,37	RS 459,97 5,00%	99,00%
20.2.3.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA H	RS 93.824,64	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.3.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA I	RS 99.676,77	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.3.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA J	RS 82.311,01	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.3.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA K	RS 68.719,59	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.3.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA L	RS 75.105,46	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.3.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA M	RS 107.493,31	RS -	RS - 9,562%	99,00%
20.2.3.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA N	RS 194.378,27	RS -	RS - 9,562%	9,00%

Date	Description	Debit	Credit	Balance	Page
1950					
1951					
1952					
1953					
1954					
1955					
1956					
1957					
1958					
1959					
1960					
1961					
1962					
1963					
1964					
1965					
1966					
1967					
1968					
1969					
1970					
1971					
1972					
1973					
1974					
1975					
1976					
1977					
1978					
1979					
1980					
1981					
1982					
1983					
1984					
1985					
1986					
1987					
1988					
1989					
1990					
1991					
1992					
1993					
1994					
1995					
1996					
1997					
1998					
1999					
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					
2045					
2046					
2047					
2048					
2049					
2050					
2051					
2052					
2053					
2054					
2055					
2056					
2057					
2058					
2059					
2060					
2061					
2062					
2063					
2064					
2065					
2066					
2067					
2068					
2069					
2070					
2071					
2072					
2073					
2074					
2075					
2076					
2077					
2078					
2079					
2080					
2081					
2082					
2083					
2084					
2085					
2086					
2087					
2088					
2089					
2090					
2091					
2092					
2093					
2094					
2095					
2096					
2097					
2098					
2099					
2100					

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)		15ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
					MEDIÇÃO		REAJUSTE				
20.2.3.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA O	RS	83.187,88	RS	74.869,09	90,00%	RS	7.158,98	9,562%	90,00%
20.2.3.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA P	RS	127.145,54	RS	114.430,99	90,00%	RS	10.941,89	9,562%	90,00%
20.2.3.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA Q	RS	105.872,01	RS	21.174,40	20,00%	RS	2.024,70	9,562%	90,00%
20.2.3.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA R	RS	135.322,27	RS	27.064,65	20,00%	RS	2.587,92	9,562%	90,00%
20.2.3.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO - JUNTA S	RS	140.374,78	RS	-	-	RS	-	9,562%	60,00%
<b>20.2.4</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>RS</b>	<b>461.247,99</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.2.4.1	HRC	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - HRC	RS	368.998,39	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.4.2	RUA BELGICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO - R BELGICA	RS	92.249,60	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.2.5</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA)</b>	<b>RS</b>	<b>147.536,61</b>	<b>RS</b>	<b>55.876,25</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>5.342,89</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.2.5.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA A	RS	5.789,34	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.5.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA B	RS	4.791,99	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.5.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA C	RS	5.360,01	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.5.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA D	RS	7.829,77	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.5.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA E	RS	7.015,37	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.2.5.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA F	RS	7.649,77	RS	6.119,82	80,00%	RS	585,18	9,562%	80,00%
20.2.5.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA G	RS	7.446,17	RS	5.956,94	80,00%	RS	569,60	9,562%	80,00%
20.2.5.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA H	RS	7.261,75	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.5.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA I	RS	7.714,69	RS	6.171,75	80,00%	RS	590,14	9,562%	80,00%
20.2.5.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA J	RS	6.370,63	RS	5.096,50	80,00%	RS	487,33	9,562%	80,00%
20.2.5.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA K	RS	5.318,69	RS	4.254,96	80,00%	RS	406,86	9,562%	80,00%
20.2.5.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA L	RS	5.812,94	RS	4.650,35	80,00%	RS	444,67	9,562%	80,00%
20.2.5.15	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA M	RS	8.319,59	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.5.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA N	RS	15.044,31	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.5.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA O	RS	6.438,50	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.5.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA P	RS	9.840,69	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.5.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA Q	RS	8.194,18	RS	6.555,35	80,00%	RS	626,82	9,562%	80,00%
20.2.5.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA R	RS	10.473,62	RS	8.378,90	80,00%	RS	801,19	9,562%	80,00%
20.2.5.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (INFRA) - JUNTA S	RS	10.864,60	RS	8.691,68	80,00%	RS	831,10	9,562%	80,00%
<b>20.2.6</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS)</b>	<b>RS</b>	<b>819.961,31</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.2.6.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA A	RS	32.172,93	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.6.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA B	RS	26.630,39	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.6.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA C	RS	29.787,01	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.6.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA D	RS	43.512,16	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.2.6.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA E	RS	38.986,31	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text notes that any discrepancies or errors in the records can lead to significant complications during an audit and may result in the disallowance of certain expenses.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the requirements for receipts, invoices, and other supporting documents. It states that all receipts must be properly dated, itemized, and signed by the individual receiving the goods or services. Additionally, it mentions that invoices should be promptly filed and that any missing or illegible documents should be reported to the appropriate authority.

3. The third part of the document addresses the issue of expense reporting. It explains that employees are required to submit a detailed report of all business-related expenses incurred during the reporting period. This report should include a breakdown of the expenses by category and a justification for each item. The text also notes that any unexplained or excessive expenses may be subject to further review and investigation.

4. The fourth part of the document discusses the consequences of non-compliance with the record-keeping and reporting requirements. It states that failure to maintain accurate records or to submit a complete and truthful expense report can result in disciplinary action, including suspension or termination. Furthermore, it mentions that such non-compliance may also have legal implications, particularly in the event of a tax audit or a lawsuit.

5. The fifth and final part of the document provides a summary of the key points and reiterates the importance of adhering to the established procedures. It encourages employees to take the time to properly document all transactions and to report expenses accurately and honestly. The text concludes by stating that the organization is committed to maintaining the highest standards of financial integrity and transparency.

Date	Description	Amount	Category	Receipt No.
1/15/2024	Office supplies	15.00	Travel	101
1/22/2024	Hotel stay	250.00	Travel	102
2/05/2024	Gasoline	45.00	Travel	103
2/12/2024	Restaurant meals	75.00	Travel	104
2/19/2024	Taxi fare	30.00	Travel	105
2/26/2024	Hotel stay	200.00	Travel	106
3/05/2024	Gasoline	50.00	Travel	107
3/12/2024	Restaurant meals	60.00	Travel	108
3/19/2024	Taxi fare	25.00	Travel	109
3/26/2024	Hotel stay	180.00	Travel	110
4/02/2024	Gasoline	40.00	Travel	111
4/09/2024	Restaurant meals	55.00	Travel	112
4/16/2024	Taxi fare	20.00	Travel	113
4/23/2024	Hotel stay	150.00	Travel	114
4/30/2024	Gasoline	35.00	Travel	115
5/07/2024	Restaurant meals	45.00	Travel	116
5/14/2024	Taxi fare	15.00	Travel	117
5/21/2024	Hotel stay	120.00	Travel	118
5/28/2024	Gasoline	30.00	Travel	119
6/04/2024	Restaurant meals	40.00	Travel	120
6/11/2024	Taxi fare	10.00	Travel	121
6/18/2024	Hotel stay	90.00	Travel	122
6/25/2024	Gasoline	25.00	Travel	123
7/02/2024	Restaurant meals	35.00	Travel	124
7/09/2024	Taxi fare	5.00	Travel	125
7/16/2024	Hotel stay	70.00	Travel	126
7/23/2024	Gasoline	20.00	Travel	127
7/30/2024	Restaurant meals	30.00	Travel	128
8/06/2024	Taxi fare	5.00	Travel	129
8/13/2024	Hotel stay	60.00	Travel	130
8/20/2024	Gasoline	15.00	Travel	131
8/27/2024	Restaurant meals	25.00	Travel	132
9/03/2024	Taxi fare	5.00	Travel	133
9/10/2024	Hotel stay	50.00	Travel	134
9/17/2024	Gasoline	10.00	Travel	135
9/24/2024	Restaurant meals	20.00	Travel	136
10/01/2024	Taxi fare	5.00	Travel	137
10/08/2024	Hotel stay	40.00	Travel	138
10/15/2024	Gasoline	5.00	Travel	139
10/22/2024	Restaurant meals	15.00	Travel	140
10/29/2024	Taxi fare	5.00	Travel	141
11/05/2024	Hotel stay	30.00	Travel	142
11/12/2024	Gasoline	5.00	Travel	143
11/19/2024	Restaurant meals	10.00	Travel	144
11/26/2024	Taxi fare	5.00	Travel	145
12/03/2024	Hotel stay	20.00	Travel	146
12/10/2024	Gasoline	5.00	Travel	147
12/17/2024	Restaurant meals	5.00	Travel	148
12/24/2024	Taxi fare	5.00	Travel	149
12/31/2024	Hotel stay	10.00	Travel	150

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
20.2.6.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA F	R\$ 42.511,88	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA G	R\$ 41.380,42	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA H	R\$ 40.355,54	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA I	R\$ 42.872,64	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA J	R\$ 35.403,34	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA K	R\$ 29.557,44	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA L	R\$ 32.304,11	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA M	R\$ 46.234,23	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA N	R\$ 83.605,34	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA O	R\$ 35.780,49	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA P	R\$ 54.687,42	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA Q	R\$ 45.537,32	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA R	R\$ 58.204,79	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.6.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS (ACESSÓRIOS) - JUNTA S	R\$ 60.377,53	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
<b>20.2.7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA</b>	<b>R\$ 584.335,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.2.7.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA A	R\$ 22.513,96	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA B	R\$ 18.647,75	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA C	R\$ 20.853,31	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA D	R\$ 30.456,68	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA E	R\$ 27.293,90	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA F	R\$ 29.766,57	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA G	R\$ 28.973,87	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA H	R\$ 28.257,59	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA I	R\$ 30.016,44	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA J	R\$ 24.780,41	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA K	R\$ 20.696,04	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA L	R\$ 22.617,54	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA M	R\$ 32.369,56	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA N	R\$ 55.541,53	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA O	R\$ 25.651,09	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA P	R\$ 38.319,25	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA Q	R\$ 31.882,57	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA R	R\$ 40.284,79	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%
20.2.7.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA S	R\$ 42.274,93	R\$ -	R\$ -	9,562%	0,00%

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial data and for facilitating audits.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling techniques employed and the statistical tests used to evaluate the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied, and that the results are consistent with the theoretical model proposed.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings for practice. It suggests that the results can be used to improve the efficiency of the process and to reduce the risk of errors.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a summary of the key points. It also includes a list of references and a list of figures and tables.

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1	Item 1	10	100	1000
2	Item 2	20	200	4000
3	Item 3	30	300	9000
4	Item 4	40	400	16000
5	Item 5	50	500	25000
6	Item 6	60	600	36000
7	Item 7	70	700	49000
8	Item 8	80	800	64000
9	Item 9	90	900	81000
10	Item 10	100	1000	100000

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
20.2.7.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA - JUNTA T	RS 10.244,40	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.2.8</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA</b>	<b>RS 15.679,13</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS - 9,562%</b>	<b>0,00%</b>
20.2.8.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA A	RS 615,25	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA B	RS 509,26	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA C	RS 569,62	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA D	RS 832,09	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA E	RS 745,54	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA F	RS 812,96	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA G	RS 791,33	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA H	RS 771,73	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA I	RS 819,86	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA J	RS 677,02	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA K	RS 565,23	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA L	RS 617,76	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA M	RS 884,15	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA N	RS 1.998,80	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA O	RS 684,24	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA P	RS 1.045,80	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA Q	RS 870,82	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA R	RS 1.113,06	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.8.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - JUNTA S	RS 1.154,61	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.2.9</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>	<b>RS 121.787,75</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS - 9,562%</b>	<b>0,00%</b>
20.2.9.1	GUARITA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - GUARITA	RS 24.357,55	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.9.2	ESTACIONAMENTO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ESTACIONAMENTO	RS 30.446,94	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.9.3	AV LAMARTINE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA LAMARTINE	RS 30.446,94	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.9.4	RUA HOLANDA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA - AVENIDA HOLANDA	RS 36.536,33	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.2.10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS</b>	<b>RS 192.096,74</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS - 9,562%</b>	<b>0,00%</b>
20.2.10.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA A	RS 7.404,62	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA B	RS 6.128,70	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA C	RS 6.855,40	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA D	RS 10.015,74	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA E	RS 8.972,71	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA F	RS 9.785,59	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA G	RS 9.524,99	RS	-	RS - 9,562%	0,00%

Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1911	Jan	1	Balance forward			100.00
1911	Jan	15	Received from A. B.		50.00	150.00
1911	Jan	20	Paid to C. D.	25.00		125.00
1911	Jan	25	Received from E. F.		75.00	200.00
1911	Jan	31	Balance forward			200.00
1911	Feb	1	Balance forward			200.00
1911	Feb	10	Received from G. H.		100.00	300.00
1911	Feb	20	Paid to I. J.	150.00		150.00
1911	Feb	28	Balance forward			150.00
1911	Mar	1	Balance forward			150.00
1911	Mar	15	Received from K. L.		200.00	350.00
1911	Mar	31	Balance forward			350.00
1911	Apr	1	Balance forward			350.00
1911	Apr	10	Received from M. N.		100.00	450.00
1911	Apr	20	Paid to O. P.	100.00		350.00
1911	Apr	30	Balance forward			350.00
1911	May	1	Balance forward			350.00
1911	May	15	Received from Q. R.		150.00	500.00
1911	May	31	Balance forward			500.00
1911	Jun	1	Balance forward			500.00
1911	Jun	10	Received from S. T.		200.00	700.00
1911	Jun	20	Paid to U. V.	300.00		400.00
1911	Jun	30	Balance forward			400.00
1911	Jul	1	Balance forward			400.00
1911	Jul	15	Received from W. X.		100.00	500.00
1911	Jul	31	Balance forward			500.00
1911	Aug	1	Balance forward			500.00
1911	Aug	10	Received from Y. Z.		150.00	650.00
1911	Aug	20	Paid to A. B.	150.00		500.00
1911	Aug	31	Balance forward			500.00
1911	Sep	1	Balance forward			500.00
1911	Sep	15	Received from C. D.		100.00	600.00
1911	Sep	30	Balance forward			600.00
1911	Oct	1	Balance forward			600.00
1911	Oct	10	Received from E. F.		150.00	750.00
1911	Oct	20	Paid to G. H.	200.00		550.00
1911	Oct	31	Balance forward			550.00
1911	Nov	1	Balance forward			550.00
1911	Nov	15	Received from I. J.		100.00	650.00
1911	Nov	30	Balance forward			650.00
1911	Dec	1	Balance forward			650.00
1911	Dec	15	Received from K. L.		150.00	800.00
1911	Dec	31	Balance forward			800.00

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
20.2.10.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA H	RS 9.289,52	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA I	RS 9.867,73	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA J	RS 8.149,05	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA K	RS 6.803,70	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA L	RS 7.435,38	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA M	RS 10.641,31	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA N	RS 19.245,19	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA O	RS 8.235,70	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA P	RS 12.597,23	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA Q	RS 10.481,21	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.18	JUNTA R	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA R	RS 73.397,54	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.19	JUNTA S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA S	RS 13.897,64	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.2.10.20	JUNTA T	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - JUNTA T	RS 3.367,79	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.3</b>		<b>REDE LÓGICA ESTRUTURADA</b>	<b>RS 2.439.990,68</b>	<b>RS 67.803,21</b>	<b>RS 6.483,34</b>	0,00%
<b>20.3.1</b>		<b>REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS &amp; ELETRODUTOS</b>	<b>RS 706.156,56</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
20.3.1.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA A	RS 27.709,58	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA B	RS 22.935,97	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA C	RS 25.654,67	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA D	RS 37.475,73	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA E	RS 33.577,74	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA F	RS 36.614,22	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA G	RS 35.639,72	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA H	RS 34.757,03	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA I	RS 36.924,93	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA J	RS 30.491,84	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA K	RS 25.456,94	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA L	RS 27.822,57	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA M	RS 39.820,17	RS -	RS - 9,562%	99,09%
20.3.1.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA N	RS 72.006,78	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.3.1.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA O	RS 30.816,67	RS -	RS - 9,562%	70,00%
20.3.1.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA P	RS 47.100,64	RS -	RS - 9,562%	20,00%
20.3.1.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA Q	RS 39.219,94	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.3.1.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA R	RS 50.130,05	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.3.1.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - INFRA EST. - ELETROCALHAS & ELETRODUTOS - JUNTA S	RS 52.001,37	RS -	RS - 9,562%	100,00%

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. The second section covers the process of reconciling accounts. It explains how to compare the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. Regular reconciliation helps in catching errors early and prevents them from escalating.

3. The third part of the document addresses the issue of budgeting. It provides a framework for setting realistic financial goals and allocating resources accordingly. This helps in controlling costs and ensuring that the organization stays on track.

4. The final section discusses the role of technology in financial management. It highlights how modern accounting software can streamline processes, reduce manual errors, and provide real-time insights into the financial health of the organization.

5. The document also touches upon the importance of staying updated with the latest tax regulations and accounting standards. Compliance is a key aspect of financial management, and any non-compliance can lead to significant penalties.

6. Additionally, it mentions the need for a strong internal control system. This includes separating duties, requiring approvals for transactions, and conducting regular audits to ensure the integrity of the financial data.

7. The document concludes by emphasizing the value of financial reporting. Clear and concise reports provide stakeholders with the information they need to make informed decisions and drive the organization's success.

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15ª Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
			R\$		MEDIÇÃO		REAJUSTE				
<b>20.3.2</b>		<b>REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>526.030,38</b>	<b>R\$</b>	<b>67.803,21</b>		<b>R\$</b>	<b>6.483,34</b>		
20.3.2.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	20.641,43	R\$	16.513,15	80,00%	R\$	1.578,99	9,562%	80,00%
20.3.2.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	17.085,47	R\$	13.668,37	80,00%	R\$	1.306,97	9,562%	80,00%
20.3.2.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	19.116,68	R\$	15.288,55	80,00%	R\$	1.461,89	9,562%	80,00%
20.3.2.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	27.916,43	R\$	22.333,15	80,00%	R\$	2.135,50	9,562%	80,00%
20.3.2.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	25.012,74	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	27.274,68	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	26.548,75	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	25.891,22	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	27.306,13	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	22.713,99	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	18.963,40	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	20.725,60	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	29.462,85	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	53.639,32	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	22.955,97	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	35.086,23	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	29.315,73	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	37.342,90	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	38.736,88	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
<b>20.3.3</b>		<b>REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>592.257,07</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	25.240,17	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	19.236,51	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	21.916,70	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	31.431,08	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	28.261,82	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	30.708,53	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	29.891,21	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	29.150,89	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	30.969,12	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	25.573,66	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	21.350,87	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	23.734,95	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	33.397,38	R\$	-		R\$	-	9,562%	0,00%

1912

1. The first part of the report deals with the general conditions of the country and the state of the population. It is found that the population is increasing rapidly and that the country is becoming more and more civilized.

2. The second part of the report deals with the economic conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more industrialized and that the standard of living is improving.

3. The third part of the report deals with the social conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more democratic and that the rights of the people are being protected.

4. The fourth part of the report deals with the political conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more united and that the government is becoming more and more efficient.

5. The fifth part of the report deals with the cultural conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more educated and that the arts and sciences are being encouraged.

6. The sixth part of the report deals with the military conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more powerful and that the army is becoming more and more modern.

7. The seventh part of the report deals with the foreign relations of the country. It is found that the country is becoming more and more respected and that its interests are being protected.

8. The eighth part of the report deals with the future of the country. It is found that the country has a bright future and that it will continue to progress and prosper.

1912

1. The first part of the report deals with the general conditions of the country and the state of the population. It is found that the population is increasing rapidly and that the country is becoming more and more civilized.

2. The second part of the report deals with the economic conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more industrialized and that the standard of living is improving.

3. The third part of the report deals with the social conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more democratic and that the rights of the people are being protected.

4. The fourth part of the report deals with the political conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more united and that the government is becoming more and more efficient.

5. The fifth part of the report deals with the cultural conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more educated and that the arts and sciences are being encouraged.


6. The sixth part of the report deals with the military conditions of the country. It is found that the country is becoming more and more powerful and that the army is becoming more and more modern.

7. The seventh part of the report deals with the foreign relations of the country. It is found that the country is becoming more and more respected and that its interests are being protected.

8. The eighth part of the report deals with the future of the country. It is found that the country has a bright future and that it will continue to progress and prosper.

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	RS 60.392,45	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	RS 25.846,10	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	RS 39.503,55	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	RS 32.893,96	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	RS 42.044,33	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	RS 43.613,81	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.3.4</b>		<b>REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS</b>	<b>RS 511.907,51</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	RS 20.087,25	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	RS 16.626,76	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	RS 18.597,60	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	RS 27.156,93	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	RS 24.341,20	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	RS 26.542,40	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	RS 25.835,97	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	RS 25.196,09	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	RS 26.767,64	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	RS 22.104,17	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	RS 18.454,27	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	RS 20.169,16	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	RS 28.866,46	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	RS 52.199,21	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	RS 22.339,64	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	RS 34.144,23	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	RS 28.431,34	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA R	RS 36.340,31	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.4.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA S	RS 37.696,87	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.3.5</b>		<b>REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS</b>	<b>RS 105.619,16</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.3.5.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA A	RS 4.066,80	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.5.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA B	RS 3.766,20	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.5.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA C	RS 3.765,21	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.5.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA D	RS 5.500,13	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.5.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA E	RS 4.928,04	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.5.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA F	RS 5.471,69	RS	-	9,562%	0,00%
20.3.5.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA G	RS 5.230,67	RS	-	9,562%	0,00%



EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)		15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %			
					MEDIÇÃO	REAJUSTE					
20.3.5.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA H	RS	5.101,12	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA I	RS	5.419,29	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA J	RS	4.475,14	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA K	RS	3.736,19	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA L	RS	4.083,38	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA M	RS	5.844,21	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA N	RS	10.568,09	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA O	RS	4.522,81	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA P	RS	6.912,73	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA Q	RS	5.756,12	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA R	RS	7.357,34	RS	-	9,562%	0,00%			
20.3.5.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - ACABAMENTOS - JUNTA S	RS	7.631,99	RS	-	9,562%	0,00%			
<b>20.4</b>		<b>SPDA</b>	<b>RS</b>	<b>235.332,59</b>	<b>RS</b>	<b>65.591,83</b>	<b>RS</b>	<b>6.271,89</b>	0,00%		
<b>20.4.1</b>		<b>SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES</b>	<b>RS</b>	<b>51.387,20</b>	<b>RS</b>	<b>17.992,06</b>	<b>RS</b>	<b>1.720,40</b>	0,00%		
20.4.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA A	RS	2.582,02	RS	2.582,02	100,00%	RS	246,89	9,562%	100,00%
20.4.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA B	RS	2.137,10	RS	2.137,10	100,00%	RS	204,35	9,562%	100,00%
20.4.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA D	RS	3.492,53	RS	3.492,53	100,00%	RS	333,96	9,562%	100,00%
20.4.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA E	RS	3.128,83	RS	3.128,83	100,00%	RS	299,18	9,562%	100,00%
20.4.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA F	RS	3.412,28	RS	3.412,28	100,00%	RS	326,28	9,562%	100,00%
20.4.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA H	RS	3.239,30	RS	3.239,30	100,00%	RS	309,74	9,562%	100,00%
20.4.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA I	RS	3.440,92	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA L	RS	2.592,75	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA M	RS	3.710,67	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA N	RS	6.710,88	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA O	RS	2.871,82	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA P	RS	4.392,71	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA Q	RS	6.654,85	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA S	RS	4.846,17	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA EMBUTIDA PILARES - JUNTA T	RS	1.174,36	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.4.2</b>		<b>SPDA - CORDOALHA ENTERRADA</b>	<b>RS</b>	<b>114.965,87</b>	<b>RS</b>	-	-	<b>RS</b>	-	-	0,00%
20.4.2.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA A	RS	5.776,63	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.2.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA B	RS	4.781,23	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.2.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA D	RS	7.813,66	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.2.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA E	RS	6.999,95	RS	-	-	RS	-	9,562%	100,00%

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO		REAJUSTE			
20.4.2.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA F	RS 7.634,11	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.2.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA H	RS 7.247,11	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	RS 7.698,19	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	RS 5.800,63	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	RS 8.301,69	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	RS 15.013,90	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	RS 6.424,98	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	RS 9.827,58	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	RS 8.176,79	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	RS 10.842,08	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	RS 2.627,34	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.4.3</b>		<b>SPDA - CORDOALHA COBERTURA</b>	<b>RS 68.979,52</b>	<b>RS</b>	<b>47.599,77</b>	<b>RS</b>	<b>4.551,49</b>		<b>0,00%</b>
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	RS 3.465,98	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	RS 2.868,74	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	RS 4.655,20	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	RS 4.199,97	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	RS 4.580,47	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.4.3.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA H	RS 4.348,26	RS	4.348,26	RS	415,75	9,562%	100,00%
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	RS 4.618,91	RS	4.618,91	RS	441,66	9,562%	100,00%
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	RS 3.480,38	RS	3.480,38	RS	332,79	9,562%	100,00%
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	RS 4.981,01	RS	4.981,01	RS	476,28	9,562%	100,00%
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	RS 9.008,34	RS	9.008,34	RS	861,38	9,562%	100,00%
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	RS 3.854,99	RS	3.854,99	RS	368,61	9,562%	100,00%
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	RS 5.896,55	RS	5.896,55	RS	563,83	9,562%	100,00%
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	RS 4.906,07	RS	4.906,07	RS	469,12	9,562%	100,00%
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	RS 6.505,25	RS	6.505,25	RS	622,03	9,562%	100,00%
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	RS 4.376,40	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.5</b>		<b>SUBESTAÇÃO/GRUPO GERADOR</b>	<b>RS 3.483.266,64</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
<b>20.5.1</b>		<b>SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO</b>	<b>RS 1.810,87</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
20.5.1.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	RS 1.810,87	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.5.2</b>		<b>SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS</b>	<b>RS 156.744,26</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
20.5.2.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES	RS 156.744,26	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.5.3</b>		<b>SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA</b>	<b>RS 40.685,55</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
20.5.3.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INERA	RS 40.685,55	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is mostly illegible due to fading and low contrast.



Faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is mostly illegible due to fading and low contrast. There is a small, dark mark at the top center of the page.



**EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	15a Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$ 1.044.458,66	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$ 1.612.826,27	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$ 211.348,97	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$ 211.348,97	R\$ -	R\$ - 9,562%	0,00%
20.6		HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.736.270,28	R\$ 174.901,95	R\$ 16.724,11	0,00%
20.6.1		ESGOTO	R\$ 597.484,86	R\$ 27.666,54	R\$ 2.645,47	0,00%
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$ 512.106,19	R\$ 27.666,54	R\$ 2.645,47	0,00%
20.6.1.1.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA A	R\$ 20.095,95	R\$ 10.047,52	R\$ 960,74	100,00%
20.6.1.1.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA B	R\$ 16.633,21	R\$ 8.316,60	R\$ 795,23	100,00%
20.6.1.1.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA C	R\$ 18.604,82	R\$ 9.302,41	R\$ 889,50	100,00%
20.6.1.1.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA D	R\$ 27.177,48	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA E	R\$ 24.350,65	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA F	R\$ 26.552,71	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA G	R\$ 25.846,00	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA H	R\$ 25.205,87	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA I	R\$ 26.778,03	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA J	R\$ 22.112,75	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA K	R\$ 18.461,43	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA L	R\$ 20.176,98	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA M	R\$ 28.877,67	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA N	R\$ 52.219,47	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA O	R\$ 22.348,31	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA P	R\$ 24.157,45	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA Q	R\$ 28.442,58	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA R	R\$ 36.354,42	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.1.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO INTERNO - JUNTA S	R\$ 37.711,50	R\$ -	R\$ -	100,00%
20.6.1.2		ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 81.164,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.6.1.2.1	JUNTA A	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	R\$ 3.128,59	R\$ -	R\$ - 9,562%	100,00%



EVNTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVNTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO		REAJUSTE	
20.6.1.2.2	JUNTA B	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	RS 2.589,48	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.1.2.3	JUNTA C	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	RS 2.896,53	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.1.2.4	JUNTA D	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	RS 4.231,83	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.1.2.5	JUNTA E	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	RS 3.791,13	RS	-	RS - 9,562%	100,00%
20.6.1.2.6	JUNTA F	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	RS 4.134,59	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.7	JUNTA G	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	RS 4.024,48	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.8	JUNTA H	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	RS 3.924,99	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.9	JUNTA I	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	RS 4.169,29	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.10	JUNTA J	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	RS 3.443,12	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.11	JUNTA K	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	RS 2.874,69	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.12	JUNTA L	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	RS 3.141,58	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.13	JUNTA M	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	RS 4.496,14	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.14	JUNTA N	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	RS 8.131,44	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.15	JUNTA O	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	RS 8.479,73	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.16	JUNTA P	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	RS 5.322,56	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.17	JUNTA Q	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	RS 4.428,50	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.18	JUNTA R	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	RS 5.660,70	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.19	JUNTA S	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	RS 5.872,00	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.2.20	JUNTA T	ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	RS 1.422,95	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.6.1.3</b>		<b>ESGOTO - ACABAMENTO</b>	<b>RS 4.214,36</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>0,00%</b>
20.6.1.3.1	JUNTA A	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA A	RS 165,37	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.2	JUNTA B	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA B	RS 136,88	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.3	JUNTA C	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA C	RS 153,11	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.4	JUNTA D	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA D	RS 223,66	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.5	JUNTA E	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA E	RS 200,39	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.6	JUNTA F	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA F	RS 218,51	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.7	JUNTA G	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA G	RS 212,70	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.8	JUNTA H	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA H	RS 207,43	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.9	JUNTA I	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA I	RS 220,37	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.10	JUNTA J	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA J	RS 181,98	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.11	JUNTA K	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA K	RS 151,93	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.12	JUNTA L	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA L	RS 166,98	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.13	JUNTA M	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA M	RS 237,65	RS	-	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.14	JUNTA N	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA N	RS 429,74	RS	-	RS - 9,562%	0,00%

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by noise and low contrast.

Faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by noise and low contrast.

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
20.6.1.3.15	JUNTA O	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA O	RS 183,91	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.16	JUNTA P	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA P	RS 281,10	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.17	JUNTA Q	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA Q	RS 234,07	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.18	JUNTA R	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA R	RS 299,18	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.6.1.3.19	JUNTA S	ESGOTO - ACABAMENTO - JUNTA S	RS 310,35	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.6.2</b>		<b>ÁGUA FRIA</b>	<b>RS 426.264,66</b>	<b>RS 55.144,33</b>	<b>RS 5.272,90</b>	0,00%
<b>20.6.2.1</b>		<b>ALIMENTAÇÃO</b>	<b>RS 30.686,89</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
20.6.2.1.1	HRC	RESERVATÓRIO INFERIOR 12.000 LITROS - HRC	RS 19.841,35	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.6.2.1.2	HRC	TUBULAÇÃO, REGISTROS, CONEXÕES - HRC	RS 5.750,69	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.6.2.1.3	HRC	BOMBA DE RECALQUE - HRC	RS 5.094,86	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.6.2.2</b>		<b>ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES</b>	<b>RS 254.981,38</b>	<b>RS 52.267,66</b>	<b>RS 4.997,83</b>	0,00%
20.6.2.2.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	RS 9.828,59	RS 9.828,59 100,00%	RS 959,81 9,562%	100,00%
20.6.2.2.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	RS 8.134,98	RS 8.134,98 100,00%	RS 777,87 9,562%	100,00%
20.6.2.2.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	RS 9.099,58	RS 9.099,58 100,00%	RS 870,10 9,562%	100,00%
20.6.2.2.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	RS 13.294,49	RS 13.294,49 100,00%	RS 1.271,22 9,562%	100,00%
20.6.2.2.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	RS 11.910,01	RS 11.910,01 100,00%	RS 1.138,84 9,562%	100,00%
20.6.2.2.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	RS 12.988,99	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	RS 12.643,08	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	RS 12.330,53	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	RS 13.098,02	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	RS 10.816,71	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	RS 9.030,96	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	RS 9.869,43	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	RS 14.124,83	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	RS 25.545,28	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	RS 10.931,73	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	RS 16.721,05	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	RS 13.912,33	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	RS 17.783,35	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	RS 18.447,16	RS -	RS - 9,562%	100,00%
20.6.2.2.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	RS 4.470,56	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.6.2.3</b>		<b>ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS</b>	<b>RS 72.407,99</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	0,00%
20.6.2.3.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS 25000 LITROS - JUNTA A	RS 72.407,99	RS -	RS - 9,562%	100,00%
<b>20.6.2.4</b>		<b>ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS</b>	<b>RS 66.270,06</b>	<b>RS 2.876,67</b>	<b>RS 275,07</b>	0,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
					MEDIÇÃO	REAJUSTE		
20.6.2.4.1	JUNTA A	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA A	RS	2.554,47	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.2	JUNTA B	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA B	RS	2.114,29	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.3	JUNTA C	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA C	RS	2.365,00	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	RS	3.455,26	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	RS	3.095,43	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	RS	3.375,86	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	RS	3.285,96	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	RS	3.204,72	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	RS	3.404,20	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	RS	2.811,28	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	RS	2.347,16	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	RS	2.365,08	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	RS	3.671,07	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	RS	6.639,26	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	RS	2.841,17	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	RS	4.345,83	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	RS	3.615,84	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	RS	4.621,92	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	RS	4.794,45	RS	2.876,67	60,00%	60,00%
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	RS	1.461,83	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.6.2.5</b>		<b>ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS</b>	<b>RS</b>	<b>1.918,34</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	RS	1.918,34	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.6.3</b>		<b>ÁGUA QUENTE</b>	<b>RS</b>	<b>51.071,03</b>	<b>RS</b>	<b>863,97</b>	<b>82,61</b>	<b>0,00%</b>
<b>20.6.3.1</b>		<b>ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES</b>	<b>RS</b>	<b>51.071,03</b>	<b>RS</b>	<b>863,97</b>	<b>82,61</b>	<b>0,00%</b>
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	RS	2.004,03	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	RS	1.658,79	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	RS	1.855,41	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	RS	2.710,34	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	RS	2.428,43	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	RS	2.648,05	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	RS	2.577,55	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	RS	2.513,72	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	RS	2.670,50	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	RS	2.205,25	RS	-	9,562%	100,00%

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. The second section outlines the procedures for handling discrepancies between the recorded amounts and the actual cash received. It states that any such variance must be investigated immediately and reported to the appropriate authority.

3. The third part of the document details the process of reconciling the accounts at the end of each month. It requires that the total recorded income matches the bank statements and the physical cash on hand.

4. The fourth section discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. It notes that the auditor has the right to request any supporting documents and to conduct interviews with the staff involved.

5. The fifth part of the document covers the consequences of failing to maintain proper records. It states that any individual found to be deliberately falsifying records may face disciplinary action, including suspension or termination.

6. The sixth section provides information on the internal controls that are in place to prevent fraud. These include the separation of duties, the requirement for dual signatures on checks, and the regular rotation of staff.

7. The seventh part of the document discusses the importance of confidentiality. It states that all financial information is considered sensitive and should be shared only on a need-to-know basis.

8. The eighth section of the document covers the process of reporting any suspected irregularities. It provides a clear channel for reporting and assures that all reports will be handled discreetly and thoroughly.

9. The ninth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on changes in accounting standards and regulations. It requires that all staff receive regular training on these topics.

10. The tenth and final section of the document provides a summary of the key points and reiterates the commitment to integrity and accuracy in all financial reporting.

Date	Description	Amount	Account
2023-01-01	Opening Balance	1000.00	General Fund
2023-01-05	Revenue from Sales	500.00	General Fund
2023-01-10	Payment of Rent	200.00	General Fund
2023-01-15	Revenue from Services	300.00	General Fund
2023-01-20	Payment of Utilities	150.00	General Fund
2023-01-25	Revenue from Donations	100.00	General Fund
2023-01-30	Payment of Salaries	400.00	General Fund
2023-02-01	Closing Balance	1150.00	General Fund

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15ª Medição				MEDICÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDICÃO		REAJUSTE			
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	RS 1.841,11	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	RS 2.012,20	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	RS 2.879,90	RS	863,97	RS	82,61	9,562%	100,00%
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	RS 5.207,71	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	RS 2.228,74	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	RS 3.406,44	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	RS 2.836,48	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	RS 3.625,53	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	RS 3.760,87	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
<b>20.6.4</b>		<b>PLUVIAL</b>	<b>RS 661.449,74</b>	<b>RS</b>	<b>91.227,02</b>	<b>RS</b>	<b>8.723,13</b>		0,00%
<b>20.6.4.1</b>		<b>PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES</b>	<b>RS 84.058,32</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		0,00%
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	RS 3.263,27	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	RS 2.700,96	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	RS 3.021,22	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	RS 4.414,01	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.5	JUNTA E	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	RS 3.954,33	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.6	JUNTA F	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	RS 4.312,57	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.7	JUNTA G	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	RS 4.197,73	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.8	JUNTA H	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	RS 4.093,95	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.9	JUNTA I	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	RS 4.348,77	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.10	JUNTA J	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	RS 3.591,34	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.11	JUNTA K	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	RS 2.998,44	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.12	JUNTA L	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	RS 3.276,82	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.13	JUNTA M	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	RS 4.689,69	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.14	JUNTA N	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	RS 8.481,48	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.15	JUNTA O	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	RS 3.629,53	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.16	JUNTA P	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	RS 5.551,68	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.17	JUNTA Q	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	RS 4.619,14	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.18	JUNTA R	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	RS 5.904,39	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.19	JUNTA S	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	RS 6.124,78	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.1.20	JUNTA T	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	RS 1.484,21	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.6.4.2</b>		<b>PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES, PRUMADAS</b>	<b>RS 80.872,21</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>		0,00%
20.6.4.2.1	JUNTA A	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	RS 3.117,33	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.6.4.2.2	JUNTA B	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	RS 2.580,16	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %			
					MEDIÇÃO	REAJUSTE					
20.6.4.2.3	JUNTA C	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	RS	2.886,11	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.4	JUNTA D	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	RS	4.216,60	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.5	JUNTA E	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	RS	3.777,49	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.6	JUNTA F	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	RS	4.119,71	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.7	JUNTA G	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	RS	4.010,00	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.8	JUNTA H	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	RS	3.910,86	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.9	JUNTA I	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	RS	4.154,29	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.10	JUNTA J	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	RS	5.430,73	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.11	JUNTA K	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	RS	2.864,34	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.12	JUNTA L	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	RS	3.130,28	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.13	JUNTA M	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	RS	4.479,96	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.14	JUNTA N	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	RS	8.102,17	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.15	JUNTA O	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	RS	3.467,21	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.16	JUNTA P	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	RS	5.303,40	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.17	JUNTA Q	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	RS	4.412,56	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.18	JUNTA R	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	RS	5.640,33	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.19	JUNTA S	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	RS	5.850,87	RS	-	9,562%	100,00%			
20.6.4.2.20	JUNTA T	PLUVIAL TERREO E EMBUTIDOS - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA T	RS	4.417,83	RS	-	9,562%	0,00%			
<b>20.6.4.3</b>		<b>PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM</b>	<b>R\$</b>	<b>445.039,83</b>	<b>RS</b>	<b>91.227,02</b>	<b>RS</b>	<b>8.723,13</b>	<b>0,00%</b>		
20.6.4.3.1	JUNTA A	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA A	RS	17.154,65	RS	17.154,65	100,00%	RS	1.640,33	9,562%	100,00%
20.6.4.3.2	JUNTA B	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA B	RS	14.198,65	RS	14.198,65	100,00%	RS	1.357,67	9,562%	100,00%
20.6.4.3.3	JUNTA C	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA C	RS	15.882,25	RS	15.882,25	100,00%	RS	1.518,66	9,562%	100,00%
20.6.4.3.4	JUNTA D	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA D	RS	23.203,96	RS	23.203,96	100,00%	RS	2.218,76	9,562%	100,00%
20.6.4.3.5	JUNTA E	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA E	RS	20.787,52	RS	20.787,52	100,00%	RS	1.987,70	9,562%	100,00%
20.6.4.3.6	JUNTA F	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA F	RS	22.670,75	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.7	JUNTA G	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA G	RS	22.067,01	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.8	JUNTA H	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA H	RS	21.521,48	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.9	JUNTA I	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA I	RS	22.861,05	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.10	JUNTA J	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA J	RS	18.879,29	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.11	JUNTA K	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA K	RS	15.762,47	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.12	JUNTA L	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA L	RS	17.215,92	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.13	JUNTA M	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA M	RS	24.653,23	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.14	JUNTA N	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA N	RS	44.586,26	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.6.4.3.15	JUNTA O	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA O	RS	19.080,04	RS	-	-	RS	-	9,562%	0,00%

Year	Month	Day	Event	Location	Remarks
1941	Jan	1	...	...	...
1941	Jan	2	...	...	...
1941	Jan	3	...	...	...
1941	Jan	4	...	...	...
1941	Jan	5	...	...	...
1941	Jan	6	...	...	...
1941	Jan	7	...	...	...
1941	Jan	8	...	...	...
1941	Jan	9	...	...	...
1941	Jan	10	...	...	...
1941	Jan	11	...	...	...
1941	Jan	12	...	...	...
1941	Jan	13	...	...	...
1941	Jan	14	...	...	...
1941	Jan	15	...	...	...
1941	Jan	16	...	...	...
1941	Jan	17	...	...	...
1941	Jan	18	...	...	...
1941	Jan	19	...	...	...
1941	Jan	20	...	...	...
1941	Jan	21	...	...	...
1941	Jan	22	...	...	...
1941	Jan	23	...	...	...
1941	Jan	24	...	...	...
1941	Jan	25	...	...	...
1941	Jan	26	...	...	...
1941	Jan	27	...	...	...
1941	Jan	28	...	...	...
1941	Jan	29	...	...	...
1941	Jan	30	...	...	...
1941	Jan	31	...	...	...
1941	Feb	1	...	...	...
1941	Feb	2	...	...	...
1941	Feb	3	...	...	...
1941	Feb	4	...	...	...
1941	Feb	5	...	...	...
1941	Feb	6	...	...	...
1941	Feb	7	...	...	...
1941	Feb	8	...	...	...
1941	Feb	9	...	...	...
1941	Feb	10	...	...	...
1941	Feb	11	...	...	...
1941	Feb	12	...	...	...
1941	Feb	13	...	...	...
1941	Feb	14	...	...	...
1941	Feb	15	...	...	...
1941	Feb	16	...	...	...
1941	Feb	17	...	...	...
1941	Feb	18	...	...	...
1941	Feb	19	...	...	...
1941	Feb	20	...	...	...
1941	Feb	21	...	...	...
1941	Feb	22	...	...	...
1941	Feb	23	...	...	...
1941	Feb	24	...	...	...
1941	Feb	25	...	...	...
1941	Feb	26	...	...	...
1941	Feb	27	...	...	...
1941	Feb	28	...	...	...
1941	Feb	29	...	...	...
1941	Mar	1	...	...	...
1941	Mar	2	...	...	...
1941	Mar	3	...	...	...
1941	Mar	4	...	...	...
1941	Mar	5	...	...	...
1941	Mar	6	...	...	...
1941	Mar	7	...	...	...
1941	Mar	8	...	...	...
1941	Mar	9	...	...	...
1941	Mar	10	...	...	...
1941	Mar	11	...	...	...
1941	Mar	12	...	...	...
1941	Mar	13	...	...	...
1941	Mar	14	...	...	...
1941	Mar	15	...	...	...
1941	Mar	16	...	...	...
1941	Mar	17	...	...	...
1941	Mar	18	...	...	...
1941	Mar	19	...	...	...
1941	Mar	20	...	...	...
1941	Mar	21	...	...	...
1941	Mar	22	...	...	...
1941	Mar	23	...	...	...
1941	Mar	24	...	...	...
1941	Mar	25	...	...	...
1941	Mar	26	...	...	...
1941	Mar	27	...	...	...
1941	Mar	28	...	...	...
1941	Mar	29	...	...	...
1941	Mar	30	...	...	...
1941	Mar	31	...	...	...
1941	Apr	1	...	...	...
1941	Apr	2	...	...	...
1941	Apr	3	...	...	...
1941	Apr	4	...	...	...
1941	Apr	5	...	...	...
1941	Apr	6	...	...	...
1941	Apr	7	...	...	...
1941	Apr	8	...	...	...
1941	Apr	9	...	...	...
1941	Apr	10	...	...	...
1941	Apr	11	...	...	...
1941	Apr	12	...	...	...
1941	Apr	13	...	...	...
1941	Apr	14	...	...	...
1941	Apr	15	...	...	...
1941	Apr	16	...	...	...
1941	Apr	17	...	...	...
1941	Apr	18	...	...	...
1941	Apr	19	...	...	...
1941	Apr	20	...	...	...
1941	Apr	21	...	...	...
1941	Apr	22	...	...	...
1941	Apr	23	...	...	...
1941	Apr	24	...	...	...
1941	Apr	25	...	...	...
1941	Apr	26	...	...	...
1941	Apr	27	...	...	...
1941	Apr	28	...	...	...
1941	Apr	29	...	...	...
1941	Apr	30	...	...	...
1941	Apr	30	...	...	...

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO	REAJUSTE		
20.6.4.3.16	JUNTA P	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA P	RS 29.184,62	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.3.17	JUNTA Q	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA Q	RS 24.282,33	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.3.18	JUNTA R	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA R	RS 31.038,74	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.3.19	JUNTA S	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA S	RS 32.197,33	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.3.20	JUNTA T	PLUVIAL EXTERNO - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM - JUNTA T	RS 7.802,32	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>20.6.4.4</b>		<b>PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS</b>	<b>RS 50.879,37</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
20.6.4.4.1	JUNTA A	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA A	RS 2.791,18	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.2	JUNTA B	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA B	RS 2.210,22	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.3	JUNTA C	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA C	RS 2.384,15	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.4	JUNTA D	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA D	RS 3.775,44	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.5	JUNTA E	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA E	RS 3.382,27	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.6	JUNTA F	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA F	RS 3.688,68	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.7	JUNTA H	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA H	RS 3.501,69	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.8	JUNTA I	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA I	RS 3.719,65	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.9	JUNTA L	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA L	RS 2.802,77	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.10	JUNTA M	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA M	RS 4.011,25	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.11	JUNTA O	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA O	RS 3.104,45	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.12	JUNTA P	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA P	RS 4.748,53	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.13	JUNTA Q	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA Q	RS 3.950,90	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.14	JUNTA S	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA S	RS 3.238,72	RS -	RS -	9,562%	0,00%
20.6.4.4.15	JUNTA T	PLUVIAL - GRELHAS E TAMPAS - JUNTA T	RS 1.269,49	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>20.7</b>		<b>GASES MEDICINAIS</b>	<b>RS 2.069.360,59</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
<b>20.7.1</b>		<b>TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA</b>	<b>RS 940.034,89</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
20.7.1.1	JUNTA A	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA A	RS 41.120,08	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.2	JUNTA B	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA B	RS 34.034,48	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.3	JUNTA C	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA C	RS 38.070,11	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.4	JUNTA D	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA D	RS 55.620,42	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.5	JUNTA F	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA F	RS 34.342,30	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.6	JUNTA G	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA G	RS 52.895,12	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.7	JUNTA H	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA H	RS 21.587,43	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.8	JUNTA I	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA I	RS 64.708,45	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.9	JUNTA J	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA J	RS 45.254,09	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.10	JUNTA K	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA K	RS 37.783,00	RS -	RS -	9,562%	100,00%
20.7.1.11	JUNTA L	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA L	RS 41.290,92	RS -	RS -	9,562%	100,00%

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.

Faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15a Medição				MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO		REAJUSTE			
20.7.1.12	JUNTA M	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA M	RS 59.094,35	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.1.13	JUNTA N	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA N	RS 106.874,29	RS	-	RS	-	9,562%	99,99%
20.7.1.14	JUNTA O	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA O	RS 45.735,29	RS	-	RS	-	9,562%	99,99%
20.7.1.15	JUNTA P	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA P	RS 69.956,19	RS	-	RS	-	9,562%	99,99%
20.7.1.16	JUNTA R	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA R	RS 74.400,57	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.1.17	JUNTA S	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS INTERNA - JUNTA S	RS 77.177,74	RS	-	RS	-	9,562%	99,99%
<b>20.7.2</b>		<b>TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA</b>	<b>RS 49.475,52</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
20.7.2.1	IMPLANTAÇÃO	TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EXTERNA - IMPLANTAÇÃO	RS 49.475,52	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.7.3</b>		<b>POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O</b>	<b>RS 99.814,56</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
20.7.3.1	JUNTA A	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA A	RS 4.366,20	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.2	JUNTA B	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA B	RS 3.613,84	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.3	JUNTA C	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA C	RS 4.042,35	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.4	JUNTA D	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA D	RS 5.905,87	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.5	JUNTA F	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA F	RS 5.770,16	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.6	JUNTA G	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA G	RS 5.616,50	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.7	JUNTA H	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA H	RS 5.477,65	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.8	JUNTA I	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA I	RS 5.818,60	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.9	JUNTA J	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA J	RS 4.805,16	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.10	JUNTA K	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA K	RS 4.011,87	RS	-	RS	-	9,562%	99,99%
20.7.3.11	JUNTA L	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA L	RS 4.384,34	RS	-	RS	-	9,562%	100,00%
20.7.3.12	JUNTA M	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA M	RS 6.274,74	RS	-	RS	-	9,562%	99,99%
20.7.3.13	JUNTA N	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA N	RS 11.345,10	RS	-	RS	-	9,562%	99,99%
20.7.3.14	JUNTA O	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA O	RS 4.856,25	RS	-	RS	-	9,562%	99,99%
20.7.3.15	JUNTA P	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA P	RS 7.428,07	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.3.16	JUNTA R	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA R	RS 7.899,98	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.3.17	JUNTA S	POSTO DE CONSUMO DE O2, OU AR, OUVACUO OU N2O - JUNTA S	RS 8.194,87	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>20.7.4</b>		<b>CENTRAL DE GASES MEDICINAIS</b>	<b>RS 900.269,35</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
20.7.4.1	JUNTA T	CENTRAL DE OXIGÊNIO - JUNTA T	RS 34.526,76	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.4.2	JUNTA T	CENTRAL DE OXIDO NITROSO - JUNTA T	RS 16.739,32	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.4.3	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - JUNTA T	RS 459.392,30	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.4.4	JUNTA T	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - JUNTA T	RS 328.798,36	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.4.5	JUNTA T	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO - JUNTA T	RS 39.216,95	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.4.6	JUNTA T	FILTRO REGULADOR DE POSTO - JUNTA T	RS 5.493,49	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.7.4.7	JUNTA T	BÔMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - JUNTA T	RS 16.303,09	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
			R\$		MEDIÇÃO	REAJUSTE	R\$	
<b>20.7.5</b>		<b>PAINEL ALARME</b>	<b>R\$</b>	<b>79.766,26</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.7.5.1	JUNTA A	PAINEL ALARME - JUNTA A	R\$	3.489,23	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.2	JUNTA B	PAINEL ALARME - JUNTA B	R\$	2.887,98	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.3	JUNTA C	PAINEL ALARME - JUNTA C	R\$	3.230,42	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.4	JUNTA D	PAINEL ALARME - JUNTA D	R\$	4.719,65	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.5	JUNTA F	PAINEL ALARME - JUNTA F	R\$	4.611,19	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.6	JUNTA G	PAINEL ALARME - JUNTA G	R\$	4.488,39	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.7	JUNTA H	PAINEL ALARME - JUNTA H	R\$	9.377,53	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.8	JUNTA I	PAINEL ALARME - JUNTA I	R\$	4.649,90	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.9	JUNTA J	PAINEL ALARME - JUNTA J	R\$	3.840,02	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.10	JUNTA K	PAINEL ALARME - JUNTA K	R\$	3.206,06	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.11	JUNTA L	PAINEL ALARME - JUNTA L	R\$	3.503,72	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.12	JUNTA M	PAINEL ALARME - JUNTA M	R\$	5.014,43	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.13	JUNTA N	PAINEL ALARME - JUNTA N	R\$	9.068,77	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.14	JUNTA O	PAINEL ALARME - JUNTA O	R\$	9.880,85	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.15	JUNTA P	PAINEL ALARME - JUNTA P	R\$	5.936,10	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.16	JUNTA R	PAINEL ALARME - JUNTA R	R\$	6.313,23	R\$	-	9,562%	0,00%
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	R\$	6.548,88	R\$	-	9,562%	0,00%
<b>20.8</b>		<b>GÁS GLP</b>	<b>R\$</b>	<b>24.166,98</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>20.8.1</b>		<b>GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA</b>	<b>R\$</b>	<b>12.179,03</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	R\$	3.617,40	R\$	-	9,562%	0,00%
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	R\$	4.538,23	R\$	-	9,562%	0,00%
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	R\$	4.023,41	R\$	-	9,562%	0,00%
<b>20.8.2</b>		<b>GÁS GLP - CENTRAL GLP</b>	<b>R\$</b>	<b>11.987,95</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	R\$	11.987,95	R\$	-	9,562%	0,00%
<b>20.9</b>		<b>CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.737.703,85</b>	<b>R\$</b>	<b>399.272,76</b>	<b>38.178,46</b>	<b>0,00%</b>
<b>20.9.1</b>		<b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA</b>	<b>R\$</b>	<b>5.995.554,43</b>	<b>R\$</b>	<b>299.777,72</b>	<b>28.664,75</b>	<b>0,00%</b>
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	R\$	1.063.905,85	R\$	53.195,29	5.086,53	95,69%
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	R\$	1.102.188,40	R\$	55.109,42	5.269,56	95,69%
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	R\$	759.948,17	R\$	37.997,41	3.633,31	95,69%
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	R\$	2.149.615,48	R\$	107.480,77	10.277,31	95,69%
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	R\$	919.896,54	R\$	45.994,83	4.398,03	95,69%
<b>20.9.2</b>		<b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA</b>	<b>R\$</b>	<b>601.064,68</b>	<b>R\$</b>	<b>74.112,97</b>	<b>7.186,68</b>	<b>0,00%</b>
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORIGENA - JUNTA A	R\$	23.582,27	R\$	-	-	100,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)		15a Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %		
					MEDIÇÃO	REAJUSTE			
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	RS	19.518,69	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	RS	21.833,12	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	RS	31.898,18	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	RS	28.576,33	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	RS	31.165,18	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	RS	30.335,23	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	RS	29.585,30	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	RS	31.426,78	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	RS	25.953,11	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	RS	21.668,46	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	RS	23.680,24	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	RS	33.890,47	RS	-	9,562%	89,00%	
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	RS	61.292,15	RS	-	9,562%	-0,00%	
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	RS	26.229,08	RS	2.508,02	9,562%	100,00%	
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	RS	40.119,71	RS	3.836,25	9,562%	100,00%	
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	RS	33.380,60	RS	3.338,06	10,00%	100,00%	
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	RS	42.668,55	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	RS	44.261,25	RS	4.426,13	10,00%	100,00%	
<b>20.9.3</b>		<b>INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS</b>	<b>RS</b>	<b>400.709,78</b>	<b>RS</b>	<b>22.663,82</b>		<b>2,167,11</b>	<b>0,00%</b>
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	RS	15.721,51	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	RS	13.012,46	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	RS	14.555,41	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	RS	21.265,45	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	RS	19.050,89	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	RS	20.776,78	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	RS	20.223,48	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	RS	19.723,53	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	RS	20.951,19	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	RS	17.302,08	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA K	RS	14.445,64	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA L	RS	15.786,83	RS	-	9,562%	100,00%	
20.9.3.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA M	RS	22.803,45	RS	-	9,562%	89,00%	
20.9.3.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA N	RS	40.861,43	RS	-	9,562%	89,00%	
20.9.3.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA O	RS	17.486,04	RS	12.863,78	73,57%	1,230,03	100,00%

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. The second section outlines the various methods used to collect and analyze data. This includes both manual and automated processes, with a focus on ensuring the integrity and security of the information collected.

3. The third part of the document details the reporting requirements for different levels of management. It provides a clear framework for how data should be presented, including the use of charts and graphs to facilitate understanding.

4. The fourth section addresses the challenges associated with data management, such as data redundancy and inconsistent reporting. It offers practical solutions and best practices to overcome these issues.

5. The final part of the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It stresses the need for continuous improvement and regular audits to maintain the highest standards of data accuracy and reliability.

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Value
101	Office Supplies	50	1.20	60.00
102	Printing Services	100	0.80	80.00
103	Travel Expenses	150	0.50	75.00
104	Utilities	200	0.40	80.00
105	Insurance	300	0.30	90.00
106	Salaries	400	0.25	100.00
107	Equipment	50	2.00	100.00
108	Software Licenses	60	1.67	100.20
109	Professional Fees	70	1.43	100.10
110	Marketing	80	1.25	100.00
111	Research & Development	90	1.11	100.00
112	Legal Services	100	1.00	100.00
113	Accounting	110	0.91	100.10
114	IT Support	120	0.83	100.00
115	Security	130	0.77	100.10
116	Facilities	140	0.71	100.00
117	Compliance	150	0.67	100.50
118	Training	160	0.63	100.80
119	Public Relations	170	0.59	100.30
120	Other	180	0.56	100.80



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by noise and low contrast.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by noise and low contrast.







EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
20.10.2.5	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	RS 2.158,94	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.6	JUNTA F	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA F	RS 2.254,52	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.7	JUNTA G	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA G	RS 2.291,82	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.8	JUNTA H	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA H	RS 2.235,16	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.9	JUNTA I	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA I	RS 2.374,29	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.10	JUNTA J	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA J	RS 1.960,75	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.11	JUNTA K	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA K	RS 1.617,05	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.12	JUNTA L	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA L	RS 1.789,04	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.13	JUNTA M	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA M	RS 2.560,42	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.14	JUNTA N	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA N	RS 4.630,61	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.15	JUNTA P	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA P	RS 3.031,04	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.16	JUNTA Q	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA Q	RS 2.521,90	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.17	JUNTA R	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA R	RS 3.223,60	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.18	JUNTA S	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA S	RS 3.343,93	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.2.19	JUNTA T	EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO - JUNTA T	RS 810,33	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.10.3</b>		<b>CENTRAL DE ALARME</b>	<b>RS 50.613,26</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
20.10.3.1	JUNTA M	CENTRAL DE ALARME - JUNTA M	RS 50.613,26	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.10.4</b>		<b>CONJUNTO MOTOR BOMBA</b>	<b>RS 9.856,01</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
20.10.4.1	JUNTA A	CONJUNTO MOTOR BOMBA - JUNTA A	RS 9.856,01	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>20.10.5</b>		<b>ABRIGO, ACIONADOR, ALARME</b>	<b>RS 47.214,05</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
20.10.5.1	JUNTA A	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA A	RS 2.049,68	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.2	JUNTA B	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA B	RS 1.696,49	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.3	JUNTA C	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA C	RS 1.897,65	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.4	JUNTA E	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA E	RS 2.483,75	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.5	JUNTA F	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA F	RS 2.708,76	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.6	JUNTA G	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA G	RS 2.636,62	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.7	JUNTA H	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA H	RS 2.571,44	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.8	JUNTA I	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA I	RS 2.731,50	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.9	JUNTA K	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA K	RS 1.883,34	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.10	JUNTA L	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA L	RS 2.058,29	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.11	JUNTA M	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA M	RS 2.945,63	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.12	JUNTA N	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA N	RS 5.327,28	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.13	JUNTA O	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA O	RS 2.279,73	RS -	RS - 9,562%	0,00%
20.10.5.14	JUNTA P	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA P	RS 3.487,05	RS -	RS - 9,562%	0,00%

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1941	Jan	1	10:00	...	...
1941	Jan	2	10:00	...	...
1941	Jan	3	10:00	...	...
1941	Jan	4	10:00	...	...
1941	Jan	5	10:00	...	...
1941	Jan	6	10:00	...	...
1941	Jan	7	10:00	...	...
1941	Jan	8	10:00	...	...
1941	Jan	9	10:00	...	...
1941	Jan	10	10:00	...	...
1941	Jan	11	10:00	...	...
1941	Jan	12	10:00	...	...
1941	Jan	13	10:00	...	...
1941	Jan	14	10:00	...	...
1941	Jan	15	10:00	...	...
1941	Jan	16	10:00	...	...
1941	Jan	17	10:00	...	...
1941	Jan	18	10:00	...	...
1941	Jan	19	10:00	...	...
1941	Jan	20	10:00	...	...
1941	Jan	21	10:00	...	...
1941	Jan	22	10:00	...	...
1941	Jan	23	10:00	...	...
1941	Jan	24	10:00	...	...
1941	Jan	25	10:00	...	...
1941	Jan	26	10:00	...	...
1941	Jan	27	10:00	...	...
1941	Jan	28	10:00	...	...
1941	Jan	29	10:00	...	...
1941	Jan	30	10:00	...	...
1941	Jan	31	10:00	...	...
1941	Feb	1	10:00	...	...
1941	Feb	2	10:00	...	...
1941	Feb	3	10:00	...	...
1941	Feb	4	10:00	...	...
1941	Feb	5	10:00	...	...
1941	Feb	6	10:00	...	...
1941	Feb	7	10:00	...	...
1941	Feb	8	10:00	...	...
1941	Feb	9	10:00	...	...
1941	Feb	10	10:00	...	...
1941	Feb	11	10:00	...	...
1941	Feb	12	10:00	...	...
1941	Feb	13	10:00	...	...
1941	Feb	14	10:00	...	...
1941	Feb	15	10:00	...	...
1941	Feb	16	10:00	...	...
1941	Feb	17	10:00	...	...
1941	Feb	18	10:00	...	...
1941	Feb	19	10:00	...	...
1941	Feb	20	10:00	...	...
1941	Feb	21	10:00	...	...
1941	Feb	22	10:00	...	...
1941	Feb	23	10:00	...	...
1941	Feb	24	10:00	...	...
1941	Feb	25	10:00	...	...
1941	Feb	26	10:00	...	...
1941	Feb	27	10:00	...	...
1941	Feb	28	10:00	...	...
1941	Feb	29	10:00	...	...
1941	Mar	1	10:00	...	...
1941	Mar	2	10:00	...	...
1941	Mar	3	10:00	...	...
1941	Mar	4	10:00	...	...
1941	Mar	5	10:00	...	...
1941	Mar	6	10:00	...	...
1941	Mar	7	10:00	...	...
1941	Mar	8	10:00	...	...
1941	Mar	9	10:00	...	...
1941	Mar	10	10:00	...	...
1941	Mar	11	10:00	...	...
1941	Mar	12	10:00	...	...
1941	Mar	13	10:00	...	...
1941	Mar	14	10:00	...	...
1941	Mar	15	10:00	...	...
1941	Mar	16	10:00	...	...
1941	Mar	17	10:00	...	...
1941	Mar	18	10:00	...	...
1941	Mar	19	10:00	...	...
1941	Mar	20	10:00	...	...
1941	Mar	21	10:00	...	...
1941	Mar	22	10:00	...	...
1941	Mar	23	10:00	...	...
1941	Mar	24	10:00	...	...
1941	Mar	25	10:00	...	...
1941	Mar	26	10:00	...	...
1941	Mar	27	10:00	...	...
1941	Mar	28	10:00	...	...
1941	Mar	29	10:00	...	...
1941	Mar	30	10:00	...	...
1941	Mar	31	10:00	...	...
1941	Apr	1	10:00	...	...
1941	Apr	2	10:00	...	...
1941	Apr	3	10:00	...	...
1941	Apr	4	10:00	...	...
1941	Apr	5	10:00	...	...
1941	Apr	6	10:00	...	...
1941	Apr	7	10:00	...	...
1941	Apr	8	10:00	...	...
1941	Apr	9	10:00	...	...
1941	Apr	10	10:00	...	...
1941	Apr	11	10:00	...	...
1941	Apr	12	10:00	...	...
1941	Apr	13	10:00	...	...
1941	Apr	14	10:00	...	...
1941	Apr	15	10:00	...	...
1941	Apr	16	10:00	...	...
1941	Apr	17	10:00	...	...
1941	Apr	18	10:00	...	...
1941	Apr	19	10:00	...	...
1941	Apr	20	10:00	...	...
1941	Apr	21	10:00	...	...
1941	Apr	22	10:00	...	...
1941	Apr	23	10:00	...	...
1941	Apr	24	10:00	...	...
1941	Apr	25	10:00	...	...
1941	Apr	26	10:00	...	...
1941	Apr	27	10:00	...	...
1941	Apr	28	10:00	...	...
1941	Apr	29	10:00	...	...
1941	Apr	30	10:00	...	...
1941	May	1	10:00	...	...
1941	May	2	10:00	...	...
1941	May	3	10:00	...	...
1941	May	4	10:00	...	...
1941	May	5	10:00	...	...
1941	May	6	10:00	...	...
1941	May	7	10:00	...	...
1941	May	8	10:00	...	...
1941	May	9	10:00	...	...
1941	May	10	10:00	...	...
1941	May	11	10:00	...	...
1941	May	12	10:00	...	...
1941	May	13	10:00	...	...
1941	May	14	10:00	...	...
1941	May	15	10:00	...	...
1941	May	16	10:00	...	...
1941	May	17	10:00	...	...
1941	May	18	10:00	...	...
1941	May	19	10:00	...	...
1941	May	20	10:00	...	...
1941	May	21	10:00	...	...
1941	May	22	10:00	...	...
1941	May	23	10:00	...	...
1941	May	24	10:00	...	...
1941	May	25	10:00	...	...
1941	May	26	10:00	...	...
1941	May	27	10:00	...	...
1941	May	28	10:00	...	...
1941	May	29	10:00	...	...
1941	May	30	10:00	...	...
1941	May	31	10:00	...	...
1941	Jun	1	10:00	...	...
1941	Jun	2	10:00	...	...
1941	Jun	3	10:00	...	...
1941	Jun	4	10:00	...	...
1941	Jun	5	10:00	...	...
1941	Jun	6	10:00	...	...
1941	Jun	7	10:00	...	...
1941	Jun	8	10:00	...	...
1941	Jun	9	10:00	...	...
1941	Jun	10	10:00	...	...
1941	Jun	11	10:00	...	...
1941	Jun	12	10:00	...	...
1941	Jun	13	10:00	...	...
1941	Jun	14	10:00	...	...
1941	Jun	15	10:00	...	...
1941	Jun	16	10:00	...	...
1941	Jun	17	10:00	...	...
1941	Jun	18	10:00	...	...
1941	Jun	19	10:00	...	...
1941	Jun	20	10:00	...	...
1941	Jun	21	10:00	...	...
1941	Jun	22	10:00	...	...
1941	Jun	23	10:00	...	...
1941	Jun	24	10:00	...	...
1941	Jun	25	10:00	...	...
1941	Jun	26	10:00	...	...
1941	Jun	27	10:00	...	...
1941	Jun	28	10:00	...	...
1941	Jun	29	10:00	...	...
1941	Jun	30	10:00	...	...
1941	Jun	30	10:00	...	...

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15a Medição					
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO		REAJUSTE		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %	
20.10.5.15	JUNTA Q	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA Q	RS 2.901,32	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.10.5.16	JUNTA R	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA R	RS 3.708,59	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
20.10.5.17	JUNTA S	ABRIGO, ACIONADOR, ALARME - JUNTA S	RS 3.847,02	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>21</b>	<b>JUNTA</b>	<b>APARELHOS, LOUCAS E METAIS</b>	<b>RS 898.289,54</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
<b>21.1</b>		<b>ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC)</b>	<b>RS 121.159,25</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
21.1.1	JUNTA A	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA A	RS 4.757,34	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.2	JUNTA B	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA B	RS 3.934,34	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.3	JUNTA C	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA C	RS 4.400,85	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.4	JUNTA D	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA D	RS 6.429,65	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.5	JUNTA E	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA E	RS 5.160,07	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.6	JUNTA F	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA F	RS 6.281,90	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.7	JUNTA G	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA G	RS 6.114,61	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.8	JUNTA H	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA H	RS 5.963,45	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.9	JUNTA I	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA I	RS 6.334,63	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.10	JUNTA J	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA J	RS 5.231,31	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.11	JUNTA K	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA K	RS 4.367,67	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.12	JUNTA L	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA L	RS 4.773,18	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.13	JUNTA M	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA M	RS 6.831,23	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.14	JUNTA N	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA N	RS 12.354,53	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.15	JUNTA O	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA O	RS 5.286,94	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.16	JUNTA P	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA P	RS 8.086,84	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.17	JUNTA Q	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA Q	RS 6.728,46	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.18	JUNTA R	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA R	RS 8.600,61	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.1.19	JUNTA S	ACESSÓRIOS PVC (CHUVEIRO, ENGATE, PORTA PAPEL TOTALHA, SIFÃO, ETC) - JUNTA S	RS 8.921,65	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
<b>21.2</b>		<b>BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS)</b>	<b>RS 107.799,33</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>9,562%</b>	<b>0,00%</b>
21.2.1	JUNTA A	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA A	RS 4.232,76	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.2.2	JUNTA B	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA B	RS 3.500,51	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.2.3	JUNTA C	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA C	RS 3.915,58	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.2.4	JUNTA D	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA D	RS 5.720,67	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.2.5	JUNTA E	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA E	RS 5.124,92	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.2.6	JUNTA F	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA F	RS 5.589,21	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.2.7	JUNTA G	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA G	RS 5.440,37	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.2.8	JUNTA II	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA II	RS 5.305,87	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%
21.2.9	JUNTA I	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA I	RS 5.636,13	RS	-	RS	-	9,562%	0,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	15ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
21.2.10	JUNTA J	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA J	RS 4.654,47	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.11	JUNTA K	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA K	RS 3.886,05	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.12	JUNTA L	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA L	RS 4.246,85	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.13	JUNTA M	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA M	RS 6.077,97	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.14	JUNTA N	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA N	RS 10.992,23	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.15	JUNTA O	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA O	RS 4.703,96	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.16	JUNTA P	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA P	RS 7.195,13	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.17	JUNTA Q	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA Q	RS 5.986,53	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.18	JUNTA R	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA R	RS 7.652,24	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.2.19	JUNTA S	BARRA APOIO (TAMANHOS DIVERSOS) - JUNTA S	RS 7.937,88	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>21.3</b>		<b>EXPURGO</b>	<b>RS 99.375,14</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
21.3.1	JUNTA A	EXPURGO - JUNTA A	RS 9.937,51	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.3.2	JUNTA D	EXPURGO - JUNTA D	RS 9.937,51	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.3.3	JUNTA F	EXPURGO - JUNTA F	RS 9.937,51	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.3.4	JUNTA I	EXPURGO - JUNTA I	RS 9.937,51	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.3.5	JUNTA K	EXPURGO - JUNTA K	RS 9.937,51	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.3.6	JUNTA N	EXPURGO - JUNTA N	RS 19.875,03	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.3.7	JUNTA Q	EXPURGO - JUNTA Q	RS 9.937,51	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.3.8	JUNTA S	EXPURGO - JUNTA S	RS 19.875,03	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>21.4</b>		<b>LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO)</b>	<b>RS 233.624,53</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
21.4.1	JUNTA A	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA A	RS 9.173,15	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.2	JUNTA B	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA B	RS 7.586,37	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.3	JUNTA C	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA C	RS 8.485,92	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.4	JUNTA D	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA D	RS 12.297,94	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.5	JUNTA E	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA E	RS 11.106,84	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.6	JUNTA F	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA F	RS 12.113,03	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.7	JUNTA G	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA G	RS 11.790,47	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.8	JUNTA H	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA H	RS 11.498,98	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.9	JUNTA I	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA I	RS 12.214,73	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.10	JUNTA J	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA J	RS 10.087,25	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.11	JUNTA K	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA K	RS 8.421,93	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.12	JUNTA L	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA L	RS 9.203,85	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.13	JUNTA M	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA M	RS 13.172,29	RS -	RS - 9,562%	0,00%
21.4.14	JUNTA N	LOUÇAS (CUBA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, VASO) - JUNTA N	RS 23.822,55	RS -	RS - 9,562%	0,00%

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying trends and anomalies in the data.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and errors. It describes how a well-designed system of internal controls can help to minimize the risk of misstatements and ensure that the organization's assets are protected. The text also notes that internal controls should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the business environment.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and communication in financial reporting. It highlights that providing clear and concise information to stakeholders is essential for building trust and confidence in the organization's financial performance. The text also mentions that transparency is a key component of good corporate governance.

4. The fourth part of the document discusses the role of technology in financial reporting. It describes how the use of software and automation can help to streamline the reporting process and reduce the risk of errors. The text also notes that technology can provide valuable insights into the organization's financial performance and help to identify areas for improvement.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the financial reporting process. It emphasizes that regular reviews and audits are essential for ensuring that the system is working effectively and for identifying any areas that need to be improved. The text also mentions that monitoring and evaluation should be a continuous process that is integrated into the organization's overall management system.

6. The sixth part of the document discusses the role of the board of directors in overseeing the financial reporting process. It describes how the board is responsible for ensuring that the organization's financial statements are accurate and reliable. The text also notes that the board should have a clear understanding of the organization's financial performance and should be able to provide guidance and support to the management team.

7. The seventh part of the document discusses the importance of external audits in providing an independent assessment of the organization's financial performance. It describes how external auditors can help to identify areas of weakness and provide recommendations for improvement. The text also notes that external audits are a key component of good corporate governance and are essential for building trust and confidence in the organization's financial performance.

8. The eighth part of the document discusses the role of the public in financial reporting. It describes how the public has a right to know about the organization's financial performance and how this information can be used to make informed decisions. The text also notes that transparency and communication are essential for building trust and confidence in the organization's financial performance.

9. The ninth part of the document discusses the importance of ethical considerations in financial reporting. It describes how ethical behavior is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also notes that ethical considerations should be a key component of the organization's overall management system.

10. The tenth part of the document discusses the role of the future in financial reporting. It describes how the use of technology and automation can help to streamline the reporting process and reduce the risk of errors. The text also notes that the future of financial reporting is bright and that there are many opportunities for innovation and improvement.



Date	Description	Amount	Balance
1950-01-01	Opening Balance		100.00
1950-01-15	Deposit	50.00	150.00
1950-02-01	Withdrawal	20.00	130.00
1950-02-15	Deposit	30.00	160.00
1950-03-01	Withdrawal	10.00	150.00
1950-03-15	Deposit	40.00	190.00
1950-04-01	Withdrawal	15.00	175.00
1950-04-15	Deposit	25.00	200.00
1950-05-01	Withdrawal	30.00	170.00
1950-05-15	Deposit	15.00	185.00
1950-06-01	Withdrawal	25.00	160.00
1950-06-15	Deposit	35.00	195.00
1950-07-01	Withdrawal	10.00	185.00
1950-07-15	Deposit	45.00	230.00
1950-08-01	Withdrawal	20.00	210.00
1950-08-15	Deposit	30.00	240.00
1950-09-01	Withdrawal	15.00	225.00
1950-09-15	Deposit	20.00	245.00
1950-10-01	Withdrawal	35.00	210.00
1950-10-15	Deposit	10.00	220.00
1950-11-01	Withdrawal	25.00	195.00
1950-11-15	Deposit	15.00	210.00
1950-12-01	Withdrawal	30.00	180.00
1950-12-15	Deposit	20.00	200.00
1951-01-01	Balance Forward		200.00

100



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO	REAJUSTE		
22.2.2	RUA ITALIA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA ITALIA	RS 8.424,41	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.2.3	RUA HOLANDA	PLANTIO DE ARBUSTOS - RUA HOLANDA	RS 1.404,07	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.2.4	AV LAMARTINE	PLANTIO DE ARBUSTOS - AV LAMARTINE	RS 561,63	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.2.5	VENTILAÇÕES	PLANTIO DE ARBUSTOS - VENTILAÇÕES	RS 842,44	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>22.3</b>		<b>PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS</b>	<b>RS 7.833,25</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
22.3.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	RS 1.666,65	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.3.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	RS 4.999,95	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.3.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	RS 833,32	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.3.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	RS 233,33	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>22.4</b>		<b>GRADE DE PROTEÇÃO EM CAIBRO</b>	<b>RS 35.155,51</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
22.4.1	RUA BELGICA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA BELGICA	RS 7.479,90	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.4.2	RUA ITALIA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA ITALIA	RS 22.439,69	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.4.3	RUA HOLANDA	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - RUA HOLANDA	RS 3.739,95	RS -	RS -	9,562%	0,00%
22.4.4	AV LAMARTINE	PLANTIO ARVORES ORNAMENTAIS - AV LAMARTINE	RS 1.495,98	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>23</b>	<b>JUNTA</b>	<b>FECHAMENTO AO LONGO DO PERIMETRO DA UNIDADE</b>	<b>RS 161.698,69</b>	<b>RS 21.173,32</b>	<b>RS 2.024,59</b>		<b>0,00%</b>
<b>23.1</b>		<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA</b>	<b>RS 11.142,12</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
23.1.1	RUA BELGICA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. BELGICA	RS 2.476,03	RS -	RS -	9,562%	100,00%
23.1.2	RUA ITALIA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. ITALIA	RS 7.428,08	RS -	RS -	9,562%	100,00%
23.1.3	RUA HOLANDA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - R. HOLANDA	RS 1.238,01	RS -	RS -	9,562%	100,00%
<b>23.2</b>		<b>FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO</b>	<b>RS 105.806,58</b>	<b>RS 21.173,32</b>	<b>RS 2.024,59</b>		<b>0,00%</b>
23.2.1	RUA BELGICA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. BELGICA	RS 23.525,91	RS 4.705,18	RS 449,91	9,562%	100,00%
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	RS 70.577,72	RS 14.115,54	RS 1.349,73	9,562%	100,00%
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	RS 11.762,95	RS 2.352,59	RS 224,95	9,562%	100,00%
<b>23.3</b>		<b>EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS</b>	<b>RS 4.154,22</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
23.3.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	RS 923,16	RS -	RS -	9,562%	0,00%
23.3.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	RS 2.769,48	RS -	RS -	9,562%	0,00%
23.3.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	RS 461,58	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>23.4</b>		<b>APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO</b>	<b>RS 40.525,77</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	RS 9.005,71	RS -	RS -	9,562%	0,00%
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	RS 27.017,18	RS -	RS -	9,562%	0,00%
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	RS 4.502,86	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>24</b>	<b>JUNTA</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO</b>	<b>RS 869.812,07</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
<b>24.1</b>		<b>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO</b>	<b>RS 7.306,89</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	RS 1.554,66	RS -	RS -	9,562%	0,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	15a Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE		
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>24.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO</b>	<b>R\$ 532.057,19</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$ 113.203,66	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,97	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.001,83	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>24.3</b>		<b>PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO</b>	<b>R\$ 256.376,84</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$ 54.548,26	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$ 143.644,79	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>24.4</b>		<b>EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)</b>	<b>R\$ 74.071,15</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$ 15.759,82	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$ 47.279,46	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$ 7.879,91	RS -	RS -	9,562%	0,00%
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96	RS -	RS -	9,562%	0,00%
<b>25</b>	<b>JUNTA</b>	<b>COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>R\$ 218.507,39</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
<b>25.1</b>		<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 34.368,40</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>		<b>0,00%</b>
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$ 1.324,77	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$ 1.096,50	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$ 1.226,51	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$ 1.791,94	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$ 1.605,32	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$ 4.750,77	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$ 1.704,13	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.437,96	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.330,28	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86	RS -	RS -	9,562%	0,00%
25.1.14	JUNTA N	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA N	R\$ 3.443,19	RS -	RS -	9,562%	0,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	1ª Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
				MEDIÇÃO	REAJUSTE	
25.1.15	JUNTA O	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA O	RS 1.473,46	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.1.16	JUNTA P	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA P	RS 2.253,79	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.1.17	JUNTA Q	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA Q	RS 1.875,21	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.1.18	JUNTA R	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA R	RS 2.396,98	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.1.19	JUNTA S	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA S	RS 2.486,45	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.1.20	JUNTA T	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA T	RS 602,54	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>25.2</b>		<b>LIMPEZA DE PISO CERÂMICO</b>	<b>RS 46.500,17</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
25.2.1	JUNTA A	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA A	RS 1.792,41	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.2	JUNTA B	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA B	RS 1.483,55	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.3	JUNTA C	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA C	RS 1.659,46	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.4	JUNTA D	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA D	RS 2.424,48	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.5	JUNTA E	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA E	RS 2.171,99	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.6	JUNTA F	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA F	RS 2.368,76	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.7	JUNTA G	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA G	RS 2.305,68	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.8	JUNTA H	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA H	RS 2.348,68	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.9	JUNTA I	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA I	RS 2.388,65	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.10	JUNTA J	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA J	RS 1.972,61	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.11	JUNTA K	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA K	RS 1.646,95	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.12	JUNTA L	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA L	RS 1.799,86	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.13	JUNTA M	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA M	RS 2.575,90	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.14	JUNTA N	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA N	RS 4.658,61	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.15	JUNTA O	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA O	RS 1.993,59	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.16	JUNTA P	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA P	RS 3.049,37	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA Q	RS 2.537,15	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.18	JUNTA R	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA R	RS 3.243,10	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.19	JUNTA S	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA S	RS 3.364,15	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.2.20	JUNTA T	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO - JUNTA T	RS 815,23	RS -	RS - 9,562%	0,00%
<b>25.3</b>		<b>LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE</b>	<b>RS 8.246,93</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>
25.3.1	JUNTA A	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA A	RS 723,83	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.3.2	JUNTA B	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA B	RS 267,80	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.3.3	JUNTA C	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA C	RS 299,55	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.3.4	JUNTA D	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA D	RS 437,65	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.3.5	JUNTA E	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA E	RS 392,07	RS -	RS - 9,562%	0,00%
25.3.6	JUNTA F	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA F	RS 427,59	RS -	RS - 9,562%	0,00%



EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				15ª Medição			MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)	MEDIÇÃO	REAJUSTE		
25.3.7	JUNTA G	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PARTE DE - JUNTA G	RS 416,20	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.8	JUNTA H	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA H	RS 405,91	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.9	JUNTA I	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PARTE DE - JUNTA I	RS 431,18	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.10	JUNTA J	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA J	RS 356,08	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.11	JUNTA K	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA K	RS 297,29	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.12	JUNTA L	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA L	RS 324,90	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.13	JUNTA M	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA M	RS 464,98	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.14	JUNTA N	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA N	RS 840,93	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.15	JUNTA O	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA O	RS 359,87	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.16	JUNTA P	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA P	RS 350,42	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.17	JUNTA Q	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA Q	RS 457,99	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.18	JUNTA R	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA R	RS 585,42	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.3.19	JUNTA S	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE - JUNTA S	RS 607,27	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
<b>25.4</b>		<b>LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP.</b>	<b>RS 50.654,98</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>	
25.4.1	JUNTA A	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA A	RS 1.988,98	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.2	JUNTA B	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA B	RS 1.844,89	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.3	JUNTA C	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA C	RS 1.839,94	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.4	JUNTA D	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA D	RS 2.688,15	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.5	JUNTA E	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA E	RS 2.408,20	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.6	JUNTA F	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA F	RS 2.626,37	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.7	JUNTA G	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA G	RS 2.556,43	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.8	JUNTA H	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA H	RS 2.493,23	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.9	JUNTA I	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA I	RS 2.648,42	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.10	JUNTA J	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA J	RS 2.187,14	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.11	JUNTA K	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA K	RS 1.826,06	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.12	JUNTA L	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA L	RS 1.995,60	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.13	JUNTA M	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA M	RS 2.856,04	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.14	JUNTA N	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA N	RS 5.165,25	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.15	JUNTA O	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA O	RS 2.210,40	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.16	JUNTA P	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA P	RS 1.981,09	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.17	JUNTA Q	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA Q	RS 2.813,07	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.18	JUNTA R	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA R	RS 3.595,79	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
25.4.19	JUNTA S	LIMPEZA BANCADAS, TANQUES, LOUÇAS, VIDROS E OUTRAS SUP. - JUNTA S	RS 3.730,02	RS -	RS - 9,562%	0,00%	
<b>25.5</b>		<b>PLACA DE AVISO/ORIENTADORA</b>	<b>RS 49.440,90</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>	





EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL			R\$ 66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%			R\$ 5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 71.705.984,52

15a Medição		MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL %
MEDIÇÃO	REAJUSTE	

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$	462.512,09
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$	2.459.617,50
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$	2.922.129,59

R\$	462.512,09
R\$	2.459.617,50
R\$	2.922.129,59

R\$	44.225,41
R\$	235.188,63
R\$	279.414,03

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDIÇÃO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO	R\$	3.201.543,62
---	-----	--------------

R\$	3.201.543,62
-----	--------------

(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS	R\$	47.258.501,49
--	-----	---------------

R\$	47.258.501,49
-----	---------------

R\$	3.722.682,42
-----	--------------

PERCENTUAL NO PERÍODO	5,43%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	68,57%

5,43%
68,57%

Obs. Os valores referentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração no modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi



*Leonardo Martins*  
Secretário de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão