



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002176

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **WASZISLEY BARBOSA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WASZISLEY BARBOSA LIMA** RNP: **1014038030** Registro: **1014038030D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170049497**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/03/2017** .. Baixada em: **06/03/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020170035567**

Empresa contratada: **AUGE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 5982**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS...**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara.....

CEP: 74775-013

Quadra: S/Q..... Lote: S/L.....

Complemento: Esq. c/ BR 153,
Km 3

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 003/2017..

Celebrado em: 20/02/2017

Valor R\$: 10.007.368,26..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 480 (Cirilândia - Santa Isabel)

Número: S/N....

Bairro: S/B.....

CEP: 74000-000.....

Quadra: S/Q..... Lote: S/L.....

Complemento:

Cidade: Cirilândia.....-GO

Data de Início: 20/02/2017

Previsão término: 20/12/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS....**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 14,54 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 14,54 QUILOMETROS;**

Observações

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO - 480, NO TRECHO : CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL, NO ESTADO DE GOIÁS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/02/2017 até 20/03/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18019345 a 18019351, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002176

Data: 16/10/2018 Hora: 08:28:00

Código de Controle: QACQGGG



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
75448/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO Nº036/2018

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob SEI Nº201800036007732 e pelo qual o interessado AUGE ENGENHARIA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa AUGE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº01.107.050/0001-35 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/001-06, serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica na Rodovia: GO.480 Trecho: Cirilândia / Santa Isabel. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil CARLOS RENATO DAIA – CREA Nº6976/D-GO RNP Nº100089882-2, Engº Civil ANA CRISTINA DAIA LOBO – CREA Nº5688/D-GO RNP Nº100251681-1, Engº Civil JOSÉ EDMILSON MENDES NETO – CREA Nº16199/D-GO RNP Nº100648287-3 e Engº Civil WASZISLEY BARBOSA LIMA – CREA Nº1014038030/D-GO RNP Nº101403803-0.

Contrato : 003/2017-PR-NJ
Rodovia : GO.480;
Trecho : CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL;
Obra : Terraplenagem e pavimentação asfáltica: 7,540 km;
: BTCC (2,50 x 2,50)m Est.14 Cór. Limoeiro: 18,040m
: BTCC (3,00 x 3,00)m Est.269 Rib. Iguaçu: 16,460m
Prazo : 313 dias corridos
Período de Execução : 20/02/2017 a 20/03/2018
Medição : 1ª até 12ª medição final
Valor Executado : R\$ 12.022.982,63

Obra/Lote : 1 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OAE

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	299.250,000
40010	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	15.080,000
40015	CARGA DE ENTULHOS	m3	53.218,000
40020	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	53.220,000
40025	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	941,000



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100525	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	1.882,000
40030	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	3.920,000
100527	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	7.841,000
40045	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	77.172,810
40050	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	15.683,000
100528	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	19.604,000
40055	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	23.525,000
100531	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m3	27.446,000
40060	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	36.417,000
100532	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m3	35.287,000
40065	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m3	40.728,000
100542	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	20,000
100543	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	224,000
100544	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	428,000
100545	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	24.854,510
100546	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	837,000
100547	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	1.041,000
100548	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	1.245,000
100549	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	1.449,000
100550	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m3	1.654,000
100551	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	27.198,000
100552	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m3	2.062,000
100553	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m3	2.266,000

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100591	ESC., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	6.779,000
40080	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	122.748,980
40085	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	83.277,000
40090	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	887,000
40095	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	253.452,000
40089	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	8.328,000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	2.640,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	105.718,800

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	57.600,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	57.600,000
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	119.528,000
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	48.499,970
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	346.896,380
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA S/ MISTURA - REF. PROCTOR : 26 GOLPES	m3	22.103,120
40375	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO-PISTA	m3	16.233,000
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	75.656,000
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	75.620,000
101597	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BP)	m2	55.548,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	1.770,360
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	8.876,600
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	130.881,760
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	91.489,060
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	105,116
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	207,778



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40501	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO	T	75,720
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO	T	392,550
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	m2	25.000,000

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101664	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	4.287,400
101537	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC01	m	1.040,000
41290	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m3	235,000
101389	OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO	m2	7.540,000
41295	CORTA-RIO	m3	4.135,300
101541	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA01	m	840,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	1.500,000
47022	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	208,000
101672	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS08 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	2.000,000
101668	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC)	m	1.040,000
101702	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	1.196,000
101709	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)	m	2.091,000
101728	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un	8,000
101729	SAIDA E DESCIDA D'AGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)	m	373,000
41260	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS-VC=0,198M3/M (AP/BP)	M	49,900
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	3.380,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	52.502,690

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	15.226,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	2.610,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	3.758,000
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	Un	150,000

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	46,000
40870	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	75.432,000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	75.432,000
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	15.221,000
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	6.362,000

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	R\$	9.730.309,320
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	R\$	9.730.309,320

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	122,000
101742	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	19,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	14,000
101751	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	2,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	999,510
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	1.130,700

Grupo de Serviço : 164 - Serviços Preliminares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42010	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	9.730.309,320

Obra/Lote : 2 - BTCC (2,5 x 2,5) - ESTACA 14 - CORREGO LIMOEIRO

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R\$	212.303,280

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103021	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	234,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	28,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	36,000



Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	664,000
102984	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	8.213,000
102987	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	112,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	159.785,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102962	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	664,000
102967	LIMPEZA GERAL	m2	432,000

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	212.303,280

Obra/Lote : 3 - BTCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 269 - RIBEIRÃO IGUAÇU

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R\$	246.207,720

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103021	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	364,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	30,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	33,000

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	716,000
102984	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	8.848,000
102987	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	146,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105869	TRANSP.COM. DE MATERIAL BÁSICO	tkm	177.965,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102962	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	716,000
102967	LIMPEZA GERAL	m2	493,000


Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	246.207,720


Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: EDUARDO MARTINS ABRÃO, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 14 de setembro de 2018.


JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

CELSO FLORES PINTO
Secretário Executivo do Conselho
de Gestão da Agetop


ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D

