



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 PADRÃO FNDE NO BAIRRO PARQUE IMPERIAL
ENDEREÇO: RUA IMBUÍ, S/N, BAIRRO PARQUE IMPERIAL, CATALÃO-GO
MUNICÍPIO: CATALÃO - GO
CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA
CNPJ: 20.991.500/0001-40
AGENTE PROMOTOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 7

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/09/2025 - 22/10/2025

DATA DO LEVANTAMENTO: 22/10/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND.	SALDO	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR MEDIDO (R\$)	% ITEM EXECUTADO ACUMULADO TOTAL	SALDO RESTANTE
ITENS ADITIVADOS - ACRESCIMO DE QUANTITATIVO A ITENS DA PLANILHA ORIGINAL											
5.4.1	270310	GOINFRA	Muro de alvenaria tijolo furado 1/2 vez com fundação	57,68	m²	57,68		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.794,63
7.8	71623	SINAPI	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	26,22	m	26,22		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 351,59
9.3.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria	115,36	m²	115,36		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 601,28
9.3.2	87792	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm.	115,36	m²	115,36		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.341,61
11.3.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	115,36	m²	115,36		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 372,30
11.3.2	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	115,36	m²	115,36		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.665,76
23.3.1	180304	GOINFRA	Portão de abrir chapa 14 PT-4 c/ferragens	8,80	m²	8,80		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.100,58
4.1.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Pilar)	48,84	kg	48,84		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 968,68
4.1.4	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Pilar)	14,32	kg	14,32		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 356,92
4.1.4	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Vigas)	71,61	kg	71,61		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.784,86
4.2.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Vigas)	192,90	kg	192,90		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.281,87
4.1.5	92722	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Pilar)	2,07	m³	2,07		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.191,21
4.2.6	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (Vigas)	3,05	m³	3,05		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.697,08
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	13,49	m²	13,49		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.871,46
23.1.9	C4646	SEINFRA	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	50,60	m	50,60		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.474,87
10.1.10	C4623	SEINFRA	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela	0,75	m²	0,75		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 211,85
ITENS ACRESCENTADOS - NOVAS COMPOSIÇÕES QUE NÃO CONSTAVAM NA PLANILHA ORIGINAL											
3.6.5	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (Blocos)	72,99	kg	72,99		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.620,18
5.4.3	61130	GOINFRA	Muro arrimo padrão goinfra em canaleta sem revestimento - (com altura até 2,50m) - incluso fundação	280,58	m²	0,00	62,58	280,58	R\$ 25.979,40	100,00%	R\$ 0,00

Assinatura

20.991.500/0001-40
CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA.
Rua ...
Bairro ...
Catalão - GO

Beatriz Campos Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA: 1019920475D-GO
Secretaria de Obras

Assinatura

10.2.9	60470	GOINFRA	Lastro de brita	110,80	m³	110,80		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.439,31
12.1.1	270702	GOINFRA	Alambrado com poste de concreto e cinta armada padrão goinfra	60,00	m	60,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.870,72
10.1.16	102073	SINAPI	Escada em concreto armado armado moldado in loco, FCK 25 MPA	5,85	m³			0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.168,06
12.1.3	99837	SINAPI	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"	57,00	m	57,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 42.008,85
23.3.2	180282	GOINFRA	Portão de abrir 01 folha tela/tubo 2"	2,64	m²	2,64		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.284,51
TOTAL									R\$ 25.979,40		R\$ 139.458,18

Alexandre

20.991.500/0001-40
CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA.
Rua Professor Raimundo Maranhão, nº 174
Bairro Santa Terezinha - CEP: 31.010-520
880 HORIZONTE - MG

Beatriz C. Vasconcelos
Beatriz Campos Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA: 101.343.064/SD-GO
Secretaria de Obras