



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)
ENDEREÇO:
RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª
ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO/GO

Bancos
GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO



ADITIVO
SUPRESSÃO

Orçamento Sintético - Geral

5ª MEDIÇÃO - 15/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total	% MEDIDO	R\$ MEDIDO	% ACUM	R\$ TOTAL
G.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			19.156,84	30,92%	R\$ 5.922,74	100,00%	R\$ 19.156,84
G.1.1	20190	GOINFRA	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
G.1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	1.150,14	100,00%	R\$ 1.150,14	100,00%	R\$ 1.150,14
G.1.3	20230	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	1,13	1.240,13	15,00%	R\$ 186,02	100,00%	R\$ 1.240,13
G.1.4	20231	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	11.480,10	15,00%	R\$ 1.722,02	100,00%	R\$ 11.480,10
G.1.5	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	0,21	640,77	100,00%	R\$ 640,77	100,00%	R\$ 640,77
G.1.6	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	0,21	979,58	100,00%	R\$ 979,58	100,00%	R\$ 979,58
G.1.7	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m3	161,89	1.788,86	15,00%	R\$ 268,33	100,00%	R\$ 1.788,86
G.1.8	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1.152,65	1.060,44	15,00%	R\$ 159,07	100,00%	R\$ 1.060,44
G.1.9	20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	424,90	816,82	100,00%	R\$ 816,82	100,00%	R\$ 816,82
G.2			TRANSPORTES			107,42	100,00%	R\$ 107,42	100,00%	R\$ 107,42
G.2.1	30101	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
G.2.2	30117	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
G.2.3	30118	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	8,00	74,40	100,00%	R\$ 74,40	100,00%	R\$ 74,40
G.2.4	30119	GOINFRA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER	Un	1,00	33,02	100,00%	R\$ 33,02	100,00%	R\$ 33,02
G.3			SERVIÇO EM TERRA			5.661,11	100,00%	R\$ 5.661,11	100,00%	R\$ 5.661,11
G.3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	67,28	1.258,88	100,00%	R\$ 1.258,88	100,00%	R\$ 1.258,88
G.3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	1.009,20	2.593,64	100,00%	R\$ 2.593,64	100,00%	R\$ 2.593,64
G.3.5	40905	GOINFRA	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	448,56	174,94	100,00%	R\$ 174,94	100,00%	R\$ 174,94

Igor C. N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras


			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO											
			OBRA:				Bancos						ADITIVO SUPRESSÃO	
			UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)											
			ENDEREÇO:											
			RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO/GO											
				GOINFRA T249 - 04/2024 SINAPI - 08/2024 - GO										
Orçamento Sintético - Geral							5ª MEDIÇÃO - 15/07/2026							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total	% MEDIDO	R\$ MEDIDO	% ACUM	R\$ TOTAL				
G.3.6	41002	GOINFRA	APILOAMENTO	m2	424,90	1.633,65	100,00%	R\$ 1.633,65	100,00%	R\$ 1.633,65				
G.4			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS			18.171,49	15,00%	R\$ 2.725,72	100,00%	R\$ 18.171,49				
G.4.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	86,20	7.074,43	15,00%	R\$ 1.061,16	100,00%	R\$ 7.074,43				
G.4.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	344,80	7.389,06	15,00%	R\$ 1.108,36	100,00%	R\$ 7.389,06				
G.4.3	250110	GOINFRA	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	240,00	3.708,00	15,00%	R\$ 556,20	100,00%	R\$ 3.708,00				
G.5			DIVERSOS			23.126,25	100,00%	R\$ 23.126,25	100,00%	R\$ 23.126,25				
G.5.1	220107	GOINFRA	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	21,25	3.529,62	100,00%	R\$ 3.529,62	100,00%	R\$ 3.529,62				
G.5.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	29,74	18.934,56	100,00%	R\$ 18.934,56	100,00%	R\$ 18.934,56				
G.5.3	41334	GOINFRA - R	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	40,00	662,07	100,00%	R\$ 662,07	100,00%	R\$ 662,07				
G.6			COMPOSIÇÃO			580.599,23	21,07%	R\$ 122.318,88	100,00%	580.599,29				
G.6.1	COMPOSIÇÃO		ORÇAMENTO SINTÉTICO - POR UNIDADE HABITACIONAL	Un	12,00	580.599,23	21,07%	R\$ 122.318,88	100,00%	R\$ 580.599,29				

ADITIVO

SUPRESSÃO

TOTAL	646.822,35	R\$	159.862,13	100,00%	R\$	646.822,41
BDI (24,62%)	159.247,66	R\$	39.358,06			
TOTAL COM BDI	806.070,01	R\$	199.220,19			
REAJUSTE INCC-M (%)	7,07					
REAJUSTE	50.414,82	R\$	7.510,53			
ADITIVO	92.989,13					
TOTAL FINAL	856.484,83	24,14%	R\$ 206.730,72	100,00%	R\$	856.484,86


COLISEU CONSTRUTORA
 Eng. Lucas Vasconcelos de Lucena
 CREA: 14432/D-GO


Igor C. N. Marques
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretaria de Obras


Leandro Damas de Oliveira
 Assessor Especial de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretaria de Obras



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)
ENDEREÇO:
RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª
ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO-GO

Referências:
GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO



ADITIVO
SUPRESSÃO

Orcamento Sintético - Por Unidade Habitacional

5ª MEDIÇÃO - 15/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total	% MEDIDO	R\$ MEDIDO	% ACUM	R\$ TOTAL
1	20000		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	30000		TRANSPORTES			170,90	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 170,90
2.1	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	1,85	170,90	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 170,90
3	40000		SERVIÇO EM TERRA			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.2	40904	GOINFRA	REATERRO COM APOIAMENTO MECÂNICO	m3	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.5	41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.6	40905	GOINFRA	APOIAMENTO MECÂNICO	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			3.581,16	5,14%	R\$ 184,09	100,00%	R\$ 3.581,16
4.1	50000		FUNDAÇÕES E SONDAGENS			0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.1.1	50301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.1.2	51027	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.1.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.1.4	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.1.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.1.6	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.1.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.2	60000		ESTRUTURA			895,87	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 895,87
4.2.1	60010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,14	363,93	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 363,93
4.2.2	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.2.3	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.2.4	60304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.2.5	60305	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.2.6	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	0,96	490,67	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 490,67
4.2.7	60801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	0,96	41,27	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 41,27
4.2.8	61101	GOINFRA	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.3	100000		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			2.685,29	6,86%	R\$ 184,09	100,00%	R\$ 2.685,29
4.3.1	100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH: 4ARML + 100 KG DE CIM3)	m2	39,33	2.501,20	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.501,20
4.3.2	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 Furos - ARG. (1CALH+4ARML+ 100KG DE CIM3) Unidade: m2	m2	2,90	184,09	100,00%	R\$ 184,09	100,00%	R\$ 184,09
5	120000		IMPERMEABILIZAÇÃO			41,18	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 41,18
5.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.2	121001	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	2,25	41,18	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 41,18
6	140000		ESTRUTURA DE MADEIRA			0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.1	140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) CFERRAGENS	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	160000		COBERTURAS			193,22	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 193,22
7.1	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.2	160801	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.3	160802	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.4	160800	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	2,10	193,22	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 193,22
8			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS			10.618,40	1,19%	R\$ 124,89	100,00%	R\$ 10.618,40
8.1	220000		REVESTIMENTO DE PISO			4.651,69	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.651,69
8.1.1	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	2,25	81,41	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 81,41
8.1.2	220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	21,05	700,75	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 700,75
8.1.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m2	4,27	401,19	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 401,19
8.1.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	18,00	1.478,70	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.478,70
8.1.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	20,66	1.500,79	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.500,79
8.1.6	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	36,40	488,85	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 488,85
8.2	200000		REVESTIMENTO DE PAREDES			5.966,71	2,09%	R\$ 124,89	100,00%	R\$ 5.966,71

Igor C. N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)
ENDEREÇO:
RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª
ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO-GO

Referências:
GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO



ADITIVO
SUPRESSÃO

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

5ª MEDIÇÃO - 15/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total	% MEDIDO	R\$ MEDIDO	% ACUM	R\$ TOTAL
8.2.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	5,79	31,27	100,00%	R\$ 31,27	100,00%	R\$ 31,27
8.2.2	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1Ct:4 ARML)	m2	21,06	454,81	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 454,81
8.2.3	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	177,00	2.862,09	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.862,09
8.2.3	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	5,79	93,62	100,00%	R\$ 93,62	100,00%	R\$ 93,62
8.2.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	30,08	2.524,92	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.524,92
8.2.5	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.3	210090		FORROS			0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.3.1	210101	GOINFRA	CHAPISCO EM FORRO (1Ct: 3 ARG)	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.3.2	210301	GOINFRA	REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG C/M3)	m2	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9			ESQUADRIAS			11.100,24	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11.100,24
9.1	170000		ESQUADRIAS DE MADEIRAS			2.205,51	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.205,51
9.1.1	170102	GOINFRA	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR 3/FERRAGENS	Un	1,00	723,63	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 723,63
9.1.2	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR 3/FERRAGENS	Un	2,00	1.481,88	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.481,88
9.2	180090		ESQUADRIAS METÁLICAS			7.513,30	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.513,30
9.2.1	180504	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	3,36	1.996,18	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.996,18
9.2.2	180402	GOINFRA	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS	m2	6,00	4.116,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.116,00
9.2.3	180381	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	m2	0,36	154,25	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 154,25
9.2.4	180381	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	m2	2,55	1.092,60	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.092,60
9.2.5	180710	GOINFRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	m2	0,48	154,27	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 154,27
9.3	190000		VIDROS			961,10	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 961,10
9.3.1	190102	GOINFRA	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	4,80	887,71	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 887,71
9.3.2	190105	GOINFRA	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO	m2	0,36	73,39	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 73,39
9.4	230000		FERRAGENS			420,33	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 420,33
9.4.1	230102	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766-118 IMAB OU EQUIV.	Un	2,00	305,40	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 305,40
9.4.2	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	6,00	97,08	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 97,08
9.4.3	230802	GOINFRA	CADEADO 20 MM	Un	1,00	17,85	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17,85
10	70000		INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			7.778,10	63,35%	R\$ 4.927,51	100,00%	R\$ 7.778,10
10.1	00039210	SINAPI - I	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Un	2,00	1,60	100,00%	R\$ 1,60	100,00%	R\$ 1,60
10.2	00039176	SINAPI - I	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Un	3,00	3,21	100,00%	R\$ 3,21	100,00%	R\$ 3,21
10.3	70250	GOINFRA	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	Un	1,00	1,21	100,00%	R\$ 1,21	100,00%	R\$ 1,21
10.4	70691	GOINFRA	CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	26,00	195,78	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 195,78
10.5	71122	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	Un	4,00	40,36	100,00%	R\$ 40,36	100,00%	R\$ 40,36
10.6	71702	GOINFRA	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	Un	4,00	26,88	100,00%	R\$ 26,88	100,00%	R\$ 26,88
10.7	00004209	SINAPI - I	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Un	1,00	25,23	100,00%	R\$ 25,23	100,00%	R\$ 25,23
10.8	00004178	SINAPI - I	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Un	1,00	8,74	100,00%	R\$ 8,74	100,00%	R\$ 8,74
10.9	71872	GOINFRA	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	Un	10,00	4,30	100,00%	R\$ 4,30	100,00%	R\$ 4,30
10.10	70580	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	m	99,40	402,57	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 402,57
10.11	70570	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	m	15,20	163,25	100,00%	R\$ 163,25	100,00%	R\$ 163,25
10.12	70563	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	327,80	1.327,59	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.327,59
10.13	70564	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	13,50	76,41	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 76,41
10.14	70565	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	72,50	510,40	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 510,40
10.15	71173	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00	90,92	100,00%	R\$ 90,92	100,00%	R\$ 90,92
10.16	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00	100,85	100,00%	R\$ 100,85	100,00%	R\$ 100,85
10.17	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	8,00	168,08	100,00%	R\$ 168,08	100,00%	R\$ 168,08
10.18	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	8,00	809,84	100,00%	R\$ 809,84	100,00%	R\$ 809,84
10.19	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00	129,47	100,00%	R\$ 129,47	100,00%	R\$ 129,47
10.20	71451	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	Un	1,00	178,59	100,00%	R\$ 178,59	100,00%	R\$ 178,59
10.21	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECOAO)	Un	2,00	31,94	100,00%	R\$ 31,94	100,00%	R\$ 31,94
10.22	71441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	26,99	100,00%	R\$ 26,99	100,00%	R\$ 26,99
10.23	71442	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00	36,89	100,00%	R\$ 36,89	100,00%	R\$ 36,89
10.24	72397	GOINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	Un	3,00	15,84	100,00%	R\$ 15,84	100,00%	R\$ 15,84
10.25	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	1,00	26,99	100,00%	R\$ 26,99	100,00%	R\$ 26,99
10.26	72578	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	5,00	93,25	100,00%	R\$ 93,25	100,00%	R\$ 93,25
10.27	72585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	10,00	231,30	100,00%	R\$ 231,30	100,00%	R\$ 231,30
10.28	72579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	Un	3,00	75,93	100,00%	R\$ 75,93	100,00%	R\$ 75,93
10.29	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	9,39	77,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 77,00
10.30	71195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	m	1,45	14,53	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14,53
10.31	71646	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	2,00	88,90	100,00%	R\$ 88,90	100,00%	R\$ 88,90
10.32	71648	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	6,00	968,16	100,00%	R\$ 968,16	100,00%	R\$ 968,16
10.33	71688	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	Un	3,00	215,70	100,00%	R\$ 215,70	100,00%	R\$ 215,70
10.34	70232	GOINFRA	ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS	Un	2,00	103,62	100,00%	R\$ 103,62	100,00%	R\$ 103,62

Igor G.N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)

ENDEREÇO:

RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª
ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO-GO

Referências:

GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO



ADITIVO

SUPRESSÃO

Orcamento Sintético - Por Unidade Habitacional

5ª MEDIÇÃO - 15/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total	% MEDIDO	R\$ MEDIDO	% ACUM	R\$ TOTAL
10.35	70501	GOINFRA	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	Un	2,00	401,92	100,00%	R\$ 401,92	100,00%	R\$ 401,92
10.36	70920	GOINFRA	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM	Un	3,00	172,26	100,00%	R\$ 172,26	100,00%	R\$ 172,26
10.37	71380	GOINFRA	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	1,00	115,51	100,00%	R\$ 115,51	100,00%	R\$ 115,51
10.38	71822	GOINFRA	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	Un	1,00	569,78	100,00%	R\$ 569,78	100,00%	R\$ 569,78
10.39	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	Un	1,00	246,31	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 246,31
11	80000		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			6.112,18	2,32%	R\$ 141,72	100,00%	R\$ 6.112,18
11.1			ÁGUA FRIA			1.535,19	9,23%	R\$ 141,72	100,00%	R\$ 1.535,19
11.1.1	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	Un	1,00	106,94	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 106,94
11.1.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	Un	4,00	351,12	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 351,12
11.1.3	80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	1,00	97,72	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 97,72
11.1.4	80975	GOINFRA	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"	Un	1,00	49,57	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 49,57
11.1.5	80901	GOINFRA	REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"	Un	1,00	52,59	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 52,59
11.1.6	80556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	2,00	24,98	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 24,98
11.1.7	81131	GOINFRA	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	Un	1,00	7,05	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7,05
11.1.8	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	Un	1,00	17,95	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17,95
11.1.9	81055	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	Un	1,00	14,77	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14,77
11.1.10	81056	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Un	2,00	46,24	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 46,24
11.1.11	81066	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BÓLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	9,00	36,63	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 36,63
11.1.12	81067	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BÓLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Un	2,00	10,74	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10,74
11.1.13	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	8,00	54,80	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 54,80
11.1.14	81322	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	8,00	67,28	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 67,28
11.1.15	81340	GOINFRA	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	Un	1,00	10,70	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10,70
11.1.16	81102	GOINFRA	LUVA SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	Un	3,00	12,03	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12,03
11.1.17	81003	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	14,80	116,33	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 116,33
11.1.18	81004	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,40	100,42	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 100,42
11.1.19	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00	30,56	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 30,56
11.1.20	81421	GOINFRA	TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 32 X 25 mm	Un	2,00	28,66	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 28,66
11.1.21	81369	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	4,00	41,32	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 41,32
11.1.22	81361	GOINFRA	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2"	Un	2,00	20,72	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 20,72
11.1.23	81861	GOINFRA	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	0,00	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -
11.1.24	104031	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 80 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF_06/2022	Un	1,00	14,52	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14,52
11.1.25	81350	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2"	Un	1,00	9,43	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9,43
11.1.26	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BÓLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 M X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Un	1,00	5,17	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5,17
11.1.27	81065	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BÓLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	Un	3,00	11,70	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11,70
11.1.28	81101	GOINFRA	LUVA SOLDÁVEL DIAMETRO 20 mm	Un	1,00	3,92	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3,92
11.1.29	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	Un	1,00	49,61	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 49,61
11.1.30	81815	GOINFRA	KIT CAVALETE D=25MM PHIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1,00	141,72	100,00%	R\$ 141,72	100,00%	R\$ 141,72
11.2			ESGOTO			2.494,73	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.494,73
11.2.1	81846	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	Un	1,00	349,07	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 349,07
11.2.2	81833	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APOIAMENTO DO FUNDO	m3	0,70	28,77	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 28,77
11.2.3	81831	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	2,40	344,33	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 344,33
11.2.4	81830	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,04	28,24	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 28,24
11.2.5	81829	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,72	64,19	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 64,19
11.2.6	81661	GOINFRA	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	1,00	27,62	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 27,62
11.2.7	80671	GOINFRA	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	1,00	28,88	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 28,88
11.2.8	80561	GOINFRA	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	1,00	23,04	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 23,04
11.2.9	80562	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,00	21,62	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 21,62
11.2.10	80680	GOINFRA	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	1,00	66,42	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 66,42
11.2.11	80830	GOINFRA	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	Un	1,00	31,38	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 31,38
11.2.12	81085	GOINFRA	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM	Un	1,00	6,70	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6,70
11.2.13	80580	GOINFRA	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	1,00	79,99	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 79,99
11.2.14	81550	GOINFRA	CURVA 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM	Un	4,00	88,56	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 88,56
11.2.15	81737	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00	64,82	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 64,82
11.2.16	81730	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	1,00	14,40	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14,40
11.2.17	81928	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	Un	6,00	76,20	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 76,20
11.2.18	81927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	1,00	12,47	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12,47
11.2.19	81973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	31,03	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 31,03

Igor M. N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:	Referências:
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)	
ENDEREÇO:	GOINFRA T249 - 04/2024
RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO-GO	SINAPI - 08/2024 - GO



ADITIVO
SUPRESSÃO

Orcamento Sintético - Por Unidade Habitacional

5ª MEDIÇÃO - 15/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total	% MEDIDO	R\$ MEDIDO	% ACUM	R\$ TOTAL
11.2.20	81970	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	18,09	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 18,09
11.2.21	81972	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	Un	1,00	27,20	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 27,20
11.2.22	82101	GOINFRA	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	17,43	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17,43
11.2.23	82304	GOINFRA	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	12,10	405,35	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 405,35
11.2.24	82301	GOINFRA	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	2,00	28,68	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 28,68
11.2.25	82302	GOINFRA	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	13,50	269,19	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 269,19
11.2.26	82303	GOINFRA	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	7,30	223,53	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 223,53
11.2.27	81324	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDADAVEL 50 mm (MARROM)	Un	4,00	61,16	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 61,16
11.2.28	81885	GOINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	21,86	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 21,86
11.2.29	82230	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	14,11	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14,11
11.2.30	82231	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	20,40	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 20,40
11.3			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			2.682,26	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.682,26
11.3.1	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	1,00	579,72	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 579,72
11.3.2	H587	GOINFRA - I	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00	29,13	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 29,13
11.3.3	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METALACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	54,85	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 54,85
11.3.4	80541	GOINFRA	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUMA	Un	1,00	239,60	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 239,60
11.3.5	80550	GOINFRA	FIXACAO PLAVATORIO (PAR)	PAR	1,00	12,11	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12,11
11.3.6	80570	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	1,00	80,65	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 80,65
11.3.7	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	1,00	117,33	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 117,33
11.3.8	80733	GOINFRA	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METALACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	60,92	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 60,92
11.3.9	80741	GOINFRA	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	42,89	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 42,89
11.3.10	80851	GOINFRA	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M	Un	1,00	282,74	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 282,74
11.3.11	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un	1,00	158,23	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 158,23
11.3.12	80801	GOINFRA	TANQUE MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO CUBA CUBA E 1 BATEDOR	Un	1,00	341,41	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 341,41
11.3.13	80810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	82,68	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 82,68
12	260000		PINTURA			6.855,93	37,35%	R\$ 2.261,95	100,00%	R\$ 6.855,93
12.1	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	134,81	1.596,44	100,00%	R\$ 1.596,44	100,00%	R\$ 1.596,44
12.2	261301	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	m2	147,86	1.098,56	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.098,56
12.3	261301	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	m2	-12,32	-91,55	100,00%	R\$ 91,55	100,00%	R\$ 91,55
12.4	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	12,32	134,18	100,00%	R\$ 134,18	100,00%	R\$ 134,18
12.5	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	147,86	1.301,12	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.301,12
12.6	261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	28,86	424,24	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 424,24
12.7	260901	GOINFRA	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	14,49	330,23	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 330,23
12.8	261503	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	28,86	437,23	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 437,23
12.9	261010	GOINFRA	FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMA0	m2	28,86	202,60	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 202,60
12.10	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	50,56	622,87	100,00%	R\$ 622,87	100,00%	R\$ 622,87
13	270000		DIVERSOS E LIMPEZA			2.731,87	93,45%	R\$ 2.553,08	100,00%	R\$ 2.731,87
13.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	53,00	196,61	100,00%	R\$ 196,61	100,00%	R\$ 196,61
13.2	0001186	SINAPI - I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m2	0,48	178,88	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 178,88
13.3	00010850	SINAPI - I	PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	Un	1,00	37,50	100,00%	R\$ 37,50	100,00%	R\$ 37,50
13.4	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO	m2	0,74	469,13	100,00%	R\$ 469,13	100,00%	R\$ 469,13
13.5	CPU 01	COMPOSIÇÃO	LIGAÇÃO RAMAL DE ESGOTO	Und	1,00	1.046,48	100,00%	R\$ 1.046,48	100,00%	R\$ 1.046,48
13.8	CPU 02	COMPOSIÇÃO	MANUTENÇÃO COBERTURAS	Un	1,00	803,37	100,00%	R\$ 803,37	100,00%	R\$ 803,37

TOTAL	R\$	48.383,27	21,07%	R\$	10.193,24	100,00%	R\$	48.383,27
BDI (24,62%)	R\$	11.911,96		R\$	2.509,58			
TOTAL COM BDI	R\$	60.295,23		R\$	12.702,81			
REAJUSTE INCC-M (%)		7,07						
TOTAL COM REAJUSTE	R\$	64.558,10	21,07%	R\$	13.600,90	100,00%	R\$	64.558,10

Lucas Vasconcelos de Lucena

COLISEU CONSTRUTORA
Eng. Lucas Vasconcelos de Lucena
CREA: 14432/D-GO

Igor C.N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO						ADITIVO SUPRESSÃO	
			OBRA:		Bancos					
			UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)		GOINFRA T249 - 04/2024 SINAPI - 08/2024 - GO					
			ENDEREÇO:							
		RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO/GO								
Orçamento Sintético - Geral						5º MEMORIAL DE CALCULO - 15/07/2026				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	% MEDIDO	QTD MEDIDO	OBS		
G.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
G.1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26. AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	100,00%	3,00	ADITIVO DA PLACA DA OBRA		
G.1.3	20230	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	1,13	15,00%	0,17	PERCENTUAL EQUIVALENTE AO EXECUTADO		
G.1.4	20231	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	15,00%	0,75			
G.1.5	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	0,21	100,00%	0,21	ÁGUA E ENERGIA PROVISÓRIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA		
G.1.6	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	0,21	100,00%	0,21	PERCENTUAL EQUIVALENTE AO EXECUTADO		
G.1.7	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m3	181,89	15,00%	24,28			
G.1.8	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1.152,65	15,00%	172,90			
G.1.9	20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	424,90	100,00%	424,90	LIMPEZA TERRENO PARA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS		
G.2			TRANSPORTES							
G.2.3	30118	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	8,00	100,00%	8,00	PERCENTUAL EQUIVALENTE AO EXECUTADO		
G.2.4	30119	GOINFRA	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER	Un	1,00	100,00%	1,00			
G.3			SERVIÇO EM TERRA							
G.3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	67,28	100,00%	67,28	SERVIÇO EM TERRA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS		
G.3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	1.009,20	100,00%	1009,20			
G.3.5	40905	GOINFRA	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	448,56	100,00%	448,56			
G.3.6	41002	GOINFRA	APILOAMENTO	m2	424,90	100,00%	424,90			
G.4			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS							
G.4.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	86,20	15,00%	12,93	PERCENTUAL EQUIVALENTE AO EXECUTADO		
G.4.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	344,80	15,00%	51,72			
G.4.3	250110	GOINFRA	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	240,00	15,00%	36,00			
G.5			DIVERSOS							
G.5.1	220107	GOINFRA	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	21,25	100,00%	21,25	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DE PASSEIO		
G.5.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m3	29,74	100,00%	29,74			
G.5.3	41334	GOINFRA - R	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	40,00	100,00%	40,00			
G.6			COMPOSIÇÃO							
G.6.1	COMPOSIÇÃO		ORÇAMENTO SINTÉTICO - POR UNIDADE HABITACIONAL	Un	12,00	21,07%	2,528	PERCENTUAL EQUIVALENTE AO EXECUTADO		

Igor C. N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)

ENDEREÇO:

RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª
ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO-GO

Referências:

GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO



ADITIVO
SUPRESSÃO

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

5º MEMORIAL DE CALCULO - 15/07/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	% MEDIDO	QTD MEDIDO	OBS
4.3	100000		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					
4.3.2	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TUJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FURÓS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3) Unidade: m2	m2	2,90	100,00%	2,90	ADITIVO ALVENARIA PARA FECHAR VÃO DAS PORTAS
8			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					
8.2	200000		REVESTIMENTO DE PAREDES					
8.2.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	5,79	100,00%	5,79	ADITIVO PARA FECHAR VÃO DAS PORTAS
8.2.3	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	5,79	100,00%	5,79	
10	70000		INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO					
10.1	00039210	SINAPI - I	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Un	2,00	100,00%	2,00	INSTALAÇÕES ELETRICAS
10.2	00039176	SINAPI - I	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Un	3,00	100,00%	3,00	
10.3	70250	GOINFRA	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.5	71122	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	Un	4,00	100,00%	4,00	
10.6	71702	GOINFRA	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	Un	4,00	100,00%	4,00	
10.7	00004209	SINAPI - I	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.8	00004178	SINAPI - I	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.9	71872	GOINFRA	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	Un	10,00	100,00%	10,00	
10.11	70570	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	m	15,20	100,00%	15,20	
10.15	71173	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.16	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.17	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	8,00	100,00%	8,00	
10.18	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	8,00	100,00%	8,00	
10.19	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.20	71451	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.21	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	2,00	100,00%	2,00	
10.22	71441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.23	71442	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.24	72397	GOINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"x2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	Un	3,00	100,00%	3,00	
10.25	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.26	72578	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	5,00	100,00%	5,00	
10.27	72585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	10,00	100,00%	10,00	
10.28	72579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	Un	3,00	100,00%	3,00	
10.31	71646	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	2,00	100,00%	2,00	
10.32	71648	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	6,00	100,00%	6,00	
10.33	71688	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	Un	3,00	100,00%	3,00	
10.34	70232	GOINFRA	ARMAÇÃO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS	Un	2,00	100,00%	2,00	
10.35	70501	GOINFRA	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	Un	2,00	100,00%	2,00	
10.36	70920	GOINFRA	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.190 MM	Un	3,00	100,00%	3,00	
10.37	71380	GOINFRA	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	1,00	100,00%	1,00	
10.38	71822	GOINFRA	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	Un	1,00	100,00%	1,00	
11	80000		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
11.1			ÁGUA FRIA					
11.1.30	81815	GOINFRA	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1,00	100,00%	1,00	CAVALETE PARA LIGAÇÃO DA ÁGUA
12	260000		PINTURA					
12.1	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	134,61	100,00%	134,61	EXECUÇÃO DA PINTURA
12.3	261301	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAQ	m2	-12,32	100,00%	-12,32	SUPRESSÃO EMASSAMENTO UMA DEMAQ

Igor C. N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:	Referências:		ADITIVO
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)	GOINFRA T249 - 04/2024 SINAPI - 08/2024 - GO		SUPRESSÃO
ENDEREÇO:			
RUA ADELINA LOPES RODRIGUES s/nº, QD. ÚNICA, 2ª ÁREA ATÉ 13ª ÁREA, LOTEAMENTO BOLANGER, CATALÃO/GO			


Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	% MEDIDO	QTD MEDIDO	OBS
12.4	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAS	m2	12,32	100,00%	12,32	ADITIVO PINTURA INTERNA E EXTERNA
12.10	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	50,56	100,00%	50,56	
13	270000		DIVERSOS E LIMPEZA					
13.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	53,00	100,00%	53,00	LIMPEZA FINAL DA OBRA
13.3	00010850	SINAPI - I	PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	Un	1,00	100,00%	1,00	PLACAS DE ENDEREÇO DAS CASAS
13.4	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO	m2	0,74	100,00%	0,74	GRNIATOS PARA OS BALCÃO INSTALADOS
13.5	CPU 01	COMPOSIÇÃO	LIGAÇÃO RAMAL DE ESGOTO	Und	1,00	100,00%	1,00	LIGAÇÃO DA RESDE DE ESGOTO NA ADULTORA
13.8	CPU 02	COMPOSIÇÃO	MANUTENÇÃO COBERTURAS	Un	1,00	100,00%	1,00	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS COBERTURAS

5º MEMORIAL DE CALCULO - 15/07/2026


COLISEU CONSTRUTORA
 Engº. Lucas Vasconcelos de Lucena
 CREA: 14432/D-GO


 Igor C.M. Marques
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretana de Obras


 Leandro Damas de Oliveira
 Assessor Especial de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretana de Obras