



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **WASZISLEY BARBOSA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WASZISLEY BARBOSA LIMA** RNP: **1014038030** Registro: **1014038030D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210225256**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/10/2021** .. Baixada em: **04/01/2022**

Forma de registro: **Substituição à 1020210183534**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **LD - ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME -.. Registro CREA-GO: 22026**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA**.....

CPF/CNPJ: **01.313.113/0001-00**

Rua GOIÁS..... Número: 629....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 73760-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: São João D'Alíanca.....-GO

E-Mail: gabinete@saojoaodalianca.go.gov.br

Fone: (62....) 34381944....

Contrato: 079/2021..

Celebrado em: 12/08/2021

Valor R\$: 1.962.820,69...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSOS LOGRADOUROS.....

Número: S/N....

Bairro: DIVERSOS SETORES.....

CEP: 73760-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: São João D'Alíanca.....-GO

Data de Início: 19/08/2021

Previsão término: 30/11/2021

Coordenadas Geográficas: -14.4353041,-47.3706554

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA**.....

CPF/CNPJ: **01.313.113/0001-00**

E-Mail: gabinete@saojoaodalianca.go.gov.br

Fone: (62....) 34381944..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 8.050,68 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 21.413,70 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 5.631,60 METROS;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, SENDO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CAPA C/ CBUQ DE DIVERSOS LOGRADOUROS EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. ACRÉSCIMO DEVIDO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2021.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/08/2021 até 30/11/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22000084 a 22000086, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000015

Data: 05/01/2022 Hora: 15:15:00

Código de Controle: NQFXFW



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
50374/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO



Autenticidade nº: 22000084
CAP nº: 102022000015 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO

Atestamos que a empresa LD – ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME, com sede na Av. Teotônio Fernandes Graça, Quadra 03, Lote 08, centro, São João D'Aliança - GO, CEP: 73.760-000, inscrita no CNPJ Nº 11.087.767/0001-16, executou para o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO, inscrita no CNPJ nº 01.313.113/0001-00, serviços de INFRAESTRUTURA URBANA, SENDO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CAPA C/ CBUQ DE DIVERSOS LOGRADOUROS EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução: **Engenheiro Civil WASZISLEY BARBOSA LIMA – CREA Nº 1014038030/D-GO RNP Nº 101403803-0.**

Contrato : 079/2021
Cidade : SÃO JOÃO D'ALIANÇA – GO
Obra : Execução de pavimentação asfáltica, sendo 21.413,70 m² de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e capa com CBUQ.
Prazo : 100 dias corridos
Período de Execução : 19/08/2021 a 30/11/2021
Medição : 5ª medição (Final)
Valor Executado : 1.962.820,69

Grupo de Serviço: 1.1. – Serviços Preliminares

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	4,00
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	4,00

Grupo de Serviço: 1.2.1. - Topografia e Terraplenagem

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	21.413,70

Grupo de Serviço: 1.2.2. - Transportes

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
958776	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	63.546,63

LD



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO



Autenticidade nº: 22000085
CAP nº: 102022000015 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



95876	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL DE JAZIDA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	M3XKM	36.973,08
95876	TRANSPORTE COMERCIAL DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 100KM	M3XKM	236.804,05
93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	14.389,70

Grupo de Serviço: 1.2.3. - Base e Sub-Base

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	21.413,70
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	21.413,70
89908	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	8.051,56
96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M3	8.051,56

Grupo de Serviço: 1.2.4. - Pavimentação

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017	M2	21.413,70
96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	21.413,70
95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	1.071,21

Grupo de Serviço: 1.2.5. - Ensaios

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
74021/003	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	21.413,70
74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	3.126,83
74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	3,00
74022/023	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	3,00
74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	3,00

24



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO



Autenticidade nº: 22000086
CAP nº: 102022000015 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



Grupo de Serviço: 1.3. - Drenagem Superficial

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	5.446,60
94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	185,00

Grupo de Serviço: 1.4. - Canteiro Central

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M3	1.706,35
85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	5.250,30

Grupo de Serviço: 1.5. - Administração Local

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	RS	29.757,87

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Arquiteto e Urbanista: HERMES LIMA JUNIOR, CAU Nº A119851-3, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pela autoridade abaixo.

São João D'Aliança-GO, 10 de dezembro de 2021

Município de São João D'Aliança-GO
DÉBORA DOMINGUES CARVALHÊDO BARROS
Prefeita Municipal